



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βέροια, 12-5-2021

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Προς :

Τμήμα: Τ.Τ.Σ.Ε.
Γραφείο: Γ1
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.: 59132, Βέροια
Τηλ : 2331350600
Πληροφορίες: Σάββας Θεοδωρίδης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη 3ης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών
ΕΡΓΟ: «ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ»

ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. : 123/2018 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000,00 Ευρώ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 141.948,43 € με ΦΠΑ.

Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α.30.7323.008 (2018)

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Σάββας Θεοδωρίδης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, λήξη την 3-6-2020 +
δώδεκα μήνες (12) συνολικά , λήξη την 3-6-2021

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή, «ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση».

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 123/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την υπ' αριθ 153/2019 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση του έργου στην Εταιρεία «ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις **3-12-2019** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει ημερομηνία έναρξης 3-12-2019, χρόνο κατασκευής εκατόν ογδόντα (180) ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 3-6-2020.

Με την υπ' αριθ. 175/2020 απόφαση Ο.Ε. χορηγήθηκε παράταση έξι (6) μηνών) δηλαδή μέχρι την 3-12-2020.

Με την υπ' αριθ. 400/200 απόφαση Ο.Ε χορηγήθηκε 2^η παράταση έξι (6) μηνών δηλαδή μέχρι την 3-06-2021

Με την υπ' αριθμ. 7717/5-5-2021 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες επειδή σύμφωνα με το αρθ. 60 της ΠΝΠ20-3-2020 (αρ. φύλλου ΦΕΚ 68), επιτρέπεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου η παράταση συμβατικών προθεσμιών. (Μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του COVID-19).

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 90% του έργου.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση τριών (3) μηνών, δηλαδή μέχρι την 3-9-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών για το έργο «ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 3-09-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Σ.Ε.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ	ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ