



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βέροια, 6-06-2018

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Τμήμα: Τ.Τ.Σ.Ε.
Γραφείο: Γ1
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.: 59132, Βέροια
Τηλ : 2331350600
Πληροφορίες: Σάββας Θεοδωρίδης

Προς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών
ΕΡΓΟ: «Ενδοδημοτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Βέροιας (2016)»
ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. : 41/2016 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 97.000,00 Ευρώ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Π.Ε.»
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 40.955,64 € με ΦΠΑ.
Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α.30.7323.002
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Σάββας Θεοδωρίδης
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, λήξη την 16-2-2018

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 41/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και την υπ' αριθ 397/2017 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση της υπηρεσίας στην Εταιρεία «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Π.Ε.».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις **16-8-2017** μεταξύ της Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών είχε ημερομηνία έναρξης 16-8-2017, χρόνο κατασκευής 180 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 16-2-2018.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί το μεγαλύτερο μέρος του έργου (90%) όμως λόγω της ανάγκης που προέκυψε για την μετατόπιση στύλων της ΔΕΗ αλλά και παρεμβάσεων στο δίκτυο της ΔΕΥΑΒ, καθυστέρησε σημαντικά.

Με την υπ' αριθμ. 65/2018 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην οδό Σολωμού.

Με την υπ' αριθμ. 10694/16-4-2018 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Βέροιας», λόγω καθυστέρησης της μετατόπισης στύλων της ΔΕΗ.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση σαράντα πέντε (45) ημερών, δηλαδή μέχρι την 30-6-2018, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών για το έργο «**Ενδοδημοτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Βέροιας**», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 30-6-2018, με δικαίωμα με αναθεώρησης.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Επιβλέπων

Σάββας Θεοδωρίδης
Μηχ/κος Έργων Υποδομής

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Τ.Τ.Σ.Ε.

Μαρία Τριχοπούλου
Πολιτικός Μηχ/κος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών

Στέφανος Βουτσιλάς
Ηλ/γος Μηχανικός