



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Βέροια, 23-07-2018
Αρ. Πρωτ. Δ.Υ.

Προς :

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βέροιας

Τμήμα: Τεχνικό-Συντήρησης Έργων (Γ/1)
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.: 59132, Βέροια
Πληροφορίες: Κων. Ψάρρα
e-mail: psarra@veria.gr
Τηλ : 2331350665
Φαξ: 2331021777

ΘΕΜΑ: "Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της Φάσης Α της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ»"

Σχετ.: Το με αριθ. πρωτ. εισερχ. 19772/18-07-2018 έγγραφο της ανάδοχης σύμπραξης γραφείων μελετών της μελέτης του θέματος

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Περίληπτικό ιστορικό

- Η μελέτη χρηματοδοτείται με πίστωση από «ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ-ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ» του Δήμου Βέροιας όπως προκύπτει από το εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2018 με Κ.Α. 30/7411.001, ποσού 70.806,23 €, με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ».
- Υπ' αριθ. 391/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας που ενέκρινε τη διενέργεια της δαπάνης για την εκπόνηση της μελέτης.
- Υπ' αριθ. 476/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που ενέκρινε τη δαπάνη για την εκπόνηση της μελέτης.
- Υπ' αριθ. 504/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας που ενέκρινε τα συμβατικά τεύχη της μελέτης και καθόρισε τον τρόπο εκτέλεσής της.
- Υπ' αριθ. 581/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που συγκρότησε την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού της μελέτης και κατάρτισε τους όρους δημοπράτησής της.
- Στις 12-10-2017 διεξήχθη ο δημόσιος συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης.
- Υπ' αριθ. 836/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που ενέκρινε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού, οριστικοποίησε τη βαθμολογία των Τεχνικών Προσφορών των συμμετεχόντων γιατί ήταν σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και ενέκρινε τη συνέχιση του διαγωνισμού.
- Υπ' αριθ. 31/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που ενέκρινε το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού και ανέδειξε προσωρινό ανάδοχο εκπόνησης της μελέτης τη σύμπραξη των γραφείων μελετών: «ΣΜΑΪΛΗ ΜΕΤΑΞΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΣΜ - ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΙΚΕ με δ.τ. "ΜΣΜ Consulting", ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, Φ. ΤΗΛΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "ΑΛΦΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" Ε.Ε.», με βαθμολογία 79,992%, ποσοστό έκπτωσης 48,36 % και συμβατικό ποσό 29.488,00 € (χωρίς ΦΠΑ) γιατί ήταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 21.1 της διακήρυξης.
- Υπ' αριθ. 177/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που ενέκρινε το 3ο Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού και ανακήρυξε ανάδοχο εκπόνησης της μελέτης τη



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΙΚΕΛΑ 4 , 591 00 Βέροια

Τηλ. Κέντρο: 23313 50500 Fax: 23310 , 21777

Email: veria@otenet.gr, http://www.veria.gr

Σελίδα 1

σύμπραξη των γραφείων μελετών: «ΣΜΑΪΛΗ ΜΕΤΑΞΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΣΜ - ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΙΚΕ με δ.τ. "ΜΣΜ Consulting", ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, Φ. ΤΗΛΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "ΑΛΦΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" Ε.Ε.» με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 48,36 % και συμβατικό ποσό 29.488,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

- Υπ' αριθ. 17763/27-06-2018 σύμβαση (ποσό σύμβασης : 29.488,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και 36.565,12 (με Φ.Π.Α.)).
- Η **συνολική καθαρή προθεσμία παράδοσης** της μελέτης καθορίζεται σε χρονικό διάστημα **έξι (6) μηνών** από την υπογραφή της σύμβασης. Κατά τον υπολογισμό του ανωτέρω χρόνου σύνταξης της μελέτης δεν προσμετρούνται οι χρόνοι εγκρίσεων που θα απαιτηθούν για εγκρίσεις ενδιάμεσων σταδίων.

Αναλυτικά, η **ΦΑΣΗ Α** της μελέτης, καθαρού χρόνου εκπόνησης **δύο (2) μηνών**, περιλαμβάνει τη συλλογή στοιχείων και την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης (τοπογραφική αποτύπωση) και η **ΦΑΣΗ Β** της μελέτης, καθαρού χρόνου εκπόνησης **τεσσάρων (4) μηνών**, περιλαμβάνει τη διατύπωση προτάσεων, το σύνολο των οριστικών μελετών (Κυκλοφοριακή, Ειδική Αρχιτεκτονική και Μελέτη Οδοφωτισμού), καθώς και την Οικονομοτεχνική Μελέτη (Τεύχη Δημοπράτησης).

Με το από 16-07-2018 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 19772/18-07-2018) έγγραφό της η ανάδοχη σύμπραξη γραφείων μελετών ζήτησε την παράταση της ΦΑΣΗΣ Α εκπόνησης της μελέτης έως τις 15-10-2018 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό.

Ειδικότερα, δεδομένου ότι στα παραδοτέα της ΦΑΣΗΣ Α περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα των εργασιών:

- ✓ μετρήσεις της ροής των πεζών/ποδηλάτων στις διαδρομές από και προς το σχολείο
- ✓ συλλογή στοιχείων στάθμευσης όπου υπάρχει εμπλοκή με τις διαδρομές των μαθητών από και προς το σχολείο

θα πρέπει αυτές να διεξαχθούν, προφανώς, μετά τις 20-09-2018 δηλαδή όταν θα έχουν ανοίξει τα σχολεία και θα λειτουργούν σε κανονικούς ρυθμούς ώστε τα αποτελέσματά τους να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα Έτσι, η ανάδοχη σύμπραξη γραφείων μελετών θεωρώντας ότι οι παραπάνω μετρήσεις θα έχουν ολοκληρωθεί το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και εκτιμώντας το χρόνο επεξεργασίας τους σε δύο εβδομάδες ζήτησε παράταση της προθεσμίας περαίωσης της ΦΑΣΗΣ Α έως τις 15-10-2018.

Όπως φαίνεται και στο συνημμένο στο ανωτέρω σχετικό, 1ο Τροποποιημένο Χρονοδιάγραμμα, δεν μεταβάλλεται ο συνολικός καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης αλλά υπάρχει μια αλληλοεπικάλυψη των χρόνων εκπόνησης των ΦΑΣΕΩΝ Α και Β (από την αρχή του 3ου μήνα έως το μισό του 4ου μήνα εκπόνησης της μελέτης), που αφορά στα παραδοτέα της Κυκλοφοριακής Μελέτης της σύμβασης, για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Μάλιστα στο 1ο Τροποποιημένο Χρονοδιάγραμμα για την καλύτερη κατανόησή του, γίνεται διαχωρισμός των παραδοτέων της Κυκλοφοριακής Μελέτης που περιλαμβάνονται στην ΦΑΣΗ Α (μετρήσεις ροών, συλλογή στοιχείων, κλπ.) (2α. Κυκλοφοριακή Μελέτη Α' Φάσης) από αυτών που περιλαμβάνονται στην ΦΑΣΗ Β (διατύπωση προτάσεων, οριστικά σχέδια, κλπ.) (2β. Κυκλοφοριακή Μελέτη Β' Φάσης).

Επισημαίνουμε ξανά ότι στο 1ο Τροποποιημένο Χρονοδιάγραμμα απεικονίζεται ο καθαρός συνολικός χρόνος εκπόνησης της μελέτης και όχι οι χρόνοι των απαιτούμενων ελέγχων και εγκρίσεων των ενδιάμεσων σταδίων από την υπηρεσία.

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία μας συναινεί ως προς την αιτούμενη παράταση προθεσμίας περαίωσης της ΦΑΣΗΣ Α, από την ανάδοχη σύμπραξη γραφείων μελετών, έως τις 15-10-2018 για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Σύμφωνα με το άρθρο 184 (Προθεσμίες-Χρονοδιάγραμμα) του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»: «...3.Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν η καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση και του καθαρού χρόνου απαιτείται πέραν της αίτησης ή συναίνεσης του αναδόχου και γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου....»



Σε συνέχεια των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως

εγκρίνει ή μη την παράταση της προθεσμίας περαίωσης της Φάσης Α της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ», έως την 15-10-2018 για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Συνημμένα:

1. Το με αριθ. πρωτ. εισερχ. 19772/18-07-2018 έγγραφο της ανάδοχης σύμπραξης γραφείων μελετών της μελέτης του θέματος (με συνημμένο το 1ο Τροποποιημένο Χρονοδιάγραμμα)

ΕΔ

1. Φάκελος Μελέτης

**Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης**

Αθανάσιος Σιδηρόπουλος



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΙΚΕΛΑ 4, 591 00 Βέροια

Τηλ. Κέντρο: 23313 50500 Fax: 23310, 21777

Email: veria@otenet.gr, <http://www.veria.gr>

Σελίδα 3

<p>Η Επιβλέπουσα της Κυκλοφοριακής Μελέτης της σύμβασης</p> <p>Χριστίνα Παραθυρά Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κός</p>	<p>Ο Προϊστάμενος Τ.Σ.& Κ. (για Κυκλοφοριακή Μελέτη της σύμβασης)</p> <p>Μαυρουδής Ιωαννίδης Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός</p>
--	---

<p>Η Επιβλέπουσα της Τοπογραφικής Μελέτης της σύμβασης</p> <p>Κωνσταντίνα Ψάρρα Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κός</p>	<p>Η Επιβλέπουσα της Ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης της σύμβασης</p> <p>Στέλλα Σιδηροπούλου Αρχιτέκτων Μηχ/κός</p>	<p>Η Προϊσταμένη Τ.Τ.Σ.Ε. (για Τοπογραφική και Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη της σύμβασης)</p> <p>Μαρία Τριχοπούλου Πολιτικός Μηχ/κός</p>
---	--	---

<p>Ο Επιβλέπων της Μελέτης Οδοφωτισμού της σύμβασης</p> <p>Μαυρουδής Ιωαννίδης Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός</p>	<p>Ο Προϊστάμενος Τ.Η/Μ..Ε. (για Μελέτη Οδοφωτισμού της σύμβασης) α.α.</p> <p>Μαυρουδής Ιωαννίδης Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός</p>
---	--

