

**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Τεχνικό Συντήρησης Έργων**

Ταχ.Διεύθ. :Βικέλα 4, Βέροια.
Πληροφορίες:Ε.Γκαβανάς
Τηλέφωνο :2331350588

ΠΡΟΣ: ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Παράταση χρόνου εκτέλεσης του έργου

ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΑΚ»

Αρ. μελέτης : 18 επικ/2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας
Προϋπολογισμός Μελέτης (με Φ.Π.Α.): 150.500,00 €
Ανάδοχος : Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ ΠΙΛΑΓΑΣ
Συμβατική δαπάνη: 72.157,92 € (με φπα)

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Ε. Γκαβανάς, πολ/κός μηχ/κός

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 18 επικ./2017 μελέτη της ΤΥΔΒ, της 133/2018 απόφασης της Οικ. Επιτροπής για κατακύρωση της εκτέλεσης της κατασκευής στην παραπάνω Εταιρεία και της από 11/04/2018 σύμβασης (αριθμ πρωτ. 10254/18) μεταξύ του Δημάρχου και του αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 11/04/2018 και χρόνο κατασκευής 120 ημέρες δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 8/08/2018.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 16/7/2018 αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (8/08/2018) έως (8/09/2018), δηλαδή για χρονικό διάστημα 30 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι απαιτείται παράταση για έγκριση του 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες της 1^{ης} Σ.Σ.Ε.

Η Υπηρεσία θεωρεί ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του εργολάβου και προτείνει για το συμφέρον του έργου την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 30 ημέρες, με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

Μετά από τα παραπάνω, και σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης με ή χωρίς αναθεώρηση των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 30 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 8/9/2018.

**Ο Δήμαρχος
αα**