



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βέροια, 15-10-2018

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Προς :

Τμήμα: Τ.Τ.Σ.Ε.
Γραφείο: Γ1
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.: 59132, Βέροια
Τηλ : 2331350600
Πληροφορίες: Σάββας Θεοδωρίδης

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών
ΕΡΓΟ: «Ενδοδημοτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Βέροιας»
ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. : 40/2017 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250.000,00 Ευρώ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ»
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 114.943,89, € με ΦΠΑ.
Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α.30.7323.002
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Σάββας Θεοδωρίδης
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, λήξη την 30-10-2018

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 40/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και την υπ' αριθ 33/2018 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση της υπηρεσίας στην Εταιρεία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις **3-5-2018** μεταξύ της Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει ημερομηνία έναρξης 3-5-2018, χρόνο κατασκευής 180 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 30-10-2018.

Μέχρι σήμερα έχουν κρασπεδωθεί οι οδοί: Ολυμπιάδος, Κολοφώνα, Αναξαγόρα, Υακίνθου και τμήμα της οδού Εγνατίας και έχει πλακοστρωθεί η οδός Αναξαγόρα.

Στη διάρκεια των εργασιών προέκυψε η ανάγκη κατασκευής δικτύων από την ΔΕΥΑΒ και η ανάγκη μετατόπισης οπτικών ινών από τον ΟΤΕ. Παράλληλα σημειώθηκαν για 28 ημέρες βροχές ή καταιγίδες όπως φαίνεται στο συνημμένο έντυπο από ιστοσελίδα μετεωρολογικών φαινομένων.

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών.

Με την υπ' αριθμ. 26221/28-9-2018 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Βέροιας», για τους παραπάνω λόγους μέχρι την 31-12-2018.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση σαράντα πέντε (45) ημερών, δηλαδή μέχρι την 15-12-2018, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών για το έργο «**Ενδοδημοτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Βέροιας**», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 15-12-2018, με δικαίωμα με αναθεώρησης.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Επιβλέπων

Σάββας Θεοδωρίδης
Μηχ/κος Έργων Υποδομής

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Σ.Ε.
α/α

Παναγιώτης Ζαχαρόπουλος
Αρχ/των Μηχ/κος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών

Στέφανος Βουτσίλας
Ηλ/γος Μηχανικός