



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Βέροια, 21-11-2018

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Τμήμα: Τ.Τ.Σ.Ε.

Γραφείο: Γ1

Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4

:

Ταχ. Κωδ.: 59132, Βέροια

Τηλ : 2331350600

Πληροφορίες: Σάββας Θεοδωρίδης

Προς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη 2^{ης} παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών

ΕΡΓΟ: «Ενδοδημοτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Βέροιας (2017)»

ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. : 40/2017 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250.000,00 Ευρώ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ»

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 114.993,8964 € με ΦΠΑ.

Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α.30.7323.002

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Σάββας Θεοδωρίδης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, λήξη την 3-11-2018

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 40/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και την υπ' αριθ 33/201817 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση της υπηρεσίας στην Εταιρεία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ.

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις **3-5-2018** μεταξύ της Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών είχε ημερομηνία έναρξης 3-5-2018, χρόνο κατασκευής 180 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 3-11-2018.

Με την υπ' αριθμ. 815/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας 45 ημερών έως την 15-12-2018.

Με την υπ' αριθμ. 31195/2018 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών δηλ. έως την 15-3-2019, λόγω εργασιών που προέκυψαν στα δίκτυα της Δ.Ε.Υ.Α.Β., του Ο.Τ.Ε. και της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. αλλά και λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν αυτή την εποχή.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί μέρος μέρος του έργου (περίπου 70%).

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση σαράντα πέντε (45) ημερών, δηλαδή μέχρι την 30-1-2019, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών για το έργο «**Ενδοδημοτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Βέροιας**», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 30-1-2019, με δικαίωμα με αναθεώρησης.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Επιβλέπων

Σάββας Θεοδωρίδης
Μηχ/κος Έργων Υποδομής

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Σ.Ε.
α/α

Παναγιώτης Ζαχαρόπουλος
Αρχ/των Μηχ/κος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών

Στέφανος Βουτσιλάς
Ηλ/γος Μηχανικός