



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Βέροια, 28-2-2018

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

**Προς :**

Τμήμα: Τ.Τ.Σ.Ε.  
Γραφείο: Γ1  
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4  
Ταχ. Κωδ.: 59132, Βέροια  
Τηλ : 2331350600  
Πληροφορίες: Σάββας Θεοδωρίδης

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ**

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών  
ΕΡΓΟ: «Κατασκευή γέφυρας στον Αγ. Νικόλαο Δοβρά»  
ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. : 1/2017 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 142.500,00 Ευρώ  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Π.Ε.»  
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 70.572,88 € με ΦΠΑ.  
Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α.30.7323.004  
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Σάββας Θεοδωρίδης  
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν πενήντα (150) ημέρες, λήξη την 2-3-2018

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και την υπ' αριθ 496/2017 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση της υπηρεσίας στην Εταιρεία «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Π.Ε.».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις **2-10-2017** μεταξύ της Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει ημερομηνία έναρξης 2-10-2017, χρόνο κατασκευής 150 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 2-3-2018.

Μέχρι σήμερα έχουν καθαρισθεί τα πρανή του ποταμού, όμως προέκυψαν προβλήματα με δίκτυο ύδρευσης και δίκτυο οπτικών ινών και σε συνδυασμό με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, δεν είναι δυνατή η αποπεράτωση του έργου εντός της συμβατικής προθεσμίας.

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών.

Με την υπ' αριθμ. 3491/31-1-2018 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή γέφυρας στον Αγ. Νικόλαο Δοβρά», για τους παραπάνω λόγους μέχρι την 30/6/2018.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση εκατόν είκοσι (120) ημερών, δηλαδή μέχρι την 30-6-2018, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών για το έργο «**Κατασκευή γέφυρας στον Αγ. Νικόλαο Δοβρά**», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 30-6-2018, με δικαίωμα με αναθεώρησης.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ**

Ο Επιβλέπων

Σάββας Θεοδωρίδης  
Μηχ/κος Έργων Υποδομής

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Η Προϊσταμένη Τ.Τ.Σ.Ε.

Μαρία Τριχοπούλου  
Πολιτικός Μηχ/κος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών

Στέφανος Βουτσιλάς  
Ηλ/γος Μηχανικός