

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ.Διεύθ. :Βικέλα 4, Βέροια.
Πληροφορίες:Ε.Γκαβανάς
Τηλέφωνο :2331350588

ΠΡΟΣ: ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ :Παράταση χρόνου εκτέλεσης της υπηρεσίας

Υπηρεσία :«Βελτίωση γηπέδου Αγίας Βαρβάρας»

Αρ. μελέτης :82/2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας
Ανάδοχος : Α. Πασίδης
Συμβατική δαπάνη: 15.787,00 € (με φπα)

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Ε. Γκαβανάς, πολ/κός μηχ/κός

Η υπηρεσία εκτελείται σύμφωνα με την 82/2017 μελέτη της ΤΥΔΒ, την 27376/9.10.2018 απόφαση ανάθεσης Αντιδημάρχου στην παραπάνω Εταιρεία και της από 10/10/2018 σύμβασης (αριθμ πρωτ. 27557/2018) μεταξύ του Αντιδημάρχου και του αναδόχου.

Η υπηρεσία σύμφωνα με τη σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 12/10/2018 και χρόνο κατασκευής 90 ημέρες δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 12/01/2019.

Ο ανάδοχος της υπηρεσίας υπέβαλε στις 18/12/2018 αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της υπηρεσίας, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (12/1/2019) έως (12/03/2019), δηλαδή για χρονικό διάστημα 60 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι απαιτείται παράταση λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που δεν επέτρεψαν να να εκτελεστεί η υπηρεσία

Η Τεχνική Υπηρεσία θεωρεί ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και προτείνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 60 ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 2 της σύμβασης

Μετά από τα παραπάνω, και σύμφωνα με το άρθρο 2 της σύμβασης παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών της υπηρεσίας για χρονικό διάστημα 60 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 12/03/2019.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
& ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ