



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Βέροια, 20-12-2018

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Προς :

Τμήμα: Τεχνικό –Συντήρησης Έργων
Γραφείο: Γ1
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.: 59100, Βέροια
Τηλ : 2331350566
Πληροφορίες: Παρ. Παυλοπούλου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών έργου
ΕΡΓΟ: Αποκαταστάσεις οδοποιίας εντός των οικισμών Δ.Ε Μακεδονίδος.
ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. : 67 /2018 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.000,00 Ευρώ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ Ο.Τ.Ε.
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ : 32.000,00€ με ΦΠΑ.
Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α.64.7323.003
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ : (20,00%)
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Παρασκευή Παυλοπούλου
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, λήξη την 24-01-2019

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 67/2018 μελέτη του Τ.Τ.Σ.Ε. και της υπ' αριθ. 2770/19674/17-07-2018 απόφαση Αντιδημάρχου Δήμου Βέροιας που κατακυρώνει την εκτέλεση του έργου στο όνομα ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ Ο.Τ.Ε. με προσφερθείσα μέση έκπτωση 20,00 %.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **24-07-2018** μεταξύ της Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 24-07-2018, χρόνο κατασκευής 180 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 24-01-2019

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστούν εργασίες αποξήλωσης της ασφάλτου, εκσκαφών σε έδαφος Γ-Η και εργασίες κατασκευής της υπόβασης.

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Με την υπ' αριθμ.πρωτ. 35147/17-12-2018 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζητά την παράταση των εργασιών του έργου, έως 30-4-2019.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ 8 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 . Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση έως 30-4-2019, λόγω της χειμερινής περιόδου και των τοπικών συνθηκών της ορεινής περιοχής (οικ. Χαράδρας).

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα έως 30-04-2019, λόγω της χειμερινής περιόδου και των τοπικών συνθηκών της ορεινής περιοχής (οικ. Χαράδρας).

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η Επιβλέπουσα

Παρ. Παυλοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Τ.Τ.Σ.Ε.

Μαρία Τριχοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών

Στέφανος Βουτσιλάς
Ηλ/γος Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βέροια, 20-12-2018

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Προς :

Τμήμα: Τεχνικό –Συντήρησης Έργων
Γραφείο: Γ1
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.: 59100, Βέροια
Τηλ : 2331350566
Πληροφορίες: Παρ. Παυλοπούλου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών έργου
ΕΡΓΟ: Αποκαταστάσεις οδοποιίας εντός των οικισμών Δ.Ε Μακεδονίδος.
ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. : 67 /2018 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.000,00 Ευρώ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ Ο.Τ.Ε.
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ : 32.000,00€ με ΦΠΑ.
Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α.64.7323.003
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ : (20,00%)
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Παρασκευή Παυλοπούλου
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, λήξη την 24-01-2019

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 67/2018 μελέτη του Τ.Τ.Σ.Ε. και της υπ' αριθ. 2770/19674/17-07-2018 απόφαση Αντιδημάρχου Δήμου Βέροιας που κατακυρώνει την εκτέλεση του έργου στο όνομα ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ Ο.Τ.Ε.με προσφερθείσα μέση έκπτωση 20,00 %.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **24-07-2018** μεταξύ της Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 24-07-2018, χρόνο κατασκευής 180 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 24-01-2019

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστούν εργασίες αποξήλωσης της ασφάλτου, εκσκαφών σε έδαφος Γ-Η και εργασίες κατασκευής της υπόβασης.

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Με την υπ' αριθμ.πρωτ. 35147/17-12-2018 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζητά την παράταση των εργασιών του έργου, έως 30-4-2019.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ 8 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 . Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση έως 30-4-2019, λόγω της χειμερινής περιόδου και των τοπικών συνθηκών της ορεινής περιοχής

(οικ. Χαράδρας).

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα έως 30-04-2019, λόγω της χειμερινής περιόδου και των τοπικών συνθηκών της ορεινής περιοχής (οικ. Χαράδρας).

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ