



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βέροια, 30-5-2019

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Προς :

Τμήμα: Σ.Κ.Α.Μ.
Γραφείο: Γ4
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.: 59132, Βέροια
Τηλ : 2331350600
Πληροφορίες: Σάββας Θεοδωρίδης

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών
ΕΡΓΟ: «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων»
ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. : 11/2018 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100.000,00 Ευρώ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 47.999,43 € με ΦΠΑ.
Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α.30.7333.006
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Σάββας Θεοδωρίδης
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν πενήντα (150) ημέρες, λήξη την 4-3-2019

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 11/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την υπ' αριθ 539/2018 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση του έργου στην Εταιρεία «ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις **5-10-2018** μεταξύ της Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει ημερομηνία έναρξης 5-10-2018, χρόνο κατασκευής 150 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 4-3-2019.

Με την υπ' αριθμ. 151/2019 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση δύο (2) μηνών, δηλαδή μέχρι την 4-5-2019.

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει εργασίες αναδιαγράμμισης σε διάφορους δρόμους του Δήμου (Βέροια – Πατρίδα – Τρίλοφος – Φυτειά κλπ) και διαβάσεις πεζών (Παλατίτσια, Βεργίνα, Αγ. Βαρβάρα, Διαβατός, Αγ. Γεώργιος και Βέροια) δηλαδή περίπου το 80% του έργου.

Με την υπ' αριθμ. 8258/3-4-2019 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση τριών (3) μηνών, δηλαδή μέχρι την 4-8-2019, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών για το έργο «**Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων**», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 4-8-2019, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Επιβλέπων

Σάββας Θεοδωρίδης
Μηχ/κος Έργων Υποδομής

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊσταμένη Σ.Κ.Α.Μ.

Μαυρουδής Ιωαννίδης
Ηλ/γος Μηχ/κος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών

Στέφανος Βουτσίλας
Ηλ/γος Μηχανικός