



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Βέροια, 9-07-2019

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Προς :

Τμήμα: Τεχνικών και Συντήρησης Έργων
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4, Βέροια
Ταχ. Κωδ.: 591 32
Τηλ : 23313 50626
Πληροφορίες: Στ. Γαζέας

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών της προμήθειας

ΕΡΓΟ: Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων στο 5^ο και 8^ο Δημοτικό Σχολείο

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00 €

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 69.779,14 € (με ΦΠΑ 24%)

Κ.Α ΕΡΓΟΥ: 30/7321.022

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Στέφανος Γαζέας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Ενενήντα (90) ημέρες, λήξη την 10-07-2019

Η εν λόγω προμήθεια εκτελείται σύμφωνα με την 65/2017 μελέτη του Τ.Υ.Ε.Ε. και της 39/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στον κ. Πέτρο Αγαθαγγελίδη (Πολιτικό Μηχανικό – ΕΔΕ – Εμπόριο).

Η Σύμβαση για την εκτέλεση της προμήθειας υπεγράφη στις **10-04-2019**, μεταξύ του Αντιδημάρχου Οικονομικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Η προμήθεια σύμφωνα με τη Σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης την 10-04-2019, χρόνο κατασκευής 90 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης την 10-07-2019.

Στην εν λόγω προμήθεια δεν έχουν εκτελεστεί οι εργασίες που προβλέπονται στη μελέτη, διότι τα 5^ο και 8^ο Δημοτικά Σχολεία λειτούργησαν ως Εκλογικά Κέντρα για τις εκλογικές διαδικασίες των 26/5/2019, 2/6/2019 και 7/7/2019.

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας.

Με την υπ' αρ. πρ. 16533/8-07-2019 αίτησή του, ο εργολάβος ζητά την παράταση για τριάντα (30) ημέρες, έτσι ώστε να εκτελέσει εμπρόθεσμα τις εργασίες που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη.

Μετά τις παραπάνω διευκρινίσεις, η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ. 8 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016. Προτείνει να δοθεί παράταση τριάντα (30) ημερών, δηλαδή μέχρι την 10-8-2019.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βέροιας να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης της προμήθειας του θέματος, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, δηλαδή με νέα ημερομηνία περαίωσης την **10-8-2019**.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Επιβλέπων

Στέφανος Γαζέας
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

κ.α.α.

Η Προϊσταμένη

Παναγιώτης Ζαχαρόπουλος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Στέφανος Βουτσίλας
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός