



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα: Υδραυλικών - Εγγειοβελτιωτικών
Έργων (Γ/3)
Ταχ. Διεύθ.: Βικέλα 4
Βέροια, Τ.Κ. 59100
Πληροφορίες: Ε. Γκαβανάς
Τηλ.: 23313 50588
Φαξ: 23310 21777

Βέροια 11-07-2019

Προς: ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θ Ε Μ Α : Χορήγηση παράτασης χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του ταμιευτήρα Χαράδρας»
Σ Χ Ε Τ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της 1^{ης} φάσης και της συνολικής προθεσμίας της μελέτης «Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του ταμιευτήρα Χαράδρας»

Μελέτη : «Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του ταμιευτήρα Χαράδρας»

Αρ. μελέτης : 125/2018 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

Ανάδοχος : Α. Αβραμίδης & Φ. Ριζόπουλος

Συμβατική δαπάνη: 18.664,08 € (με φπα)

1^η Σ.Σ.Ε.: 8.633,85 € (με φπα)

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Ε. Γκαβανάς, πολ/κός μηχ/κός

Με την με αριθμό 35/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού μελέτης στον ανάδοχο μελετητή και στη συνέχεια υπογράφηκε η 8099/2.4.2019 σύμβαση ανάθεσης της μελέτης. Με την 341/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βεροίας εγκρίθηκε ο 1ος ΣΠΕ και η 1η Σ.Σ.Ε. και στη συνέχεια υπογράφηκε η 12652/23.5.2019 1^η συμπληρωματική σύμβαση ανάθεσης της μελέτης.

Η εκπόνηση της μελέτης σύμφωνα με τη σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης την 2/4/2019 και καθαρό χρόνο κατασκευής 90 ημέρες δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 2/07/2019 (χωρίς τον χρόνο για τις ενδιάμεσες εγκρίσεις). Με την υπογραφή της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. ο χρόνος αυτός διαμορφώθηκε σε 98 ημέρες για την πρώτη φάση και 60 ημέρες για την β φάση ήτοι συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 10/09/2019 (χωρίς τον χρόνο για τις ενδιάμεσες εγκρίσεις).

Ο ανάδοχος του έργου είχε υποβάλει στις 4/6/2019 την πρώτη αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της μελέτης. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείτο είναι ότι απαιτούνταν παράταση λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που δεν επέτρεψαν να εκτελεστεί η εκτέλεση των εργασιών υπαίθρου (τοπογραφικών και γεωτεχνικών) αλλά και λόγω της καθυστέρησης έγκρισης του 1^{ου} Σ.Π.Ε. απαραίτητου για την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την 483/2019 απόφαση του ενέκρινε τη χορήγηση παράτασης για χρονικό διάστημα 20 ημερών και του συνόλου της καθαρής προθεσμίας του χρόνου εκπόνησης της μελέτης, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 30/09/2019 (χωρίς τις ενδιάμεσες εγκρίσεις).

Ο ανάδοχος της μελέτης υπέβαλε στις 28/6/2019 δεύτερη αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της μελέτης για διάστημα 3^ο ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι απαιτείται παράταση λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που δεν επέτρεψαν να εκτελεστεί η εκτέλεση των εργασιών υπαίθρου (γεωτεχνικών). Ο ανάδοχος αναφέρει ότι η εισκόμιση μετακίνηση του γεωτρητικού μηχανήματος και η εκτέλεση των ερευνητικών εργασιών δεν είναι ασφαλής ύστερα από βροχοπτώσεις επειδή οι θέσεις έρευνας βρίσκονται σε εδαφικούς σχηματισμούς και πλησίον απότομων πρανών.

Σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016 οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. Η Υπηρεσία θεωρεί ότι ο ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη για την καθυστέρηση.

Μετά τα παραπάνω παρακαλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης α) της 1^{ης} φάσης για χρονικό διάστημα 30 ημερών και β) του συνόλου της καθαρής προθεσμίας του χρόνου εκπόνησης της μελέτης, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 30/10/2019 (χωρίς τις ενδιάμεσες εγκρίσεις).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
& ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ