



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Βέροια, 19-07-2019

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Προς :

Τμήμα: Τεχνικό –Συντήρησης Έργων
Γραφείο: Γ1
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.: 59100, Βέροια
Τηλ : 2331350566
Πληροφορίες: Παρ. Παυλοπούλου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών έργου

ΕΡΓΟ: Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απ. Παύλου.

ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. : 94/2018 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 79.925,19Ευρώ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Ε.Δ.Ε.

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ : 33.452,40 € με ΦΠΑ.

Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α.30.7334.011

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ : (57,00 %)

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Παρασκευή Παυλοπούλου

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Διακόσιες δέκα (210) ημέρες, λήξη την 07-09-2019

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 94/2018 μελέτη του Τ.Τ.Σ.Ε. και της υπ' αριθ. 639/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που κατακυρώνει την εκτέλεση του έργου στο όνομα ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΔΕ με προσφερθείσα μέση έκπτωση 48,23%.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **07-02-2019** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 07-02-2019, χρόνο κατασκευής 210 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 07-09-2019.

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Με την υπ' αριθμ.πρωτ. 17285/16-07-2019 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζητά την παράταση των εργασιών του έργου, έξι (6) μηνών με αναθεώρηση για τους λόγους ότι η εργολαβία περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης διάσπαρτες τόσο κατά θέση όσο και κατά είδος σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε. Απ. Παύλου και για τη σύνταξη του 1^{ου} Α.Π.Ε.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ 8 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 . Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση έξι (6) μηνών , λόγω του αντικειμένου της παρούσης εργολαβίας η οποία περιλαμβάνει εργασίες

συντήρησης κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων διάσπαρτες τόσο κατά θέση όσο και κατά είδος σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε.Απ. Παύλου, καθώς επίσης είναι δύσκολη η καταγραφή και η ιεράρχηση των σημείων παρέμβασης που χρήζουν άμεση παρέμβαση.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα έξι μηνών (6) λόγω του αντικειμένου της παρούσης εργολαβίας η οποία περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων διάσπαρτες τόσο κατά θέση όσο και κατά είδος σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε. Απ.Παύλου, καθώς είναι δύσκολη η καταγραφή και η ιεράρχηση των σημείων παρέμβασης που χρήζουν άμεση παρέμβαση.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η Επιβλέπουσα

Παρ. Παυλοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη Τ.Τ.Σ.Ε.
α.α

Παν. Ζαχαρόπουλος
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών

Στέφανος Βουτσιλάς
Ηλ/γος Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Βέροια, 19-07-2019

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Προς :

Τμήμα: Τεχνικό –Συντήρησης Έργων
Γραφείο: Γ1
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.: 59100, Βέροια
Τηλ : 2331350566
Πληροφορίες: Παρ. Παυλοπούλου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών έργου

ΕΡΓΟ: Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απ. Παύλου.

ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. : 94/2018 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 79.925,19Ευρώ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Ε.Δ.Ε.

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ : 33.452,40 € με ΦΠΑ.

Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α.30.7334.011

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ : (57,00 %)

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Παρασκευή Παυλοπούλου

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Διακόσιες δέκα (210) ημέρες, λήξη την 07-09-2019

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 94/2018 μελέτη του Τ.Τ.Σ.Ε. και της υπ' αριθ. 639/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που κατακυρώνει την εκτέλεση του έργου στο όνομα ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΔΕ με προσφερθείσα μέση έκπτωση 48,23%.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **07-02-2019** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 07-02-2019, χρόνο κατασκευής 210 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 07-09-2019.

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Με την υπ' αριθμ.πρωτ. 17285/16-07-2019 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζητά την παράταση των εργασιών του έργου, έξι (6) μηνών με αναθεώρηση για τους λόγους ότι η εργολαβία περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης διάσπαρτες τόσο κατά θέση όσο και κατά είδος σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε. Απ. Παύλου και για τη σύνταξη του 1^{ου} Α.Π.Ε.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ 8 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 . Επειδή

δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση έξι (6) μηνών , λόγω του αντικειμένου της παρούσης εργολαβίας η οποία περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων διάσπαρτες τόσο κατά θέση όσο και κατά είδος σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε.Απ. Παύλου, καθώς επίσης είναι δύσκολη η καταγραφή και η ιεράρχηση των σημείων παρέμβασης που χρήζουν άμεση παρέμβαση.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα έξι μηνών (6) λόγω του αντικειμένου της παρούσης εργολαβίας η οποία περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων διάσπαρτες τόσο κατά θέση όσο και κατά είδος σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε.Απ. Παύλου, καθώς είναι δύσκολη η καταγραφή και η ιεράρχηση των σημείων παρέμβασης που χρήζουν άμεση παρέμβαση.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ