



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Βέροια, 5-8-2019

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Προς :

Τμήμα: Τ.Τ.Σ.Ε.
Γραφείο: Γ1
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.: 59132, Βέροια
Τηλ : 2331350556
Πληροφορίες: Κων/νος Σαχινίδης

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών

ΕΡΓΟ: «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φυτειάς»

ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. : 85/2018 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.650,00 Ευρώ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΠΑΣΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 27.720,00 € με ΦΠΑ.

Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α. **30.7135.017**

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κων/νος Σαχινίδης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν πενήντα (120) ημέρες, λήξη την 19-7-2019
1^η παράταση – 60 ημερών, λήξη την 17-9-2019

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 85/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την υπ' αριθ 24/2019 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση της υπηρεσίας στην Εταιρεία «ΠΑΣΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις **21-3-2019** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 21-3-2018, χρόνο κατασκευής 120 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 19-7-2019.

Με την υπ' αριθμ. **15513/26-6-2019** αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζήτησε την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά εξήντα (60) ημέρες, λόγω ανάγκης σύνταξης ΑΠΕ και λόγω καθυστέρησης παραλαβής υλικών.

Με την υπ' αριθμ. **513/2019** απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε η παραπάνω παράταση για όλες τις τμηματικές προθεσμίες, με περαίωση την 17-9-2019.

Με την υπ' αριθμ. **18662/1-8-2019** αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζήτησε 2η παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά τριάντα (30) ημέρες, δηλ. μέχρι την 17-10-2019, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε.

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και ο φωτισμός λειτουργεί κανονικά.

επειδή:

Η διαδικασία έγκρισης Α.Π.Ε. είναι χρονοβόρα αλλά απαιτείται για την ασφαλιστική κάλυψη του αναδόχου η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση τριάντα (30) ημερών, δηλαδή μέχρι την 17-10-2019, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών για το έργο «**Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φυτειάς**», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 17-10-2019, με δικαίωμα με αναθεώρησης.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Σ.Ε.
α/α

Παναγιώτης Ζαχαρόπουλος
Αρχ/των Μηχ/κος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών

Στέφανος Βουτσιλάς
Ηλ/γος Μηχ/κος