



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Βέροια, 19-07-2019

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

**Προς :**

Τμήμα: Τεχνικό –Συντήρησης Έργων  
Γραφείο: Γ1  
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4  
Ταχ. Κωδ.: 59100, Βέροια  
Τηλ : 2331350566  
Πληροφορίες: Παρ. Παυλοπούλου

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ**

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών έργου  
ΕΡΓΟ: Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε Βέροιας .  
ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. : 36/2018 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250.000,00 Ευρώ  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΔΕ  
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ : 89.947,34€ με ΦΠΑ.  
Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α.30.7334.013  
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ : ( 64,12%)  
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Παρασκευή Παυλοπούλου  
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες, λήξη την 9-08-2019

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 36/2018 μελέτη του Τ.Τ.Σ.Ε. και της υπ' αριθ. 536/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που κατακυρώνει την εκτέλεση του έργου στο όνομα ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΔΕ με προσφερθείσα μέση έκπτωση 64,12%.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **9-11-2018** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 9-11-2018, χρόνο κατασκευής 270 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 9-08-2019.

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Με την υπ' αριθμ.πρωτ. 13908/10-06-2019 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζητά την παράταση των εργασιών του έργου, τεσσάρων μηνών με αναθεώρησή..

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ 8 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 . Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση τεσσάρων μηνών έως 9-12-2019, λόγω του αντικειμένου της παρούσης εργολαβίας η οποία περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων διάσπαρτες τόσο κατά θέση όσο και κατά είδος σε όλη την έκταση της Δ.Ε Βέροιας καθώς επίσης είναι δύσκολη η καταγραφή και η ιεράρχηση των σημείων παρέμβασης που χρήζουν

άμεση παρέμβαση.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών (4) έως 9-12-2019, λόγω του αντικειμένου της παρούσης εργολαβίας η οποία περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων διάσπαρτες τόσο κατά θέση όσο και κατά είδος σε όλη την έκταση της Δ.Ε Βέροιας καθώς είναι δύσκολη η καταγραφή και η ιεράρχηση των σημείων παρέμβασης που χρήζουν άμεση παρέμβαση.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ &  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ**

Η Επιβλέπουσα

Παρ. Παυλοπούλου  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Η Προϊσταμένη Τ.Τ.Σ.Ε.  
α.α

Παν. Ζαχαρόπουλος  
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών

Στέφανος Βουτσιλάς  
Ηλ/γος Μηχανικός



## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

### ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βέροια, 19-07-2019

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Προς :

Τμήμα: Τεχνικό –Συντήρησης Έργων  
Γραφείο: Γ1  
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4  
Ταχ. Κωδ.: 59100, Βέροια  
Τηλ : 2331350566  
Πληροφορίες: Παρ. Παυλοπούλου

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

### ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών έργου  
ΕΡΓΟ: Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε Βέροιας .  
ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. : 36/2018 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250.000,00 Ευρώ  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΔΕ  
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ : 89.947,34€ με ΦΠΑ.  
Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α.30.7334.013  
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ : ( 64,12%)  
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Παρασκευή Παυλοπούλου  
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες, λήξη την 9-08-2019

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 36/2018 μελέτη του Τ.Τ.Σ.Ε. και της υπ' αριθ. 536/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που κατακυρώνει την εκτέλεση του έργου στο όνομα ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΔΕ με προσφερθείσα μέση έκπτωση 64,12%.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **9-11-2018** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 9-11-2018, χρόνο κατασκευής 270 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 9-08-2019.

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Με την υπ' αριθμ.πρωτ. 13908/10-06-2019 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζητά την παράταση των εργασιών του έργου, τεσσάρων μηνών με αναθεώρηση.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ 8 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 . Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση τεσσάρων μηνών έως 9-12-2019, λόγω του αντικειμένου της παρούσης εργολαβίας η οποία περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων διάσπαρτες τόσο κατά θέση όσο και κατά είδος σε όλη την έκταση της Δ.Ε Βέροιας καθώς επίσης είναι

δύσκολη η καταγραφή και η ιεράρχηση των σημείων παρέμβασης που χρήζουν άμεση παρέμβαση.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών (4) έως 9-12-2019, λόγω του αντικειμένου της παρούσης εργολαβίας η οποία περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων διάσπαρτες τόσο κατά θέση όσο και κατά είδος σε όλη την έκταση της Δ.Ε Βέροιας καθώς είναι δύσκολη η καταγραφή και η ιεράρχηση των σημείων παρέμβασης που χρήζουν άμεση παρέμβαση.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ &  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ**