



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βέροια, 20-8-2019

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Προς :

Τμήμα: Τ.Τ.Σ.Ε.
Γραφείο: Γ1
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.: 59132, Βέροια
Τηλ : 2331350600
Πληροφορίες: Σάββας Θεοδωρίδης

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών
ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ, Δ.Ε ΒΕΡΓΙΝΑΣ, Δ.Ε ΔΟΒΡΑ ΚΑΙ
Δ.Ε ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ»
ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. : 19/2018 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 242.000,00 Ευρώ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΔΗΑΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 87.868,38€ με ΦΠΑ.
Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α.30.7333.009
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Σάββας Θεοδωρίδης
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες + ενενήντα (90) ημέρες,
λήξη την 26-6-2019

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 19/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την υπ' αριθ 481/2018 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση του έργου στην Εταιρεία «ΔΗΑΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις **26-9-2018** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει ημερομηνία έναρξης 26-9-2018, χρόνο κατασκευής 180 ημέρες + ενενήντα (90) ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 26-6-2019.

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει εργασίες αποκατάστασης φθορών ασφαλικών οδοστρωμάτων στο στη Βεργίνα, στα Παλατίτσια, στο Δάσκιο, στη Σφηκιά και τα Ριζώματα.

Με την υπ' αριθμ. 336/2019 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση τριών (3)

μηνών δηλ. έως την 26-6-2019.

Με την υπ' αριθμ. 448/2019 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση τριών (3) μηνών δηλ. έως την 26-9-2019.

Με την υπ' αριθμ. 19598/19-8-2019 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, λόγω πιθανών δυσμενών καιρικών συνθηκών και σύνταξη και έγκριση Α.Π.Ε..

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί λόγω του διάσπαρτου αντικειμένου ότι πρέπει να δοθεί παράταση. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση τριών (3) μηνών, δηλαδή μέχρι την 26-12-2019, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Η παράταση κρίνεται αναγκαία λόγω πιθανών δυσμενών καιρικών συνθηκών και διότι είναι απαραίτητη σύνταξη και έγκριση Α.Π.Ε..

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ, Δ.Ε ΒΕΡΓΙΝΑΣ, Δ.Ε ΔΟΒΡΑ ΚΑΙ Δ.Ε ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 26-12-2019, με δικαίωμα με αναθεώρησης.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Επιβλέπων

Σάββας Θεοδορίδης
Μηχ/κος Έργων Υποδομής

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Σ.Ε.
α/α

Παναγιώτης Ζαχαρόπουλος
Αρχ/των Μηχ/κος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών

Στέφανος Βουτσίλας
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός