



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Βέροια, 7-2-2019

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

**Προς :**

Τμήμα: Σ.Κ.Α.Μ.  
Γραφείο: Γ4  
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4  
Ταχ. Κωδ.: 59132, Βέροια  
Τηλ : 2331350600  
Πληροφορίες: Σάββας Θεοδωρίδης

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ**

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών  
ΕΡΓΟ: «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων»  
ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. : 11/2018 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100.000,00 Ευρώ  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»  
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 47.999,43 € με ΦΠΑ.  
Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α.30.7333.006  
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Σάββας Θεοδωρίδης  
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν πενήντα (150) ημέρες, λήξη την 4-3-2019

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 11/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την υπ' αριθ 539/2018 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση του έργου στην Εταιρεία «ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις **5-10-2018** μεταξύ της Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει ημερομηνία έναρξης 5-10-2018, χρόνο κατασκευής 150 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 4-3-2019.

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει εργασίες αναδιαγράμμισης σε διάφορους δρόμους του Δήμου (Βέροια – Πατρίδα – Τρίλοφος – Φυτειά κλπ) δηλαδή περίπου το 60% του έργου

Με την υπ' αριθμ. 2464/30-1-2019 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά δύο (2) μήνες, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση δύο (2) μηνών, δηλαδή μέχρι την 4-5-2019, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για το έργο «**Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων**», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 4-5-2019, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ**

Ο Επιβλέπων

Σάββας Θεοδωρίδης  
Μηχ/κος Έργων Υποδομής

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Ο Προϊσταμένη Σ.Κ.Α.Μ.

Μαυρουδής Ιωαννίδης  
Ηλ/γος Μηχ/κος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών

Στέφανος Βουτσιλάς  
Ηλ/γος Μηχανικός