



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Βέροια, 8-02-2019

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Προς :

Τμήμα: Τεχνικό –Συντήρησης Έργων
Γραφείο: Γ1
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.: 59100, Βέροια
Τηλ : 2331350566
Πληροφορίες: Παρ. Παυλοπούλου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών έργου

ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Μακεδονίδος.

ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. : 64/2018 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 Ευρώ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κατσουγιαννόπουλος Γεώργιος

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ : 28.500,00€ με ΦΠΑ.

Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α.64.7333.004

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ : (5,00%)

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Παρασκευή Παυλοπούλου

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, λήξη την 2-02-2019

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 64/2018 μελέτη του Τ.Τ.Σ.Ε. και της υπ' αριθ. 2875/20280/25-07-2018 απόφαση Αντιδημάρχου Δήμου Βέροιας που κατακυρώνει την εκτέλεση του έργου στο όνομα Κατσουγιαννόπουλου Γεώργιου, με προσφερθείσα μέση έκπτωση 5.00 %.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **2-08-2018** μεταξύ της Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 2-08-2018, χρόνο κατασκευής 180 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 2-02-2019

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Με την υπ' αριθμ.πρωτ. 2547/30-01-2019 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζητά την παράταση των εργασιών του έργου.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ 8 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 . Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση έως 30-05-2019, λόγω της χειμερινής περιόδου και των τοπικών συνθηκών της ορεινής περιοχής (χιόνια, παγετός, χαμηλές θερμοκρασίες).

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα έως 30-05-2019, λόγω της χειμερινής περιόδου και των τοπικών συνθηκών της ορεινής περιοχής (χιόνια, παγετός, χαμηλές θερμοκρασίες .)

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η Επιβλέπουσα

Παρ. Παυλοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Τ.Τ.Σ.Ε.
α.α

Παναγιώτης Ζαχαρόπουλος
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών

Στέφανος Βουτσιλάς
Ηλ/γος Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Βέροια, 8-02-2019

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Προς :

Τμήμα: Τεχνικό –Συντήρησης Έργων
Γραφείο: Γ1
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.: 59100, Βέροια
Τηλ : 2331350566
Πληροφορίες: Παρ. Παυλοπούλου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών έργου

ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Μακεδονίδος.

ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. : 64/2018 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 Ευρώ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κατσουγιαννόπουλος Γεώργιος

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ : 28.500,00€ με ΦΠΑ.

Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α.64.7333.004

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ : (5,00%)

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Παρασκευή Παυλοπούλου

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, λήξη την 2-02-2019

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 64/2018 μελέτη του Τ.Τ.Σ.Ε. και της υπ' αριθ. 2875/20280/25-07-2018 απόφαση Αντιδημάρχου Δήμου Βέροιας που κατακυρώνει την εκτέλεση του έργου στο όνομα Κατσουγιαννόπουλου Γεώργιου, με προσφερθείσα μέση έκπτωση 5.00 %.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **2-08-2018** μεταξύ της Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 2-08-2018, χρόνο κατασκευής 180 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 2-02-2019

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Με την υπ' αριθμ.πρωτ. 2547/30-01-2019 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζητά την παράταση των εργασιών του έργου.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ 8 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 . Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση έως 30-05-2019, λόγω της χειμερινής περιόδου και των τοπικών συνθηκών της ορεινής περιοχής (χιόνια, παγετός, χαμηλές θερμοκρασίες).

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα έως 30-05-2019, λόγω της χειμερινής περιόδου και των τοπικών συνθηκών της ορεινής περιοχής (χιόνια, παγετός, χαμηλές θερμοκρασίες .)

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ