



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
04-2019

Βέροια 03-

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθ.: Βικέλα 4

Βέροια, Τ.Κ. 59100

Πληροφορίες: Παναγιώτης Ζαχαρόπουλος

Τηλ.: 23313-50587

Φαξ: 23310-21777

Προς: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

**ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών για το έργο
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΗΝ ΤΚ
ΠΑΤΡΙΔΑΣ»**

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ
ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΑΤΡΙΔΑΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: : 10.000,00€

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Αγαθαγγελίδης Πέτρος - Πολιτικός Μηχανικός-Ε.Δ.Ε.

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 3.306,33 € + 6.382,15 € για Φ.Π.Α =**4.099,85 €**

Κ.Α ΕΡΓΟΥ : 30.7321.002

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: (59,00%)

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης

ΒΟΗΘ. ΕΠΙΒΛ. :

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εξήντα (60) ημέρες, λήξη την 05-02-2019

Με την υπ' αριθμόν 578/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του υπ' όψη έργου, και ανατέθηκε αυτό στην εταιρεία Αγαθαγγελίδης Πέτρος - Πολιτικός Μηχανικός-Ε.Δ.Ε. με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά της (τεκμαρτή έκπτωση 59,00%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της συγκεκριμένης διακήρυξης.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **05-12-2018** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 05-12-2018, χρόνο κατασκευής εξήντα (60) ημέρες και ημερομηνία περαίωσης την 05-02-2019 και με την 32/2019 απόφαση του Δ.Σ Βέροιας κατόπιν της υπ' αριθμ. 310/04-01-2019 εμπρόθεσμης αίτησής του αναδόχου αυτή επεκτάθηκε έως την 05-04-2019.

Με την υπ' αριθμ. 5904/07-03-2019 αίτησή του που σας διαβιβάζεται, η ανάδοχος εταιρεία Αγαθαγγελίδης Πέτρος - Πολιτικός Μηχανικός-Ε.Δ.Ε. ζητά την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, προκειμένου να προχωρήσει η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που συντάχθηκε στις 14-3-2019 από το Δ.Σ Βέροιας, μετά από γνωμάτευση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΕ Ημαθίας.

Σημειώνεται ότι οι εργασίες του ανωτέρω έργου έχουν ολοκληρωθεί.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση τριάντα ημερολογιακών ημερών, σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

Επειδή δεν υπάρχει ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών δηλαδή μέχρι την 05-05-2019 με αναθεώρηση.

Κατόπιν των ανωτέρω

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει ή μη τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 05-05-2019, με αναθεώρηση.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ