



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**Τμήμα: Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4, Βέροια
Ταχ. Κωδ.: 591 32
Τηλ : 23 31 35 06 12
Πληροφορίες: Σ. Θεοφυλακτίδου**

Βέροια, 10-04-2019

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Προς :

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών έργου

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ

ΑΡΙΘ.ΜΕΛ.: 21/2018 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 80.000,00 €

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 47.999,93 € (με ΦΠΑ 24%).

Κ.Α ΕΡΓΟΥ: Κ.Α.30.7333.008

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: (40,00 %)

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: Σοφία Θεοφυλακτίδου

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες, λήξη την 27-04-2019

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 21/2018 μελέτη του Τ.Υ.Ε.Ε. και της 519/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στον ΚΑΪΣΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ .

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **31-08-2018** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 31-08-2018, χρόνο κατασκευής 120 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 28-12-2018.

Έως σήμερα έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις μήνες έως την 27-04-2019.

Επίσης έχουν κατασκευασθεί τμήματα του έργου.

Με το αρ. πρ. 7573/27.03.2019 ο ανάδοχος ζητά να του χορηγηθεί παράταση εργασιών για χρονικό διάστημα δύο μηνών δηλαδή μέχρι τις 27.06.2019, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και τη μη δυνατότητα σκυροδέτησης των τεχνικών εργασιών για το έργο του θέματος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εργασιών.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας, συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ.8 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, (2) μηνών δηλαδή μέχρι την 27.06.2019 με αναθεώρηση.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα **60 ημερών**, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 27.06.2019 με αναθεώρηση.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης

Σιδηρόπουλος Αθανάσιος

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.	ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΚΑΒΑΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ