



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βέροια, 28-4-2020

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Προς :

Τμήμα: Τεχνικό –Συντήρησης Έργων
Γραφείο: Γ1
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.: 59100, Βέροια
Τηλ : 2331350603
Πληροφορίες: Κυβεντίδης Γεώργιος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σύμφωνα με την παρ.1ιδ του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή: «Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση».

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών υπηρεσίας

ΕΡΓΑΣΙΑ: " Υπηρεσία συντήρησης οικοδομικών δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Απ.

Παύλου (Δομικά-Σιδηρικά-Ξυλουργικά-Χρωματισμοί)"

ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. : **26/2019** της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: **4.800,00** Ευρώ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : **ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ**

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: **4.798,80** € με ΦΠΑ.

Κ.Α ΕΡΓΟΥ : **Κ.Α 30/6261.011**

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: **Κυβεντίδης Γεώργιος**

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: **τρεις (3)μήνες**, λήξη την **31-03-2020**

Η εργασία εκτελείται σύμφωνα με την **26/2019** μελέτη του τμήματος Τ.Σ.Ε και της υπ' αριθ. **30598/11-12-2019** απόφασης του Αντιδημάρχου Τεχνικών για ανάθεση της υπηρεσίας στον κ. **ΠΙΣΤΟΦΙΔΗ ΑΝΤΩΝΗ**.

Η σύμβαση για την εκτέλεση της εργασίας υπεγράφη στις **18-12-2019** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Η εργασία σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης **18-12-2019** χρόνο κατασκευής **τρεις (3)μήνες** και ημερομηνία περαίωσης **31-03-2020**

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 20,00% των εργασιών.

Το αντικείμενο των εργασιών αφορούσε επισκευή-συντήρηση της κεραμοσκεπής των λουκιών και των υδρορροών του κτιρίου της βιβλιοθήκης του

Μακροχωρίου. Η ολοκλήρωση των εργασιών καθυστέρησε για το λόγω του ότι ένα μεγάλο δέντρο το οποίο ενοχλούσε την πρόοδο των εργασιών και δεν κόπηκε καθώς και οι καιρικές συνθήκες του χειμώνα.

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. **6672/31-3-2020** αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζητά την παράταση των εργασιών δύο (2) μηνών για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω..

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση.

Επειδή:

Α) Σύμφωνα με το άρθρο 217 του ν. 4412/2016 μπορεί να παρατείνεται η σύμβαση μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου πριν από την λήξη της διάρκειας της και δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, προτείνει να δοθεί παράταση **ένα και μισό (1,5)μήνες** δηλαδή μέχρι την **15-5-2020**

Β) Υπάρχει προς εκτέλεση φυσικό αντικείμενο

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών για χρονικό διάστημα **ένα και μισό (1,5)μήνες**, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης **15-5-2020**

Παρακαλείται η οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Ο Αντιδήμαρχος

Τεχνικών & Πολεοδομίας

Τσαχουρίδης Αλέξανδρος