



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βέροια, 08-10-2020

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Προς :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τμήμα: Υ.Ε.Ε.
Γραφείο: Γ3
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.: 59132, Βέροια
Τηλ : 2331350587
Πληροφορίες: Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη 4^{ης} παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών (οριακή προθεσμία)

ΕΡΓΟ: «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας»

ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. : 36/2018 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250.000,00 Ευρώ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 89.947,34 € με ΦΠΑ.

Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α.30.7334.013

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Παυλοπούλου Παρασκευή-Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες (συμβατική), λήξη την 09-10-2020 μετά από τις εγκεκριμένες παρατάσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή, «ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση».

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 36/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και την υπ' αριθ 536/2018 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεσή του στην Εταιρεία «ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ».

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **09-11-2018** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 09-11-2018, χρόνο κατασκευής 270 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 09-08-2019.

Με την υπ' αρ. 13908/10-06-2019 (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζήτησε την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας», για παράταση κατά 4 μήνες με ημερομηνία περαίωσης έως 9-12-2019 .

Με την υπ' αριθμ.539/2019 απόφαση το Δ.Σ Βέροιας ενέκρινε παράταση της προθεσμίας παράτασης του έργου κατά 4 (τέσσερις μήνες).

Με την υπ' αριθμ. 27260/06-11-2019 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/20.16) ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας», για έξι (6) μήνες.

Με την υπ' αριθμ 277/2019 απόφαση Ο.Ε. ενέκρινε παράταση της προθεσμίας παράτασης του έργου κατά 6 (έξι μήνες).

Με την υπ' αριθμ. 10463/05-06-2020 αίτησή του ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας», για τέσσερις (4) μήνες.

Με την υπ' αριθμ 188/2020 απόφαση Ο.Ε. ενέκρινε παράταση της προθεσμίας παράτασης του έργου κατά 4 (τέσσερις μήνες).

Σύμφωνα με το άρθρο 147 (Προθεσμίες) παρ.7 του Ν.4412/2016 «.....**Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία). Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική συμβατική προθεσμία και τις παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.**»

Με το παρών εισηγητικό σημείωμα η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών λόγω του ότι:
Α) έχοντας υπόψη ότι έως και σήμερα έχει εκτελεστεί το 87% της σύμβασης και έχουν εγκριθεί τέσσερις Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών

Β) έχοντας υπόψη ότι απομένει η κατασκευή και λειτουργία του σιντριβανιού της πλατείας Ωρολογίου

Γ) έχοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην χώρα λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Δ) Το γεγονός ότι ο ανάδοχος δεν κατέθεσε αίτημα χορήγησης παράτασης

εισηγείται την χορήγηση της **οριακής προθεσμίας** για το συμφέρον του έργου και η οποία υπολογίζεται στο 1/3 του χρόνου με βάση την αρχική σύμβαση και τις εγκεκριμένες παρατάσεις στις **234 ημέρες** ήτοι ημερομηνία λήξης της οριακής προθεσμίας **03-06-2021.**

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τη χορήγηση της οριακής προθεσμίας του έργου για χρονικό διάστημα 234 ημέρες για το έργο «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 03-06-2021 με δικαίωμα αναθεώρησης.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ