



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βέροια, 07-01-2021

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Προς :

Τμήμα: Τ.Τ.Σ.Ε.
Γραφείο: Γ1
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.: 59132, Βέροια
Τηλ : 2331350600
Πληροφορίες: Σάββας Θεοδωρίδης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2^{ης} ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών
ΕΡΓΟ: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ,ΒΕΡΓΙΝΑΣ,ΔΟΒΡΑ ΚΑΙ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ (2019)**»

ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. : 86/2019 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 480.000,00 Ευρώ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «**ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**»
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 2 2 7 . 6 5 3 , 8 9 € με ΦΠΑ.
Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α.30.7333.015(2019)
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Σάββας Θεοδωρίδης
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: (180) ημέρες+ (180) ημέρες, λήξη την 12-02-2021

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή, «ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση».

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ'αριθ. 86/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την υπ'αριθ 240/2019 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση του έργου στην Εταιρεία «**ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις **12-02-2020** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει ημερομηνία έναρξης 12-02-2019, χρόνο κατασκευής εκατόν ογδόντα (180) ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 12-08-2019.

Με την υπ'αριθ.173/2020 χορηγήθηκε παράταση έξι (6) μηνών, έως την 12-02-2020

Με την υπ' αριθμ. 172/07-01-2021 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, λόγω θεμάτων που υπάρχουν με την ΔΕΥΑ Βέροιας στην περιοχή Μακροχωρίου και δεδομένης της πρωτόγνωρης κατάστασης που επικρατεί στην χώρα μας με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 είναι αδύνατη η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των εργασιών.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 75% του έργου.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση έξι (6) μηνών, δηλαδή μέχρι την 12-8-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών για το έργο, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ,ΒΕΡΓΙΝΑΣ,ΔΟΒΡΑ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ(2019)» δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 12-8-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Σ.Ε.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ	ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ