

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **16/2002** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **407/2002**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου «Δυτική Παράκαμψη Βέροιας από Ε.Ο. Βέροιας – Έδεσσας προς Ε.Ο. Βέροιας - Κοζάνης».

Σήμερα **8 Ιουλίου** του έτους **2002** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **4-7-2002** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **23** μέλη.

Παρόντες

1. Μ. Ποτουρίδης
2. Ι. Κουρουζίδης
3. Δ. Ταχματζίδης
4. Μ. Γαβρίδης
5. Κ. Πουλασούχιδης
6. Κ. Ασλάνογλου
7. Α. Δελαβερίδης
8. Δ. Πέtkος
9. Κ. Κόλβατζης
10. Ε. Λελεκάκης
11. Γ. Ουρσουζίδης
12. Λ. Τάκης
13. Ν. Ουσουλτζόγλου
14. Σ. Γεωργιάδης
15. Μ. Σουμελίδης
16. Α. Ταραλός
17. Χ. Σκουμπόπουλος
18. Χ. Γεωργιάδης
19. Β. Γιαννουλάκης
20. Θ. Σιδηρόπουλος
21. Ι. Ακριβόπουλος
22. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
23. Ε. Κουκουρδής

Απόντες

- N. Χαμαλής
- I. Τριανταφυλλίδης
- Π. Πιτούλιας
- Α. Κεσίδης
- Σ. Παναγιωτίδης
- Λ. Τσαβδαρίδης
- Ε. Σοφιανίδης
- Ε. Λευκοπούλου
- Γ. Μανακούλης
- Π. Αγαθαγγελίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί Πάρεδροι

Απόντες Δημαρχιακοί Πάρεδροι

Χ. Μουτσιόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 385/2002 απόφασης αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 391/2002 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης και επανήλθε κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 392/2002 απόφασης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 393/2002 απόφασης αποχώρησε ο κ. Μ. Ποτουρίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 400/2002 απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ. Κόλβατζης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 3-7-2002 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 88/1999 μελέτη του ΤΤΔΒ, της 744/1999 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στην παραπάνω Κ/Ξ και της 2516/3-2-2000 σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου και του αναδόχου

Με την 71/29-1-2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.

Με την 561/2001 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης του χρόνου κατασκευής του έργου μέχρι τις 3-4-2002, ενώ με την 563/2001 εγκρίθηκε η 1^η συμπληρωματική σύμβαση (2^{ος} ΑΠΕ) του έργου.

Με την 724/17-12-2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 22-3-2002 αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, επικαλούμενος:

Α) Τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες του περασμένου χειμώνα (χιονοπτώσεις και παγωνιές του Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου) και

Β) Τους εκκρεμείς δικαστικούς αγώνες διάφορων ιδιοκτησιών με τον Δήμο μας που εμποδίζουν την εκτέλεση του έργου.

Με την αίτησή του ζητά παράταση από την προηγούμενη ημερομηνία περαίωσης 3-4-2002 έως 30-6-2002, δηλαδή για χρονικό διάστημα 3 μηνών για την εκτέλεση του έργου που δεν έχει πλέον κανένα πρόβλημα και άλλους 3 μήνες για το υπόλοιπο τμήμα μετά την τελεσίδικη επίλυση της απαλλοτρίωσης. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι αφενός μεν οι καιρικές συνθήκες και αφ'ετέρου η καθυστέρηση εκ μέρους της υπηρεσίας να παραδώσει ελεύθερα τα γήπεδα κατάληψης της οδού.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης του έργου συνέβησαν σημαντικά γεγονότα που διατάραξαν τη διαδικασία κατασκευής και αποπεράτωσης του έργου.

1. Κατατέθηκε αγωγή ασφαλιστικών μέτρων στις 21-6-2001 από την κ. Καλ. Καλπακίδου κατά του Δήμου μας, για τους τοίχους αντιστήριξης που κατασκευάστηκαν μπροστά από την ιδιοκτησία της στο ΟΤ 716 με πρόσωπα στις οδούς 25^{ης} Μαρτίου (παράκαμψη) και της καθέτου οδού Διομήδη. Με την κατάθεση σταμάτησε κάθε εργασία οδοποιίας και τεχνικών σε μία ζώνη περίπου 175 μ. Με την πρωτόδικη απόφαση 63/2001 του Ειρηνοδικείου Βέροιας ο Δήμος μας έχασε τα ασφαλιστικά μέτρα και αναγκάστηκε να προσφύγει σε τακτική δικάσιμη στο Πολυμελές Πρωτοδικείο. Η προσφυγή κατατέθηκε στις 13-9-2001 και εξετάστηκε στο ακροατήριο στις 17-10-2001. Η απόφαση του πολυμελούς Πρωτοδικείου δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο στις 15-2-2002 και αντίγραφό της παρέλαβε ο Δήμος μας στις 21-3-2002. Μετά από αυτό με το αρ. 1707/27-3-2002 έγγραφό μας ζητήσαμε από τον ανάδοχο την επανέναρξη των εργασιών στο τμήμα αυτό και την ολοκλήρωση των εργασιών.

2. Οι ιδιοκτήτες δύο τεμαχίων τα οποία ρυμοτομήθηκαν από τη δυτική παράκαμψη δεν συμφώνησαν με τον Δήμο μας στον τρόπο καταβολής του τιμήματος, επειδή τα ακίνητα ήταν υποθηκευμένα, δεν μπόρεσαν να υπογραφούν συμβόλαια και αναγκάστηκε ο Δήμος να κηρύξει αναγκαστική απαλλοτρίωση γι'αυτά με την 239/23-4-2001 απόφασή του (ιδιοκτησίες Γώτα, αφών Μητρούλα και αγνώστου). Αφού τελεσιδίκησε αυτή η διαδικασία κατατέθηκε στις 29-10-2001 αίτηση προς το Μονομελές πρωτοδοκείο Βέροιας για τον καθορισμό τιμής μονάδας και ορίστηκε

δικάσιμη για τις 5-12-2001 και συζητήθηκε στο ακροατήριο στις 16-1-02 εξ αναβολής. Η απόφαση δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο στις 1-5-02 και αντίγραφό της παρέλαβε ο Δήμος μας στις 19-6-02. Εκκρεμεί η παρακατάθεση των αποζημιώσεων για την υλοποίηση της απαλλοτρίωσης και την κατεδάφιση των πρώην στάβλων και μαραγκείων.

3. Παρότι εξαγοράσθηκε η ιδιοκτησία των Μποζίνη – Μπαλιούτση στο βόρειο ακρόβαθρο της γέφυρας την προηγούμενη χρονιά, δεν κατέστη δυνατή η έξωση του ενοικιαστή του ακινήτου κ. Μητριντώνη καθώς και του μαραγκείου που διατηρούσε σ' αυτό. Η απομάκρυνση αυτής της δραστηριότητας έγινε στις αρχές του Ιουνίου του 2002 μετά από κοινή συμφωνία για την καταβολή ανάλογης αποζημίωσης.

4. Πράγματι οι καιρικές συνθήκες του προηγούμενου χειμώνα ήταν εξαιρετικά δυσμενείς, με πρωτοφανή χιόνωση και παγετούς για το δίμηνο Δεκεμβρίου 2001 και Ιανουαρίου 2002, πράγμα που δεν επέτρεψε την εκτέλεση καμιάς εργασίας σε κανένα σημείο του έργου.

Μετά την απόφαση επί των ασφαλιστικών μέτρων της κας Καλπακίδου και την εντολή που δόθηκε στους αναδόχους των δύο υποέργων (οδοποιία και υδραυλικά), επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες κατασκευής και το πρώτο τμήμα του έργου (τα πρώτα 1000μ εντός σχεδίου) οδεύει προς ασφαλτόστρωση. Για το δεύτερο τμήμα του έργου (εκτός σχεδίου) που βρίσκεται η γέφυρα και οι υπό κατεδάφιση στάβλοι, δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί εξ αιτίας των παραπάνω προβλημάτων. Εχουν γίνει τα χωματουργικά και τα τεχνικά σε μήκος 350 μ περίπου, ολοκληρώθηκαν η θεμελίωση τα βάθρα, οι πρόπλακες και οι διαδοκίδες της γέφυρας. Ηδη σήμερα στις 3-7-2002 έγινε η κατεδάφιση του κτίσματος που εγκατέλειψε ο κ. Μητριντώνης (μαραγκείο) και κατασκευάζονται τα επιχώματα της γέφυρας.

Μετά από τα παραπάνω, επειδή θεωρούμε βάσιμους και σοβαρούς τους ισχυρισμούς του αναδόχου για την καθυστέρηση που σημειώνεται, εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή τους, δηλαδή την έγκριση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 6 μηνών (λήξη στις 30-9-2002).

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

(Η συζήτηση του παρόντος θέματος καταχωρήθηκε στη συζήτηση του 15^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης για το οποίο εκδόθηκε η υπ' αριθ. 406/2002 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 3-7-2002 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Ε. Λελεκάκη.
- 2.- Την με αριθ. 88/99 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 744/99 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής Δ. Βέροιας σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην Κ/Ξ Εδεσσαϊκή Τεχνική ΕΠΕ – Θεμέλιο ΑΤΕΒΕ.
- 4.- Την με αριθ. 71/2001 απόφασή του με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε.
- 5.- Την με αριθ. 561/2001 απόφασή του με την οποία χορηγήθηκε παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 3-4-2002.
- 6.- Την με αριθ. 563/2001 απόφασή του με την οποία εγκρίθηκε η 1^η συμπληρωματική σύμβαση (2^{ος} Α.Π.Ε.) του έργου.
- 7.- Την με αριθ. 724/2001 απόφασή του με την οποία εγκρίθηκε ο 3^{ος} Α.Π.Ε. του έργου.
- 8.- Την από 22-3-2002 αίτηση του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση μέχρι τις 30-6-2002 (3 μήνες), για την εκτέλεση του έργου που δεν έχει πλέον κανένα πρόβλημα και άλλους 3 μήνες για το υπόλοιπο τμήμα μετά την

τελεσίδικη επίλυση της απαλλοτρίωσης, λόγω των καιρικών συνθηκών και της καθυστέρησης εκ μέρους της υπηρεσίας να παραδώσει ελεύθερα τα γήπεδα κατάληψης της οδού.

9.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση ύστερα από τους βάσιμους και σοβαρούς ισχυρισμούς του αναδόχου για την καθυστέρηση που σημειώθηκε και δεν επέτρεψαν να προχωρήσει το έργο.

10.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθ. 43 και 45 (παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Δυτική Παράκαμψη Βέροιας από Ε.Ο. Βέροιας – Έδεσσας προς Ε.Ο. Βέροιας - Κοζάνης» για χρονικό διάστημα 6 μηνών, δηλ. μέχρι τις 30-9-2002.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **407 / 2002**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ	
	Μ. Ποτουρίδης	Χ. Σκουμπόπουλος
	Ι. Κουρουζίδης	Χ. Γεωργιάδης
	Μ. Γαβρίδης	Β. Γιαννουλάκης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ	Κ. Πουλασουχίδης	Θ. Σιδηρόπουλος
	Κ. Ασλάνογλου	Ι. Ακριβόπουλος
	Α. Δελαβερίδης	Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
	Δ. Πέtkος	Ε. Κουκουρδής
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Κ. Κόλβατζης	
	Ε. Λελεκάκης	
	Γ. Ουρσουζίδης	
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ	Λ. Τάκης	
	Ν. Ουσουλτζόγλου	
	Σ. Γεωργιάδης	
	Μ. Σουμελίδης	

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ

Χ. Μουτσιόπουλος

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 22-7-2002

Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ