

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **22/2002** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **532/2002**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου «Δυτική Παράκαμψη Βέροιας από Ε.Ο. Βέροιας – Έδεσσας προς Ε.Ο. Βέροιας – Κοζάνης».

Σήμερα **21 Οκτωβρίου** του έτους **2002** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **17-10-2002** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **25** μέλη.

Παρόντες

1. Ι. Κουρουζίδης
2. Δ. Ταχματζίδης
3. Μ. Γαβρίδης
4. Κ. Πουλασουχίδης
5. Κ. Ασλάνογλου
6. Α. Δελαβερίδης
7. Δ. Πέτκος
8. Κ. Κόλβατζης
9. Ε. Λελεκάκης
10. Γ. Ουρσουζίδης
11. Λ. Τάκης
12. Σ. Γεωργιάδης
13. Ι. Τριανταφυλλίδης
14. Α. Κεσίδης
15. Μ. Σουμελίδης
16. Α. Ταραλός
17. Χ. Γεωργιάδης
18. Β. Γιαννουλάκης
19. Σ. Παναγιωτίδης
20. Θ. Σιδηρόπουλος
21. Ε. Σοφιανίδης
22. Ι. Ακριβόπουλος
23. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
24. Ε. Κουκουρδής
25. Γ. Μανακούλης

Απόντες

- Μ. Ποτουρίδης
- Ν. Χαμαλής
- Ν. Ουσουλτζόγλου
- Π. Πιτούλιας
- Χ. Σκουμπόπουλος
- Λ. Τσαβδαρίδης
- Ε. Λευκοπούλου
- Π. Αγαθαγγελίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

Απόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

Χ. Μουτσιόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 500/2002 απόφασης προσήλθαν οι κ. κ. Γ. Ουρσουζίδης, Α. Κεσίδης, Μ. Σουμελίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Ε. Σοφιανίδης.

Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος εισηγούμενος το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 15-10-2002 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 88/1999 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β., της 744/1999 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στην ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.-ΘΕΜΕΛΙΟ Α.Τ.Ε. Β.Ε. και της 2516/3-2-2000 σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου και της αναδόχου.

Με την 71/29-1-2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.

Με την 561/2001 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης του χρόνου κατασκευής του έργου μέχρι τις 3-4-2002, ενώ με την 563/2001 εγκρίθηκε η 1^η συμπληρωματική σύμβαση (2^{ος} Α.Π.Ε.) του έργου.

Με την 724/17-12-2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.

Με την 407/8-7-2002 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης του χρόνου κατασκευής του έργου μέχρι τις 30-9-2002.

Σε συνεδρίαση όλων των ενδιαφερόμενων μερών (Δήμος Βέροιας, Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ και ανάδοχος) που εξέτασε ολόκληρη την πορεία του έργου, συμφωνήθηκε καταληκτικός χρόνος παράδοσης του έργου 45 ημέρες μετά την παράδοση ελεύθερων των τελευταίων γηπέδων στη γέφυρα Λιανοβροχίου (ιδιοκτησίες Γώτα και Μητρούλα). Για το λόγο αυτό (χρονική παράταση) δεν υποβλήθηκε άλλη αίτηση της αναδόχου, αλλά έγινε από όλους αποδεκτό ότι ήταν υπαιτιότητα του φορέα μας που δεν παραδόθηκαν ακόμη τα τελευταία γήπεδα ελεύθερα.

Πράγματι από τα μέχρι τώρα στοιχεία, ολόκληρο το έργο προχώρησε σύμφωνα με τις χρονικές εγκρίσεις που χορηγήθηκαν, εκτός από το τελευταίο τμήμα του, στη γέφυρα Λιανοβροχίου, στο οποίο δεν είχαν παραδοθεί ελεύθερα τα γήπεδα. Αυτό κατέστη δυνατό, μετά την ικανοποίηση των ιδιοκτητών και ενοικιαστών των ιδιοκτησιών, με εντολή που δόθηκε στην ανάδοχο στις 12-10-2002. Πράγματι την ημέρα αυτή έγιναν και οι τελευταίες κατεδαφίσεις κτισμάτων.

Μετά από τα παραπάνω, επειδή θεωρούμε βάσιμους και σοβαρούς τους ισχυρισμούς της αναδόχου, για μη ολοκλήρωση του έργου εξαιτίας της μη παράδοσης των γηπέδων, εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή τους, και κατ' επέκταση την έγκριση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 60 ημερών ή άλλως μέχρι τις 30-11-2002).

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Τσαμήτρον : Με επιφύλαξη την παράταση, με βάση την τοποθέτησή μου πριν για το ίδιο θέμα.

Δήμαρχος : Εάν χρειάζεται π.χ. 10 μονάδες προσπάθειας για να εξασφαλισθεί μία πίστωση και να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα ένα οποιοδήποτε έργο, που είναι πολύ δύσκολο, θέλει 3πλάσια από προσπάθεια για να ολοκληρωθεί. Είχαμε σοβαρά προβλήματα σ' αυτό το έργο που δεν οφείλονταν στο Δήμο. Κάποτε ασκήσατε κριτική και ήσασταν άδικοι απέναντι στη δημοτική αρχή και ανεκτικοί απέναντι στις αναδόχους εταιρείες. Φτάσαμε να διακινδυνεύει η παραπέρα πορεία του έργου, εάν δεν ολοκληρωνόταν μέχρι 31-12-02, ένα έργο που είχε χρόνο περάτωσης κάποιους μήνες και που εάν η ανάδοχος εταιρεία είχε στοιχειώδη σοβαρότητα, θα έπρεπε από πέρσι να ήταν σε πλήρη λειτουργία.

Κάναμε επανειλημμένες συσκέψεις με την Περιφέρεια, με τους Αναδόχους, με την υπηρεσία. Κάναμε ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα, εάν ο καιρός είναι καλός, μέχρι τις 15-12, να έχει ολοκληρωθεί το έργο και να το παραδώσουμε στους πολίτες. Μέχρι στιγμής, και οι 2 ανάδοχοι προχωρούν ικανοποιητικά και με βάση το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Βρισκόμαστε στο κρίσιμο σημείο όπου δουλεύεται η πρόσβαση αυτού του δρόμου και η ένωσή του με την οδό Ακροπόλεως και ιδιαίτερα στο σημείο όπου είναι η φουρκέτα για να κατέβουμε εκεί που ρίχνουμε το Σταυρό. Έχει κλείσει ο δρόμος για μερικές μέρες. Ελπίζουμε την ερχόμενη Δευτέρα να έχουν ολοκληρώσει τις βασικές εργασίες, δηλαδή να έχουν κατεβάσει τα δίκτυα και να έχουν κάνει την οδοστρωσία, ούτως ώστε να δοθεί στην κυκλοφορία ο δρόμος την επόμενη Τρίτη.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 15-10-2002 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Ε. Λελεκάκη.
- 2.- Την με αριθ. 88/99 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 744/99 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής Δ. Βέροιας σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην Κ/Ξ ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ – ΘΕΜΕΛΙΟ ΑΤΕΒΕ.
- 4.- Τις με αριθ. 561/2001 και 407/2002 αποφάσεις του με τις οποίες εγκρίθηκε παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 3-4-2002 και 30-9-2002 αντίστοιχα.
- 5.- Ότι από τα μέχρι τώρα στοιχεία προκύπτει ότι το έργο προχώρησε σύμφωνα με τις χρονικές εγκρίσεις που χορηγήθηκαν, εκτός από το τελευταίο τμήμα του, στη γέφυρα Λιανοβροχίου, στο οποίο δεν είχαν παραδοθεί ελεύθερα τα γήπεδα (ιδιοκτησίες Γώτα και Μητρούλα).
- 6.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι η μη παράδοση των τελευταίων γηπέδων δεν επέτρεψαν να προχωρήσει το έργο.
- 7.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθ. 43 και 45 (παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου «Δυτική Παράκαμψη Βέροιας από Ε.Ο. Βέροιας – Έδεσσας προς Ε.Ο. Βέροιας – Κοζάνης» κατά 60 ημέρες, δηλ. μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2002.

Η σύμβουλος κα Μ. Τσαμήτρου εξέφρασε την επιφύλαξή της.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **532/ 2002**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ

Ι. Κουρουζίδης

Μ. Γαβρίδης

Κ. Πουλασουχίδης

Κ. Ασλάνογλου

Α. Δελαβερίδης

Δ. Πέτκος

Κ. Κόλβατζης

Ε. Λελεκάκης

Γ. Ουρσουζίδης

Λ. Τάκης

Σ. Γεωργιάδης

Ι. Τριανταφυλλίδης

Α. Κεσίδης

Μ. Σουμελίδης

Χ. Γεωργιάδης

Β. Γιαννουλάκης

Σ. Παναγιωτίδης

Θ. Σιδηρόπουλος

Ε. Σοφινίδης

Ι. Ακριβόπουλος

Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή

Ε. Κουκουρδής

Γ. Μανακούλης

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 5-11-2002

Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ