

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **24/2003** πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **788/2003**

### Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού), 3<sup>ου</sup>  
Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών  
του έργου «Δυτική Παράκαμψη Βέροιας από Ε.Ο.  
Βέροιας-Έδεσσας προς Ε.Ο. Βέροιας –Κοζάνης  
(Υποέργο 2)».

Σήμερα **15 Δεκεμβρίου** του έτους **2003** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** και σε συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης στις **16 Δεκεμβρίου** του έτους **2003** ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **11-12-2003** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **31** μελών βρέθηκαν παρόντα **29** μέλη.

#### Παρόντες

1. Χ. Γεωργιάδης
2. Α. Γκαμπέσης
3. Β. Γιαννουλάκης
4. Σ. Παναγιωτίδης
5. Ι. Καλαϊτζίδης
6. Ν. Κεχαγιόγλου
7. Ε. Δημούλα-Πετρίδη
8. Ε. Γουναράς
9. Ι. Ακριβόπουλος
10. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
11. Θ. Σιδηρόπουλος
12. Γ. Τροχόπουλος
13. Χ. Τζήκα-Μπατσαρά
14. Μ. Σακαλής
15. Χ. Φουρνιάδης
16. Χ. Ντόβας
17. Σ. Κρομμύδας
18. Β. Ρήσσου
19. Κ. Χιονίδης
20. Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
21. Ι. Κουρουζίδης
22. Δ. Δάσκαλος
23. Α. Δελαβερίδης
24. Γ. Μιχαηλίδης
25. Σ. Μηλιόπουλος
26. Α. Παπαστεργίου
27. Κ. Πουλασουχίδης
28. Η. Σοφινίδης
29. Γ. Ορφανίδης

#### Απόντες

- Μ. Γαβρίδης  
Δ. Ταχματζίδης

#### Παρόντες Δημαρχιακοί

##### Πάρεδροι

- Κ. Μιχαηλίδης  
Π. Ποταμόπουλος  
Γ. Μανακούλης

#### Απόντες Δημαρχιακοί

##### Πάρεδροι

- Π. Πιτούλιας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση προ ημερησίας διάταξης στη συνεδρίαση της 15-12-2003 προσήλθε ο κ. Γ. Τροχόπουλος και αποχώρησε ο κ. Δ. Δάσκαλος.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 750/2003 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 751/2003 απόφασης προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 755/2003 απόφασης και πριν διακοπεί η συνεδρίαση αποχώρησαν οι κ.κ. Θ. Σιδηρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος.

5) Από τη συνέχιση της διακοπείσας συνεδρίασης στις 16-12-2003 απουσίαζαν οι κ.κ. Μ. Γαβρίδης, Α. Δελαβερίδης, Δ. Ταχματζίδης, Κ. Πουλασουχίδης, Η. Σοφινίδης και οι δημ. πάρεδροι Π. Ποταμόπουλος, Γ. Μανακούλης.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 756/2003 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Καλαϊτζίδης, Σ. Κρομμύδας.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 35<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 11-12-2003 αιτιολογική έκθεση της Αντιδημάρχου τεχνικών Μαρίας Τσιαμήτρου-Καραχατζή, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 88/1999 μελέτη του ΤΤΔΒ, της 744/1999 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στην παραπάνω Κ/Ξ, της 2516/3-2-2000 σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου και του αναδόχου και της 5758/31-10-2001 συμπληρωματικής σύμβασης του έργου.

Συμβατικός χρόνος κατασκευής ήταν 14 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 3-4-2001.

Με την 71/29-1-2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.

Με την 561/2001 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης του χρόνου κατασκευής του έργου μέχρι τις 3-4-2002, ενώ με την 563/2001 εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> συμπληρωματική σύμβαση (2<sup>ος</sup> ΑΠΕ) του έργου.

Με την 724/17-12-2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.

Με την 407/8-7-2002 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης του χρόνου κατασκευής του έργου μέχρι τις 30-9-2002.

Με την 532/21-10-2002 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης του χρόνου κατασκευής του έργου μέχρι τις 30-11-2002.

Ο παρών 4<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών τακτοποιεί τις ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από την συνταχθείσα τελική επιμέτρηση του έργου.

Παράλληλα συντάχθηκε και υποβάλλεται και 3<sup>ο</sup> ΠΚΝΤΜΕ για να συμπεριλάβει δύο νέες εργασίες, που προβλέπονταν μεν σαν φυσικό αντικείμενο, αλλά δεν υπήρχαν εγκεκριμένες τιμές στο τιμολόγιο της εργολαβίας. Η πρώτη αφορά στην αντικατάσταση τμήματος του αγωγού ύδρευσης PVC 16 atm Φ200 με επενδεδυμένη χαλυβδοσωλήνα Φ219/6.35 με απαίτηση της ΔΕΥΑΒ, επειδή ο αγωγός θα είναι κρεμαστός στο κατάστρωμα της γέφυρας Λιανοβροχίου και εκτεθειμένος σε όλες τις καιρικές και άλλες συνθήκες. Η δεύτερη εργασία αφορά στις προσβάσεις των ιδιοκτησιών στην εκτός σχεδίου πλευρά του έργου. Από τα συμβατικά τεύχη προβλέπονταν η αποκατάσταση των προσβάσεων γενικά χωρίς να προβλεφθεί συμβατική τιμή στον Π/Υ της μελέτης. Επιλέχθηκαν σιδηρές σχάρες μαύρες ηλεκτροσυγγολητές που είναι κατά πολύ ελαφρύτερες από τις χυτοσιδηρές για περιορισμό της δαπάνης. Η τιμή της εργασίας αυτής εξάχθηκε αναλογικά από παρόμοια του τιμολογίου για γαλβανισμένα εξαρτήματα (B13).

Με τον υποβαλλόμενο 4<sup>ο</sup> Α.Π.Ε αυξάνεται η δαπάνη των καθαρών εργασιών της κύριας σύμβασης από 384.696,377 δρχ (3<sup>ος</sup> ΑΠΕ) σε 391.854,661 δρχ. (7.158,284 δρχ ή 1,9%), ενώ ελαττώνεται η δαπάνη της συμπληρωματικής σύμβασης από 9.322,031 δρχ σε 8.65,862 δρχ (356.169 δρχ ή 3,8%).

Το κονδύλιο των προβλεπόμενων δαπανών που υπήρχε στον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ ποσού 1,842,885 δρχ απορροφείται και χρηματοδοτεί την αύξηση των εργασιών.

Το συμβατικό κονδύλιο των αμοιβών ποσού 20,000,000 δρχ που προβλέπονταν, ανήλθε στο τελικό ποσό των 7.706,234 δρχ. Μέρος αυτής της επί ελάττον διαφοράς χρηματοδοτεί την υπολοιπούμενη αύξηση των εργασιών του έργου.

Παράλληλα εγγράφονται για πρώτη φορά οι ποινικές ρήτρες που επιβλήθηκαν στον ανάδοχο συνολικού ποσού 3.445,295 δρχ. για ελαττωματικές εργασίες και ποινές.

Η συνολική δαπάνη της κύριας σύμβασης χωρίς αναθεωρήσεις και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό 466.649,439 δρχ και είναι μειωμένη σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη κατά 9.135,171 δρχ., ενώ η δαπάνη της συμπλ. σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 10.579,717 δρχ. και είναι μειωμένη κατά 2.070,283 δρχ.

Η δαπάνη αναθεωρήσεων αρχικά προβλεφθείσα στο ποσό των 10.320,390 δρχ. ανέρχεται στο ποσό των 45.654,308 δρχ. για την κύρια και 1.695,466 δρχ. για τη συμπληρωματική σύμβαση. (συνολική δαπάνη αναθεωρήσεων 47.349,774 δρχ. δηλ. αύξηση κατά 37.029,384 δρχ.). Τα απρόβλεπτα της συμπλ. σύμβασης (1.650,466 δρχ.) χρηματοδοτούν την αναθεώρηση εργασιών της συμπλ. σύμβασης (1.695,466 δρχ.).

Η συνολική δαπάνη ολόκληρου του έργου (κύρια και συμπλ. σύμβαση) ανέρχεται (χωρίς τον ΦΠΑ) στο ποσό των 524.578,930 δρχ. έναντι του εγκεκριμένου ποσού με τον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ των 498.755,000 δρχ. Η αύξηση αυτή 25.823,930 δρχ. και οφείλεται σε αύξηση του ποσού των αναθεωρήσεων του έργου.

Η έγκριση του 4<sup>ου</sup> Α.Π.Ε και του 3<sup>ου</sup> ΠΚΝΤΜΕ είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την οριστική οικονομική τακτοποίηση της εργολαβίας μετά την περαίωση του έργου.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικό) και το 3<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Την από 11-12-2003 αιτιολογική έκθεση της αντιδημάρχου τεχνικών Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
- 2.- Την με αριθ. 88/1999 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 744/1999 απόφαση της Δημοκρατικής Επιτροπής Δ. Βέροιας σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην Κ/Ξ ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.-ΘΕΜΕΛΙΟ ΑΤΕΒΕ..
- 4.- Τις αριθ. 71, 561, 724/2001 αποφάσεις του, με τις οποίες εγκρίθηκαν ο 1<sup>ος</sup>, 2<sup>ος</sup> και 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου, αντίστοιχα.
- 5.- Τις αριθ. 407, 532/2002 αποφάσεις του, με τις οποίες εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης του χρόνου κατασκευής του έργου μέχρι τις 30-9-2002 και 30-11-2002 αντίστοιχα.
- 6.- Τον παραπάνω 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικό) του έργου «Δυτική Παράκαμψη Βέροιας από Ε.Ο. Βέροιας-Έδεσσας προς Ε.Ο. Βέροιας –Κοζάνης (Υποέργο 2)» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.
- 7.- Ότι με τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικό) επέρχεται αύξηση της συνολικής δαπάνης (χωρίς τον Φ.Π.Α.) ολόκληρου του έργου (κύρια και συμπληρωματική σύμβαση) έναντι του εγκεκριμένου με τον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ ποσού των 1.463.697,73 € κατά 75.785,56 €.
- 8.-Το 3<sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Ε. του παραπάνω έργου.
- 9.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 3ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για την οριστική οικονομική τακτοποίηση της εργολαβίας μετά την περαίωση του έργου.
- 10.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α' ) όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών όπως αυτές αναφέρονται στον 4<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Δυτική Παράκαμψη Βέροιας από Ε.Ο. Βέροιας-Έδεσσας προς Ε.Ο. Βέροιας –Κοζάνης (Υποέργο 2)» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.

Β) Εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Δυτική Παράκαμψη Βέροιας από Ε.Ο. Βέροιας-Έδεσσας προς Ε.Ο. Βέροιας -Κοζάνης (Υποέργο 2)» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα επέρχεται αύξηση της συνολικής δαπάνης (χωρίς τον Φ.Π.Α.) ολόκληρου του έργου (κύρια και συμπληρωματική σύμβαση) έναντι του εγκεκριμένου με τον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ ποσού των 1.463.697,73 € κατά 75.785,56 €.

Γ) Εγκρίνει το 3ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών του παραπάνω έργου που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **788/ 2003**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

|                      |                        |                             |
|----------------------|------------------------|-----------------------------|
|                      | X. Γεωργιάδης          | X. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου |
|                      | A. Γκαμπέσης           | I. Κουρουζίδης              |
|                      | B. Γιαννουλάκης        | Δ. Δάσκαλος                 |
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ | Σ. Παναγιωτίδης        | A. Δελαβερίδης              |
|                      | I. Καλαϊτζίδης         | Γ. Μιχαηλίδης               |
|                      | N. Κεχαγιόγλου         | Σ. Μηλιόπουλος              |
|                      | E. Δημούλα-Πετρίδη     | A. Παπαστεργίου             |
| Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ         | M. Τσαμήτρου-Καραχατζή | K. Πουλασουχίδης            |
|                      | Θ. Σιδηρόπουλος        | H. Σοφιανίδης               |
|                      | Γ. Τροχόπουλος         | Γ. Ορφανίδης                |
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΥΝΑΡΑΣ   | X. Τζήκα-Μπατσαρά      |                             |
|                      | M. Σακαλής             |                             |
|                      | X. Φουρνιάδης          |                             |
|                      | X. Ντόβας              |                             |
|                      | Σ. Κρομμύδας           |                             |
|                      | B. Ρήσσου              |                             |
|                      | K. Χιονίδης            |                             |

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΙ

K. Μιχαηλίδης  
Π. Ποταμόπουλος  
Γ. Μανακούλης

Ακριβές απόσπασμα  
Βέροια 19-1-2004  
Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ