

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **18/2007** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **494/2007**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Εξωτερικός αγωγός ύδρευσης οικισμού Μικρής Σάντας».

Σήμερα **3 Σεπτεμβρίου** του έτους **2007** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **30-8-2007** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων και στον Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο **95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων**.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **22** μέλη.

Παρόντες

1. Μ. Σουμελίδης
2. Δ. Δάσκαλος
3. Τ. Χατζηαθανασίου
4. Γ. Μιχαηλίδης
5. Π. Παυλίδης
6. Π. Τσαπαρόπουλος
7. Σ. Μηλιόπουλος
8. Ν. Μουσιάδης
9. Α. Δελαβερίδης
10. Α. Τσιάρας
11. Ν. Τσιαμήτρος
12. Ν. Μαυροκεφαλίδης
13. Μ. Τρανίδης
14. Α. Παπαστεργίου
15. Γ. Κάκαρης
16. Χ. Γεωργιάδης
17. Β. Γιαννουλάκης
18. Ε. Σοφιανίδης
19. Μ. Σακαλής
20. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
21. Ε. Γουναράς
22. Ι. Καλαϊτζίδης

Απόντες

- Κ. Συμεωνίδης
- Χ. Σκουμπόπουλος
- Σ. Παναγιωτίδης
- Ι. Ακριβόπουλος
- Γ. Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων

Σ. Διαμαντής

Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.

Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 494/2007 απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 496/2007 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ε. Σοφιανίδης, Ε. Γουναράς, Ι. Καλαϊτζίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 497/2007 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 498/2007 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 506/2007 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Τσαπαρόπουλος, Α. Δελαβερίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 513/2007 απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Γουναράς.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 514/2007 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 515/2007 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ε. Γουναράς.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 516/2007 απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Γουναράς.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο τεχνικών Δ. Δάσκαλο, ο οποίος είπε στο συμβούλιο ότι:

Ο ανάδοχος του έργου «Εξωτερικός αγωγός ύδρευσης οικισμού Μικρής Σάντας» Τ.Δ. Καστανιάς ζητάει να του δοθεί παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου μέχρι τις 15-9-07, λόγω καθυστερήσεων στις παραδόσεις των υλικών καθώς και του δύσβατου της περιοχής και των υψηλών θερμοκρασιών την περίοδο του καλοκαιριού. Επειδή λόγω και των εκλογών ίσως να μην συνεδριάσουμε μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, ζητώ τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος και εισηγούμαι να δοθεί η παράταση που ζητάει, χωρίς δικαίωμα περαιτέρω αναθεώρησης.

Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση του αντιδημάρχου κ. Δ. Δάσκαλου;

Σύμβουλοι: Ναι.

Στη συνέχεια αφού συναίνεσε η Δήμαρχος και δέχθηκε το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, ο πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 29-8-2007 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 127/2006 μελέτη του ΤΤΔΒ, της 1089/2006 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεσης της κατασκευής στον παραπάνω Ε.Δ.Ε. και της Γοικ 93/15.1.2006 σύμβασης μεταξύ του Αντιδημάρχου και του αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 15-1-2007, χρόνο κατασκευής 180 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 15-6-2007.

1^η παράταση: Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 4-6-2007 αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (15-6-2007) έως (15-8-2007), δηλαδή για χρονικό διάστημα 60 ημερών. Το Δ.Σ. με την 418/2007 απόφαση ενέκρινε την παράταση του έργου μέχρι την 15-8-2007.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 24-8-2007 αίτηση για έγκριση δεύτερης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (15-8-2007) έως (15-9-2007), δηλαδή για χρονικό διάστημα 30 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στις παραδόσεις των υλικών καθώς και καθυστερήσεις λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και καιρικών συνθηκών. Μάλιστα λόγω του δύσβατου της περιοχής όλες οι μετακινήσεις των μηχανημάτων είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες.

Ηδη εκκρεμεί με προηγούμενη εισήγησή μας στο Δ.Σ. η έγκριση ΑΠΕ για την τακτοποίηση του έργου.

Με βάση τα προηγούμενα η Υπηρεσία θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση και μάλιστα αποδέχεται τη δήλωση του αναδόχου που παραιτείται από τις τυχόν αναθεωρήσεις. Σύμφωνα με την παρ. 6 του Αρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 30 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 15-9-2007 χωρίς αναθεώρηση.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 29-8-2007 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου.
- 2.- Την με αριθ. 127/2006 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 1089/2006 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον Σωτήριο Διαμαντόπουλο.

- 4.- Την αριθ. 418/2007 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του παραπάνω έργου μέχρι τις 15-8-2007.
- 5.- Την αίτηση του παραπάνω αναδόχου, με την οποία ζητάει την περαιτέρω παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου κατά τριάντα (30) ημέρες.
- 6.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι ήταν αδύνατη η περαίωση του έργου εντός της αρχικά ταχθείσης προθεσμίας λόγω καθυστερήσεων στις παραδόσεις των υλικών καθώς και του δύσβατου της περιοχής και των δυσμενών καιρικών συνθηκών (υψηλές θερμοκρασίες).
- 7.- Τις διατάξεις των άρθρων 93 & 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) καθώς και του άρθρου 36 (παρ. 6) του Π.Δ. 609/85.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.

Β) Εγκρίνει τη γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Εξωτερικός αγωγός ύδρευσης οικισμού Μικρής Σάντας» Τ.Δ. Καστανιάς κατά τριάντα (30) ημέρες, δηλ. μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2007, χωρίς δικαίωμα περαιτέρω αναθεώρησης.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **494 / 2007**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

	M. Σουμελίδης	X. Γεωργιάδης
	Δ. Δάσκαλος	B. Γιαννουλάκης
	T. Χατζηαθανασίου	E. Σοφιανίδης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ	Γ. Μιχαηλίδης	M. Σακαλής
	Σ. Μηλιόπουλος	M. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
	N. Μωυσιάδης	E. Γουναράς
	A. Δελαβερίδης	I. Καλαϊτζίδης
	A. Τσιάρας	
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	N. Τσιαμήτρος	
	N. Μαυροκεφαλίδης	
	M. Τρανίδης	
	A. Παπαστεργίου	
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ	Γ. Κάκαρης	

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σ. Διαμαντής

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 5-9-2007

Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ