

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **3/2007** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **82/2007**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών
του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Καλίγκα».

Σήμερα **29 Ιανουαρίου** του έτους **2007** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **25-1-2007** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων και στην Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα **95 & 96 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»**

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **25** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>
1. Μ. Σουμελίδης	Χ. Γεωργιάδης	Σ. Διαμάντης
2. Δ. Δάσκαλος	Σ. Παναγιωτίδης	Σ. Κρομμύδας
3. Τ. Χατζηαθανασίου		Η. Σοφιανίδης
4. Γ. Μιχαηλίδης		Β. Ρίσσου
5. Π. Παυλίδης		
6. Π. Τσαπαρόπουλος		<u>Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>
7. Σ. Μηλιόπουλος		Ι. Καπετανίδης
8. Ν. Μωυσιάδης		Π. Ποταμόπουλος
9. Α. Δελαβερίδης		Π. Πιτούλιας
10. Α. Τσιάρας		Γ. Μανακούλης
11. Ν. Τσιαμήτρος		Ι. Ταρασίδης
12. Ν. Μαυροκεφαλίδης		
13. Κ. Συμεωνίδης		<u>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</u> 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης
14. Κ. Τρανίδης		συζήτηση προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
15. Α. Παπαστεργίου		2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 73/2007
16. Γ. Κάκαρης		απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης και
17. Χ. Σκουμπόπουλος		αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Β.
18. Β. Γιαννουλάκης		Γιαννουλάκης, Ε. Σοφιανίδης.
19. Ι. Ακριβόπουλος		3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 81/2007
20. Ε. Σοφιανίδης		απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
21. Μ. Σακαλής		
22. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή		
23. Ε. Γουναράς		
24. Ι. Καλαϊτζίδης		
25. Γ. Ορφανίδης		

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 24-1-2007 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 89/2006 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β. και της 756/2006 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για ανάθεση στον Σαλβατζόγλου Ευθύμιο Ε.Δ.Ε.

Με την υπ' αριθ. 3704/27-12-2006 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζητά παράταση τεσσάρων (4) μηνών των εργασιών του έργου, διότι μέσα στο χρόνο κατασκευής του έργου παρουσιάστηκε πρόβλημα τροφοδοσίας με ασφαλτο σε όλες τις μονάδες παραγωγής ασφαλτομίγματος στη Βόρεια Ελλάδα, εξ αιτίας βλαβών στα διυλιστήρια Θεσσαλονίκης, με συνέπεια να φτάσουμε στην χειμερινή περίοδο κατά την οποία δεν παράγεται ούτως ή άλλως ασφαλτόμιγμα λόγω χαμηλών θερμοκρασιών.

Η υπηρεσία μας συμφωνεί με την αίτηση της αναδόχου και προτείνει να δοθεί παράταση τεσσάρων (4) μηνών δηλαδή μέχρι την 27-4-2007 με αναθεώρηση.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 24-1-2007 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δ. Δάσκαλου.
- 2.- Την με αριθ. 89/2006 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 756/2006 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον Ευθύμιο Σαλβατζόγλου Ε.Δ.Ε..
- 4.- Την αίτηση του παραπάνω αναδόχου, με την οποία ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου κατά τέσσερις (4) μήνες.
- 5.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι ήταν αδύνατη η περαίωση του έργου εντός της αρχικά ταχθείσης προθεσμίας λόγω του ότι παρουσιάστηκε πρόβλημα τροφοδοσίας με ασφαλτο σε όλες τις μονάδες παραγωγής ασφαλτομίγματος στη Βόρεια Ελλάδα εξαιτίας βλαβών στα διυλιστήρια Θεσσαλονίκης και κατά συνέπεια υπήρξε αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών κατά τη χειμερινή περίοδο κατά την οποία δεν παράγεται ασφαλτόμιγμα λόγω χαμηλών θερμοκρασιών.
- 6.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθρων 43 και 45 (παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Καλίγκα» κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλ. μέχρι τις 27 Απριλίου 2007 με αναθεώρηση.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **82 / 2007**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Μ. Σουμελίδης

Δ. Δάσκαλος

Τ. Χατζηθανασίου

Γ. Μιχαηλίδης

Σ. Μηλιόπουλος

Ν. Μωυσιάδης

Α. Δελαβερίδης

Α. Τσιάρας

Ν. Τσιαμήτρος

Ν. Μαυροκεφαλίδης

Κ. Συμεωνίδης

Κ. Τρανίδης

Α. Παπαστεργίου

Γ. Κάκαρης

Χ. Σκουμπόπουλος

Β. Γιαννουλάκης

Ι. Ακριβόπουλος

Ε. Σοφιανίδης

Μ. Σακαλής

Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή

Ε. Γουνάρας

Ι. Καλαϊτζίδης

Γ. Ορφανίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σ. Διαμαντής

Σ. Κρομμύδας

Η. Σοφιανίδης

Β. Ρίσσου

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 6-2-2007

Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ