

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **12/2008** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **346/2008**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού αγωγής ύδρευσης από αντλιοστάσιο έως δεξαμενή στο Δημοτικό Διαμέρισμα Γεωργιανών».

Σήμερα **9 Ιουνίου** του έτους **2008** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **5-6-2008** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, ύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **23** μέλη.

Παρόντες

1. Μ. Σουμελίδης
2. Δ. Δάσκαλος
3. Τ. Χατζηαθανασίου
4. Γ. Μιχαηλίδης
5. Π. Παυλίδης
6. Π. Τσαπαρόπουλος
7. Σ. Μηλιόπουλος
8. Ν. Μουσιάδης
9. Α. Δελαβερίδης
10. Α. Τσιάρας
11. Ν. Τσιαμήτρος
12. Ν. Μαυροκεφαλίδης
13. Μ. Τρανίδης
14. Α. Παπαστεργίου
15. Γ. Κάκαρης
16. Χ. Σκουμπόπουλος
17. Χ. Γεωργιάδης
18. Β. Γιαννουλάκης
19. Ε. Σοφιανίδης
20. Μ. Σακαλής
21. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
22. Ε. Γουναράς
23. Ι. Καλαϊτζίδης

Απόντες

- Κ. Συμεωνίδης
- Σ. Παναγιωτίδης
- Ι. Ακριβόπουλος
- Γ. Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.

- Σ. Διαμαντής
- Η. Σοφιανίδης

Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.

- Ι. Καπετανίδης
- Σ. Κρομμύδας
- Π. Ποταμόπουλος
- Π. Πιτούλιας
- Γ. Μανακούλης
- Β. Ρήσσου
- Ι. Ταρασίδης

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Α. Παπαστεργίου, Β. Γιαννουλάκης, Ε. Σοφιανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Η. Σοφιανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 314/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Χ. Γεωργιάδης και αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 315/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Χ. Γεωργιάδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 317/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Χ. Γεωργιάδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Ι. Καλαϊτζίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 318/2008 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Ν. Τσιαμήτρος και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μουσιάδης, Χ. Γεωργιάδης, Ε. Σοφιανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 329/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Μουσιάδης και αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 344/2008 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Ε. Γουναράς.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 345/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Γουναράς και αποχώρησε ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 351/2008 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Κάκαρης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 30-5-2008 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 26/2007 μελέτη του ΤΤΔΒ, της 647/2007 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στην παραπάνω Ε.Δ.Ε. και της από 03-12-2007 σύμβασης μεταξύ του Αντιδημάρχου και του Αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 03-12-2007, χρόνο κατασκευής 180 ημερολογιακές ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 03-06-2008.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 27-5-2008 (αριθμ. πρωτ. Γ/1800) αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (03-06-2008) στις 03-09-2008, δηλαδή για επιπλέον χρονικό διάστημα 90 ημερολογιακών ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται αφορούν σε: α) δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες σε συνδυασμό με το ανάγλυφο του εδάφους οδήγησαν σε καθυστέρηση έναρξης και εκτέλεσης των εργασιών, β) ιδιοκτησιακά προβλήματα που προέκυψαν σε τμήμα από το οποίο διέρχεται ο αγωγός και γ) καθυστέρηση παραγωγής σιδηροσωλήνων από το εργοστάσιο.

Λόγω των παραπάνω ζητάται παράταση του έργου κατά 90 ημέρες για λόγους οι οποίοι δεν αποτελούν υπαιτιότητα του αναδόχου.

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης (χειμερινή περίοδος) δεν κατέστη δυνατό να εκτελεστούν οι εργασίες εκσκαφής του δικτύου από την δεξαμενή μέχρι τον οικισμό. Στις 05-05-2008 υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας από τον κ. Αντωνιάδη Αθανάσιο κάτοικο της περιοχής τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο φαινόταν ότι τμήμα του αγωγού εισέρχονταν στο αγροτεμάχιο του. Η Υπηρεσία διέκοψε προσωρινά τις εργασίες μέχρι τις 29-05-2008 ώστε να ελεγχθεί η καταγγελία.

Συμπερασματικά θεωρούμε ότι μια χρονική παράταση της περαίωσης του έργου για 90 ημερολογιακές ημέρες χαρακτηρίζεται δικαιολογημένη.

Μετά από τα παραπάνω και σύμφωνα με την παρ. 6 του Αρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 εισηγούμεστε στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου με αναθεώρηση για επιπλέον χρονικό διάστημα 90 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 03-09-2008.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 30-5-2008 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
- 2.- Την με αριθ. 26/2007 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 647/2007 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην Ευαγγελία Παπαγιαννούλη Ε.Δ.Ε..
- 4.- Την αίτηση της παραπάνω αναδόχου, με την οποία ζητάει την περαιτέρω παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου κατά ενενήντα (90) ημέρες.
- 5.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι ήταν αδύνατη η περαίωση του έργου εντός της αρχικά ταχθείσης προθεσμίας λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στον τόπο του έργου (χειμερινή περίοδος) καθώς και του ανάγλυφου του εδάφους, ιδιοκτησιακών προβλημάτων που προέκυψαν σε τμήμα από το οποίο διέρχεται ο αγωγός και καθυστέρησης της παραγωγής σιδηροσωλήνων από το εργοστάσιο.
- 6.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθρων 43 και 45 (παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών με αναθεώρηση του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού αγωγής ύδρευσης από αντλιοστάσιο έως δεξαμενή στο Δημοτικό διαμέρισμα Γεωργιανών» κατά ενενήντα (90) ημέρες, δηλ. μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου 2008.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **346 / 2008**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

	Μ. Σουμελίδης	Χ. Σκουμπόπουλος
	Δ. Δάσκαλος	Χ. Γεωργιάδης
	Τ. Χατζηαθανασίου	Β. Γιαννουλάκης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ	Γ. Μιχαηλίδης	Ε. Σοφιανίδης
	Σ. Μηλιόπουλος	Μ. Σακαλής
	Ν. Μωυσιάδης	Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
	Α. Δελαβερίδης	Ε. Γουναράς
	Α. Τσιάρας	Ι. Καλαϊτζίδης
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Ν. Τσιαμήτρος	
	Ν. Μαυροκεφαλίδης	
	Μ. Τρανίδης	
	Α. Παπαστεργίου	
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ	Γ. Κάκαρης	

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

- Σ. Διαμαντής
- Η. Σοφιανίδης

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 11-6-2008

Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ