

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **17/2008** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **492/2008**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Οδική σύνδεση οικισμού Κάτω Βερμίου με τον οικισμό Ανω Βερμίου».

Σήμερα **15 Σεπτεμβρίου** του έτους **2008** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **15-9-2008** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, ύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **26** μέλη.

Παρόντες

1. Μ. Σουμελίδης
2. Δ. Δάσκαλος
3. Τ. Χατζηαθανασίου
4. Γ. Μιχαηλίδης
5. Π. Παυλίδης
6. Π. Τσαπαρόπουλος
7. Σ. Μηλιόπουλος
8. Ν. Μουσιάδης
9. Α. Δελαβερίδης
10. Α. Τσιάρας
11. Ν. Τσιαμήτρος
12. Ν. Μαυροκεφαλίδης
13. Κ. Συμεωνίδης
14. Μ. Τρανίδης
15. Α. Παπαστεργίου
16. Γ. Κάκαρης
17. Χ. Σκουμπόπουλος
18. Χ. Γεωργιάδης
19. Β. Γιαννουλάκης
20. Σ. Παναγιωτίδης
21. Ι. Ακριβόπουλος
22. Μ. Σακαλής
23. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
24. Ε. Γουναράς
25. Ι. Καλαϊτζίδης
26. Γ. Ορφανίδης

Απόντες

- Ε. Σοφινίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.

- Σ. Διαμαντής
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας

Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.

- Η. Σοφινίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Τρανίδης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Ακριβόπουλος και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Καλαϊτζίδης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 471/2008 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 472/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 473/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Ακριβόπουλος.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 474/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος και αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 475/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησε η κα Μ. Τσιαμήτρου.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 476/2008 απόφασης προσήλθε η κα Μ. Τσιαμήτρου και αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 487/2008 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 498/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος, εισηγούμενος το 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 25-8-2008 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 92/2005 μελέτη του ΤΤΔΒ, της 66/2006 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στην παραπάνω Α.Τ.Ε. και της από 27.10.2006 σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου και εκπροσώπου του αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση είχε αρχικά ημερομηνία έναρξης 27-10-2006, χρόνο κατασκευής 243 ημερολογιακές ημέρες και αρχικά ημερομηνία περαίωσης 26-06-2007.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος του έργου κατόπιν αιτήσεώς του έλαβε παράταση (1^η) περαίωσης εκτέλεσης του έργου έως 30-11-2007 (η με αριθμ. 226/2007 απόφαση του Δ.Σ. Βέροιας).

Αργότερα, ο ανάδοχος του έργου κατόπιν αιτήσεώς του έλαβε παράταση (2^η) περαίωσης εκτέλεσης του έργου έως 30-06-2008 (η με αριθμ. 688/2007 απόφαση του Δ.Σ. Βέροιας).

Τέλος, ο ανάδοχος του έργου κατόπιν αιτήσεώς του έλαβε παράταση (3^η) περαίωσης εκτέλεσης του έργου έως 31-08-2008 (η με αριθμ. 403/2008 απόφαση του Δ.Σ. Βέροιας).

Αυτή τη στιγμή, ο ανάδοχος έχει πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών της μελέτης (περίπου το 50% της υποδομής της οδού, προ ασφαλτόστρωσης).

Με νέα αίτηση (3122/21-08-2008), ο ανάδοχος αιτείται νέα παράταση για την περαίωση των εργασιών έως και 31/12/2008 λόγω

α) καθυστέρησης της έναρξης των εργασιών, λόγω ξύλευσης.

β) σημαντικής διαφοράς στις βραχώδεις εκσκαφές μεταξύ εγκεκριμένης μελέτης (4%), πραγματικότητας (άνω του 70%), εν γνώσει της Διαχειριστικής Αρχής δηλαδή προτείνεται παράταση του έργου κατά 122 ημέρες.

Μετά από τα παραπάνω και σύμφωνα με την παρ. 6 του Αρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 και επειδή το διάστημα των 122 ημερών κρίνεται από την υπηρεσία υπερβολικό, εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου με αναθεώρηση για επιπλέον χρονικό διάστημα 64 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 03-11-2008.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 25-8-2008 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
- 2.- Την με αριθ. 92/2005 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 66/2006 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην Συμεωνίδης Γ. Παύλος Α.Τ.Ε.
- 4.- Την αριθ. 226/2007 προγενέστερη απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του παραπάνω έργου μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2007.
- 5.- Την αριθ. 688/2007 προγενέστερη απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του παραπάνω έργου μέχρι τις 30 Ιουνίου 2008.

6.- Την αριθ. 403/2008 προγενέστερη απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του παραπάνω έργου μέχρι τις 31 Αυγούστου 2008.

7.- Την αίτηση του παραπάνω αναδόχου, με την οποία ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου κατά τριάντα (122) ημέρες.

8.-Οτι το διάστημα των 122 ημερών που αιτείται ο παραπάνω ανάδοχος κρίνεται υπερβολικό.

9.- Ότι επειδή ήταν αδύνατη η περαίωση του έργου εντός της αρχικά ταχθείσης προθεσμίας λόγω καθυστέρησης της έναρξης των εργασιών λόγω ξύλευσης και σημαντικής διαφοράς στις βραχώδεις εκσκαφές μεταξύ εγκεκριμένης μελέτης (4%) και πραγματικότητας (άνω του 70%), δίκαιο είναι να δοθεί παράταση 64 ημερών.

10.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), του άρθρου 36 (παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών με αναθεώρηση του έργου «Οδική σύνδεση οικισμού Κάτω Βερμίου με τον οικισμό Άνω Βερμίου» κατά εξήντα τέσσερις (64) ημέρες, δηλ. μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 2008.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **492 / 2008**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Μ. Σουμελίδης

Δ. Δάσκαλος

Τ. Χατζηαθανασίου

Γ. Μιχαηλίδης

Σ. Μηλιόπουλος

Ν. Μωυσιάδης

Α. Δελαβερίδης

Α. Τσιάρας

Ν. Τσιαμήτρος

Ν. Μαυροκεφαλίδης

Κ. Συμεωνίδης

Μ. Τρανίδης

Α. Παπαστεργίου

Γ. Κάκαρης

Χ. Σκουμπόπουλος

Χ. Γεωργιάδης

Β. Γιαννουλάκης

Σ. Παναγιωτίδης

Ι. Ακριβόπουλος

Ε. Σοφινίδης

Μ. Σακαλής

Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή

Ε. Γουνράς

Ι. Καλαϊτζίδης

Γ. Ορφανίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 9/10/2008
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ