

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **11/2011** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **284/2011**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης προθεσμίας
περαίωσης εργασιών του έργου
«Ολοκλήρωση μεταφοράς νερού από τις
πηγές Λευκόπετρας».

Σήμερα **9 Μαΐου** του έτους **2011** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **5-5-2011** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **37** μέλη:

Παρόντες	Απόντες
1)Δ. Δάσκαλος, 2)Μ. Σουμελίδης, 3)Θ. Θεοδωρίδης, 4)Γ. Μιχαηλίδης, 5)Α. Λαζαρίδης, 6)Ν. Τσιαμήτρος, 7)Β. Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου, 8)Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου, 9)Π. Παυλίδης, 10)Θ. Αγγελίνας, 11)Λ. Πουλασουχίδης, 12)Κ. Βοργιαζίδης, 13)Ν. Μωυσιάδης, 14)Χ. Κούτρας, 15)Ν. Μαυροκεφαλίδης, 16)Χ. Γαϊτάνου-Γεωργιάδου, 17)Π. Τσαπαρόπουλος, 18)Α. Καγκελίδης, 19)Θ. Κορωνάς, 20)Κ. Συμεωνίδης, 21)Γ. Κάκαρης, 22)Β. Παπαδόπουλος, 23)Κ. Κουτσαντάς, 24)Λ. Τσαβδαρίδης, 25)Α. Νεστορόπουλος, 26)Α. Γκαμπέσης, 27)Κ. Κостоγλίδου, 28)Α. Βεσυρόπουλος, 29)Β. Γιαννουλάκης, 30)Χ. Τσιούντας, 31)Ε. Γουναράς, 32)Κ. Παναγιωτίδης, 33)Δ. Γκέκα, 34)Α. Παπαδόπουλος, 35)Σ. Κουμτσίδης, 36)Ι. Σοφρόνωφ, 37)Χ. Σαββαΐδου.	Τ. Χατζηαθανασίου, Μ. Παπαϊωνάννου, Γ. Σουμπέκας, Γ. Ορφανίδης.

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Η. Τσιαμήτρος, Δ. Κουλουριώτης, Χ. Δουλγερίδου, Σ. Κρομμύδας, Η. Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Ι. Παπαδόπουλος, Α. Πέτρου, Ε. Κελεσιδής, Α. Ορφανίδου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ. Τσανασιδής, Ν. Αγγέλου, Ι. Καπετανίδης.

Παρών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Κ. Καπανίδης.

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Θ. Σούλας, Ι. Λιάτσου, Ε. Εμμανουηλίδης, Α. Βοργιαζίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 247/2011 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Β. Σταυροπούλου, Ν. Μωυσιάδης, Ν. Τσιαμήτρος, Α. Πουλασουχίδης, Κ. Παναγιωτίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 248/2011 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Πουλασουχίδης, Κ. Παναγιωτίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Χ. Γαϊτάνου, Α. Καγκελίδης, Γ. Κάκαρης, Σ. Κουμτσίδης, Ε. Γουναράς, Κ. Καπανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 249/2011 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Α. Καγκελίδης, Σ. Κουμτσίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Λαζαρίδης, Κ. Βοργιαζίδης, Α. Γκαμπέσης.
4) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Λαζαρίδης, Κ. Βοργιαζίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Κάκαρης, Α. Παπαδόπουλος.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 250/2011 απόφασης αποχώρησε η κα Ι. Σοφρόνωφ.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 252/2011 απόφασης προσήλθε η κα Ι. Σοφρόνωφ.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 253/2011 απόφασης αποχώρησε ο κ. Β. Παπαδόπουλος.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 254/2011 απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Παπαδόπουλος και αποχώρησαν οι κες Ι. Σοφρόνωφ, Χ. Σαββαΐδου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 30^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 4-5-2011 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 65/2009 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β. και της 791/2009 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και για ανάθεση της κατασκευής στον παραπάνω εργολάβο και της Γ/ΟΙΚ/319/03-02-2010 σύμβασης μεταξύ του Αντιδημάρχου και του αναδόχου σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 210 ημερολογιακές ημέρες μετρούμενη από την υπογραφή της σύμβασης δηλαδή από 03/02/2010 έως 01/09/2010.

Ο ανάδοχος με την 3060/23-08-2010 αίτησή του ζήτησε παράταση δύο μηνών για την αποπεράτωση του έργου διότι από την υπογραφή της σύμβασης έως την 01/06/2010 δεν κατέστη δυνατόν, λόγω των καιρικών συνθηκών, να εκτελεστούν εργασίες στην ορεινή περιοχή της Λευκόπετρας. Η αίτηση για παράταση έγινε δεκτή με την 607/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έως τις 31/10/2010.

Στην συνέχεια ο ανάδοχος με την αριθ.πρωτ: 4223/01-11-2010 αίτησή του ζήτησε παράταση 2 μηνών για την λογιστική και διοικητική αποπεράτωση του έργου. Οι εργασίες του έργου έχουν ολοκληρωθεί, εκκρεμεί όμως η ηλεκτρολογική σύνδεση του έργου με την ΔΕΗ, και η διοικητική ολοκλήρωση του έργου (σύνταξη τακτοποιητικού ΑΠΕ). Η αίτηση για παράταση έγινε δεκτή με την 765/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έως τις 31/12/2010.

Ο ανάδοχος με την 5176/31-12-2010 αίτησή του ζητά παράταση για την αποπεράτωση του έργου. Έχει καταθέσει 2 λογαριασμούς στις 16/07/2010 και 25/08/2010 οι οποίοι δεν έχουν πληρωθεί λόγω προβλημάτων χρηματοδότησης του προγράμματος ΘΗΣΕΑ. Εκκρεμεί η από πλευράς Δήμου Βέροιας, ηλεκτροδότηση ΔΕΗ των αντλιοστασίων ύδρευσης ώστε να αποπερατωθούν οι εργασίες του έργου.

Η άποψη της Υπηρεσίας είναι να γίνει δεκτή η αίτηση του αναδόχου για παράταση του έργου, χωρίς αναθεώρηση, έως τις 30/06/2011 για τους παραπάνω λόγους.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει ή όχι:

Α) Την παράταση εκτέλεσης του έργου έως τις 30/06/2011 χωρίς αναθεώρηση.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 4-5-2011 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Α. Λαζαρίδη.
- 2.- Την αριθ. 65/2009 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την αριθ. 791/2009 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην εταιρεία «Ιωαννίδης Κωνσταντίνος και Σία Ε.Τ.Ε.».
- 4.- Την αίτηση της παραπάνω αναδόχου, με την οποία ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου κατά έξι μήνες.
- 5.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι ήταν αδύνατη η περαίωση του έργου εντός της αρχικά ταχθείσης προθεσμίας επειδή εκκρεμεί η ηλεκτροδότηση από τη ΔΕΗ των αντλιοστασίων ύδρευσης, που αποτελεί υποχρέωση του Δήμου, ώστε να είναι εφικτή η αποπεράτωση των εργασιών του έργου.
- 6.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθρων 43 και 45 (παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση μεταφοράς νερού από τις πηγές Λευκόπετρας» κατά έξι (6) μήνες, δηλ. μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011, χωρίς αναθεώρηση.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Νικόλαος Μαυροκεφαλίδης			Δημητρούλα Γκέκα		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
Δ.	Δάσκαλος		Η.	Τσιαμήτρος	
Μ.	Σουμελίδης		Δ.	Κουλουριώτης	
Θ.	Θεοδωρίδης				
Γ.	Μιχαηλίδης			ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
Α.	Λαζαρίδης		Χ.	Δουλγερίδου	
Ν.	Τσιαμήτρος		Σ.	Κρομμύδας	
Β.	Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου		Η.	Σοφιανίδης	
Ε.	Αρχοντάκη-Γεωργίου		Σ.	Μισοκέφαλος	
Π.	Παυλίδης		Ι.	Παπαδόπουλος	
Θ.	Αγγελίνας		Α.	Πέτρου	
Λ.	Πουλασουχίδης		Ε.	Κελεσίδης	
Κ.	Βοργιαζίδης		Α.	Ορφανίδου	
Ν.	Μουσιιάδης		Γ.	Οικονόμου	
Χ.	Κούτρας		Ι.	Χειμώνας	
Χ.	Γαϊτάνου-Γεωργιάδου		Κ.	Νένος	
Π.	Τσαπαρόπουλος		Χ.	Τσανασίδης	
Α.	Καγκελίδης		Ν.	Αγγέλου	
Θ.	Κορωνάς		Ι.	Καπετανίδης	
Κ.	Συμεωνίδης				
Γ.	Κάκαρης				
Β.	Παπαδόπουλος				
Κ.	Κουτσαντάς				
Λ.	Τσαβδαρίδης				
Α.	Νεστορόπουλος				
Α.	Γκαμπέσης				
Κ.	Κοστογλίδου				
Α.	Βεσυρόπουλος				
Β.	Γιαννουλάκης				
Χ.	Τσιούντας				
Ε.	Γουναράς				
Κ.	Παναγιωτίδης	Ακριβές απόσπασμα Βέροια 20-5-2011 Η Δήμαρχος ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ			
Α.	Παπαδόπουλος				
Σ.	Κουμτσίδης				
Ι.	Σοφρόνωφ-Ταμπάκη				
Χ.	Σαββαΐδου				