

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **20/2013** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **458/2013**

Περίληψη

Έγκριση α) άρσης της διακοπής εργασιών, β) συνέχισης του έργου και γ) παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση μεταφοράς νερού από πηγές Λευκόπετρας».

Σήμερα **21 Αυγούστου** του έτους **2013** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μακροχωρίου Δήμου Βέροιας, στο Μακροχώρι, ύστερα από την με ημερομηνία **14-8-2013** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Αναπληρωτής Δήμαρχος Ν.Μαυροκεφαλίδης και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **30** μέλη:

Παρόντες	Απόντες
1)Θ. Θεοδωρίδης, 2)Γ. Μιχαηλίδης, 3)Α. Λαζαρίδης, 4)Ν.Τσιαμήτρος, 5)Β. Σταυροπούλου, 6)Θ. Αγγελίνας, 7)Α.Πουλασουχίδης, 8)Κ. Βοργιαζίδης, 9)Ν. Μουσιάδης, 10)Χ.Κούτρας, 11)Ν. Μαυροκεφαλίδης, 12)Χ. Γαϊτάνου, 13)Μ.Παπαϊωάννου, 14)Θ. Κορωνάς, 15)Γ. Κάκαρης, 16)Β.Παπαδόπουλος, 17)Κ. Κουτσαντάς, 18)Β.Λυκοστράτης, 19)Α.Δέλλας, 20)Α. Τσαβδαρίδης, 21)Α. Γκαμπέσης, 22)Χ.Τσιούντας, 23)Ε. Γουναράς, 24)Γ. Σουμπέκας, 25)Κ.Παναγιωτίδης, 26)Δ. Γκέκα, 27)Α. Παπαδόπουλος, 28)Ι.Σοφρόνωφ, 29)Γ. Μελιόπουλος, 30)Ι.Αγγέλογλου.	Δ. Δάσκαλος, Μ. Σουμελίδης, Ε.Αρχοντάκη, Π. Παυλίδης, Τ.Χατζηαθανασίου, Α. Καγκελίδης, Α.Νεστορόπουλος, Κ. Κостоγλίδου, Α.Βασιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Σ.Κουμτσίδης
Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων	Απόν Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Σ.Ασλάνογλου, Δ. Κουλουριώτης, Χ. Δουλγερίδου, Ν. Αγγέλου	Κ.Καπανίδης
Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων	
Θ. Σούλας, Ι. Λιάτσιου, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφριανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Ι.Παπαδόπουλος, Α. Πέτρου, Ε. Κελεσιδής, Α. Κακαγιάννης, Α.Ορφανίδου, Η. Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Ι.Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ. Τσανασίδης, Ι. Καπετανίδης, Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ.Λαμπριανίδης, Μ.Τέτος.	

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Κουτσαντάς, Μ.Παπαϊωάννου, Ν.Τσιαμήτρος.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 408/2013 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.Μελιόπουλος.

3) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού μεταξύ των θεμάτων 408 και 409/2013 αποχώρησε ο κ.Ε.Γουναράς.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 409/2013 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Μ.Παπαϊωάννου.

5) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού μεταξύ των θεμάτων 409 και 410/2013 προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Τσιαμήτρος, Ε.Γουναράς και αποχώρησε η κ. Ι.Σοφρόνωφ.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 410/2013 απόφασης αποχώρησε ο κ. Θ.Θεοδωρίδης.

7) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού μεταξύ των θεμάτων 412 και 413/2013 προσήλθε η κ.Ι.Σοφρόνωφ.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 413/2013 απόφασης προσήλθε ο κ. Θ.Θεοδωρίδης.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 418/2013 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Τσαβδαρίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Γκαμπέσης, Γ.Σουμπέκας, Ε.Γουναράς.

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 420/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Ι.Σοφρόνωφ.

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 433/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μουσιάδης, Χ.Γαϊτάνου, Ι.Αγγέλογλου.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος, εισηγούμενος το 42ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 13-8-2013 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Παρακαλούμε για την έγκριση ή μη της παράτασης εργασιών κατά 3 μήνες με αναθεώρηση του έργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ»

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 65/2009 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β. και της 791/2009 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και για ανάθεση της κατασκευής στον παραπάνω εργολάβο και της Γ/ΟΙΚ/319/03-02-2010 σύμβασης μεταξύ του Αντιδημάρχου και του αναδόχου σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 210 ημερολογιακές ημέρες μετρούμενη από την υπογραφή της σύμβασης δηλαδή από 03/02/2010 έως 01/09/2010.

Ο ανάδοχος με την 3060/23-08-2010 αίτησή του ζήτησε παράταση δύο μηνών για την αποπεράτωση του έργου διότι από την υπογραφή της σύμβασης έως την 01/06/2010 δεν κατέστη δυνατόν, λόγω των καιρικών συνθηκών, να εκτελεστούν εργασίες στην ορεινή περιοχή της Λευκόπετρας. Η αίτηση για παράταση έγινε δεκτή με την 607/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έως τις 31/10/2010.

Στην συνέχεια ο ανάδοχος με την αριθ.πρωτ: 4223/01-11-2010 αίτησή του ζήτησε παράταση 2 μηνών για την λογιστική και διοικητική αποπεράτωση του έργου. Οι εργασίες του έργου έχουν ολοκληρωθεί, εκκρεμεί όμως η ηλεκτρολογική σύνδεση του έργου με την ΔΕΗ, και η διοικητική ολοκλήρωση του έργου (σύνταξη τακτοποιητικού ΑΠΕ). Η αίτηση για παράταση έγινε δεκτή με την 765/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έως τις 31/12/2010.

Ο ανάδοχος με την 5176/31-12-2010 αίτησή του ζητά παράταση για την αποπεράτωση του έργου. Έχει καταθέσει 2 λογαριασμούς στις 16/07/2010 και 25/08/2010 οι οποίοι δεν έχουν πληρωθεί λόγω προβλημάτων χρηματοδότησης του προγράμματος ΘΗΣΕΑ. Εκκρεμεί η από πλευράς Δήμου Βέροιας, ηλεκτροδότηση ΔΕΗ των αντλιοστασίων ύδρευσης ώστε να αποπερατωθούν οι εργασίες του έργου. Η αίτηση για παράταση έγινε δεκτή με την 284/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έως τις 30/06/2011.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος με το έγγραφο με αριθ. Πρωτ: 17272/20-04-2011 υπέβαλλε δήλωση διακοπής εργασιών του έργου λόγω μη πληρωμής του 1^{ου} και 2^{ου} λογαριασμού του έργου και λόγω έλλειψης πιστώσεων ΘΗΣΕΑ.

Η Υπηρεσία αποδέχτηκε σιωπηρά την δήλωση του αναδόχου. Η Υπηρεσία με το αριθ. Πρωτ:44147/09-08-2013 έγγραφό της διαβίβασε στον ανάδοχο το με αριθ.πρωτ:5811/13-02-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών βάσει του οποίου η διάρκεια του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ παρατείνεται έως τις 31/12/2014. Ο ανάδοχος, λόγω και του ότι έχει πληρωθεί ο 1^{ος} και 2^{ος} Λογαριασμός του έργου, προτίθεται να αποπερατώσει το έργο, βάσει του με αριθ. Πρωτ: 44637/13-08-2013 εγγράφου προς την Υπηρεσία μας, και ζητά παράταση 3 μηνών.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για :

1. Την άρση ή μη της διακοπής των εργασιών
2. Την συνέχιση ή μη του έργου
3. Την χορήγηση ή μη προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση έως 13/11/2013.

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 άρθρο 48, παρ. 8 και 10.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 13-8-2013 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την υπ' αριθ. 284/2011 απόφαση του Δ.Σ.
- 3.- Την υπ' αριθ. 791/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δ.Βέροιας.
- 4.- Την υπ' αριθ. 65/2009 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών.
- 5.- Το με αρ. πρωτ. Γ/ΟΙΚ/319/3-2-2010 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.

- 6.- Τις με αρ. πρωτ. 3060/23-8-2010, 4223/1-11-2010 και 5176/31-12-2010 αιτήσεις της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ» Ε.Τ.Ε.
- 7.- Την με αρ. πρωτ. 17272/20-4-2011 δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου.
- 8.- Το με αρ. πρωτ. 5811/13-2-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
- 9.- Το με αρ. πρωτ. 44147/9-8-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 10.- Το με αρ. πρωτ. 44637/13-8-2013 έγγραφο της αναδόχου εταιρίας.
- 11.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την:

Α) άρση διακοπής των εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση μεταφοράς νερού από πηγές Λευκόπετρας».

Β) συνέχιση του έργου «Ολοκλήρωση μεταφοράς νερού από πηγές Λευκόπετρας».

Γ) χορήγηση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση μεταφοράς νερού από πηγές Λευκόπετρας» με αναθεώρηση, έως τις 13/11/2013.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **458 / 2013**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]