

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **33/2013** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **706/2013**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Κατασκευή προσωρινού σταθμού
μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου Βέροιας».

Σήμερα **23 Δεκεμβρίου** του έτους **2013** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **15:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **19-12-2013** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **31** μέλη:

Παρόντες	Απόντες
1)Μ. Σουμελίδης, 2)Θ. Θεοδωρίδης, 3)Γ. Μιχαηλίδης, 4)Β.Σταυροπούλου, 5)Ε. Αρχοντάκη, 6)Π. Παυλίδης, 7)Τ.Χατζηαθανασίου, 8)Θ. Αγγελίνας, 9)Λ. Πουλασουχίδης, 10)Κ. Βοργιαζίδης, 11)Χ. Κούτρας, 12)Χ. Γαϊτάνου, 13)Α.Καγκελίδης, 14)Μ. Παπαϊωάννου, 15)Θ. Κορωνάς, 16)Γ.Κάκαρης, 17)Β. Παπαδόπουλος, 18)Κ. Κουτσαντάς, 19)Β.Λυκοστράτης, 20)Α.Δέλλας, 21)Α. Νεστορόπουλος, 22)Κ. Κостоγλίδου, 23)Α. Βασιάδης, 24)Β. Γιαννουλάκης, 25)Χ. Τσιούντας, 26)Ε. Γουναράς, 27)Κ. Παναγιωτίδης, 28)Δ.Γκέκα, 29)Α. Παπαδόπουλος, 30)Σ. Κουμτσίδης, 31)Ι.Αγγέλολογλου.	Δ. Δάσκαλος, Α. Λαζαρίδης, Ν.Τσιαμήτρος, Ν. Μωυσιάδης, Ν.Μαυροκεφαλίδης, Λ.Τσαβδαρίδης, Α.Γκαμπέσης, Γ. Σουμπέκας, Ι.Σοφρόνωφ, Γ.Μελιόπουλος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Απόν Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Δ. Κουλουριώτης	Κ.Καπανίδης
-----------------	-------------

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Σ.Ασλάνογλου, Χ. Δουλγερίδου, Θ. Σούλας, Ι. Λιάτσιου, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφινίδης, Σ.Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Ι. Παπαδόπουλος, Α. Πέτρου, Ε. Κελεσίδης, Α. Κακαγιάννης, Α.Ορφανίδου, Η.Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ. Τσανασίδης, Ν. Αγγέλου, Ι. Καπετανίδης, Π.Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 696/2013 απόφασης αποχώρησε ο κ.Α.Καγκελίδης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 697/2013 απόφασης προσήλθε ο κ.Α.Καγκελίδης.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 698/2013 απόφασης προσήλθε η κ.Β.Σταυροπούλου.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 700/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Παναγιωτίδης, Θ.Αγγελίνας.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 701/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.Κουμτσίδης, Ε.Γουναράς, Α.Καγκελίδης.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 704/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Βασιάδης, Μ.Σουμελίδης και προσήλθε ο κ.Β.Λυκοστράτης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 13-12-2013 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε την υπ' αριθμ. **68646/13-12-2013** αίτηση του αναδόχου, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του πιο πάνω έργου και παρακαλούμε για την έγκρισή της, αφού λάβετε υπόψη σας τα εξής:

1. Την υπ' αριθ. 6/2013 μελέτη του έργου «Κατασκευή προσωρινού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Βέροιας» που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικό-Συντήρησης έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας,
2. Την υπ' αριθμ. 401/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω μελέτη καθώς και ο τρόπος εκτέλεσής του.
3. Την υπ' αριθμ. 400/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που ενέκρινε τους όρους δημοπράτησης του παραπάνω έργου καθώς και την επιτροπή δημοπράτησης.
4. Τον δημόσιο διαγωνισμό στις 13-08-2013
5. Την απόφαση 459/2013 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που κατακυρώνει την εκτέλεση του έργου στο όνομα της ΠΑΣΙΔΗΣ Α. & ΣΙΑ ΕΕ.
6. Την υπ' αριθμ. 53321/24-9-13 εργολαβική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου του θέματος.
7. Την συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου, που είναι 90 ημερολογιακές ημέρες, μέχρι την 23-12-2013.
8. Την από 13-12-2013 αίτησή του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση **τριάντα (30)** ημερολογιακών ημερών μέχρι **22-01-2013**, για εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών του έργου του θέματος

Ε π ε ι δ ή

- Πράγματι, κατά τη συμβατική προθεσμία του έργου του θέματος, οι άσχημες καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση) αλλά και η ανάγκη σύνταξης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα, εμπόδισαν και καθυστέρησαν την εκτέλεση των εργασιών του έργου.
- Η παράταση που προτείνεται να δοθεί είναι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι **22-01-2013** για την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών του έργου.
- Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα η μη ολοκλήρωση των εργασιών να μην οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

την έγκριση της παράτασης προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ**» του αναδόχου «**ΠΑΣΙΔΗΣ Α. & ΣΙΑ ΕΕ**» κατά **τριάντα (30)** ημερολογιακές ημέρες, ήτοι **μέχρι 22-01-2013** για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Θεοδωρίδης: Οι τράκτορες στο Δ.Βέροιας έχουν έρθει εντελώς δωρεάν, ενώ ο κ.Δημητριάδης, ο Δήμαρχος του Δ.Αλεξάνδρειας, είπε ότι έχουμε πληρώσει αρκετά χρήματα.

Από την αρχή δεν ήμουν κατά του σταθμού μεταφόρτωσης, αλλά θα ψηφίσω λευκό κι ο λόγος είναι καθαρά τυπικός.

Είμαι υπέρ του σταθμού μεταφόρτωσης αλλά η θέση με προβληματίζει γιατί αλλάζει όλη η φιλοσοφία που είχα στο μυαλό μου με τους κινητούς σταθμούς μεταφόρτωσης. Ας εξετάσουμε μήπως επικουρικά μπορούμε να λειτουργήσουμε ένα πρόχειρο σταθμό μεταφόρτωσης, ώστε να περιορίσουμε τα καύσιμα και τους χρόνους μεταφοράς, γιατί η φιλοσοφία των press containers είναι ακριβώς αυτή, να είναι δηλαδή κοντά στον τόπο που παράγονται τα απορρίμματα για να μη χρειάζονται να διανυθούν αποστάσεις.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι.

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ι.Αγγέλογλου, Θ.Θεοδωρίδης.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 13-12-2013 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη.

- 2.- Την υπ' αριθ. 6/2013 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών.
- 3.- Τις υπ' αριθ. 400 και 459/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
- 4.- Την υπ' αριθ. 401/2013 απόφαση του Δ.Σ.
- 5.- Την με αρ. πρωτ. 53321/24-9-2013 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.
- 6.- Την με αρ. πρωτ. 68646/13-12-2013 αίτηση της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΣΙΔΗΣ Α. & ΣΙΑ» Ε.Ε.
- 7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
- 8.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή προσωρινού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου Βέροιας» με αναθεώρηση κατά τριάντα (30) ημέρες, δηλαδή έως τις 22/1/2014.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **706/ 2013**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]