

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **15/2017** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **511/2017**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση γενικής παράτασης της προθεσμίας
περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε.
Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος».

Σήμερα **28 Αυγούστου** του έτους **2017** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **24-8-2017** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **32** μέλη:

ΠαρόντεςΑπόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6) Α. Σιδηρόπουλος, 7) Δ. Κουλουριώτης, 8) Θ. Κορωνάς, 9) Σ. Διαμάντης, 10) Γ. Σοφιανίδης, 11) Ν. Μουσιάδης, 12) Β. Λυκοστράτης, 13) Γ. Κάκαρης, 14) Μ. Παπαϊωάννου, 15) Σ. Ασλάνογλου, 16) Γ. Ορφανίδης, 17) Ε. Ιακωβίδου, 18) Α. Σιακαβάρας, 19) Θ. Τέτος, 20) Κ. Καραπαναγιωτίδης, 21) Ι. Κυρατλίδης, 22) Μ. Σουμελίδης, 23) Ν. Τσιαμήτρος, 24) Ζ. Πατσίκας, 25) Α. Καγκελίδης, 26) Γ. Γουλτίδης, 27) Ι. Παπαγιάννης, 28) Π. Παπαδίνα, 29) Α. Αποστολόπουλος, 30) Α. Μαρκούλης, 31) Σ. Στουγιάννος, 32) Γ. Μελιόπουλος.	Δ. Τραπεζανλής, Π. Τσαπαρόπουλος, Ι. Χειμώνας, Λ. Ακριβόπουλος, Χ. Γαϊτάνου, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Η. Τσιφλίδης, Σ. Ελευθεριάδου, Ν. Μπέκης
---	--

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ι. Καραγιάννης, Ε. Εμμανουηλίδης, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Ι. Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε. Μοτσίόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Κάκαρης, Α. Αποστολόπουλος, Α. Καγκελίδης, Ν. Μουσιάδης, Ζ. Πατσίκας, Σ. Στουγιάννος, Ι. Παπαγιάννης, Β. Παπαδόπουλος.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 487/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Γουλτίδης και προσήλθε ο κ. Β. Παπαδόπουλος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 489/2017 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Στουγιάννος, Γ. Γουλτίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 490/2017 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Καραπαναγιωτίδης, Β. Λυκοστράτης, Ν. Τσιαμήτρος και προσήλθε ο κ. Ζ. Πατσίκας.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 492/2017 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Κυρατλίδης, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Ορφανίδης και προσήλθε ο κ. Β. Λυκοστράτης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 493/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Μελιόπουλος.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος, εισηγούμενος το 23^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 22-8-2017 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 6/2016 μελέτη του Τ.Τ.Σ.Ε. και της 219/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής του έργου στην εταιρεία ΔΗ.ΑΝΑ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **27-6-2016** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 27-6-2016, χρόνο κατασκευής 120 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 27-10-2016.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί ένα μεγάλο μέρος του έργου, για την αποκατάσταση φθορών ασφαλιστικού οδοστρώματος σε διάσπαρτα σημεία στις Δ.Ε Απ. Παύλου, Βεργίνας και Δοβρά και Μακεδονίδος.

Έως σήμερα έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 27-07-2017 .

Με την υπ' αριθμ.πρωτ. 39909/19-10-2016 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζήτησε την παράταση των εργασιών του έργου, για το λόγω ότι το αντικείμενο των εργασιών ήταν πολυδιάσπαρτο και πολύπλοκο, αφορούσε μικρά τμήματα αποκατάστασης του οδοστρώματος τις Δ.Ε Απ. Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος και λόγω καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις) με αποτέλεσμα να μην επαρκεί η αρχική προθεσμία.

Με την υπ' αριθ. 602/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παραπάνω παράταση των εργασιών έως 27 -01-2017.

Με την υπ' αριθμ.πρωτ.1264/16-01-2017 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζήτησε την παράταση των εργασιών του έργου, για το λόγω ότι το αντικείμενο των εργασιών ήταν πολυδιάσπαρτο και πολύπλοκο, αφορούσε μικρά τμήματα αποκατάστασης του οδοστρώματος τις Δ.Ε Απ. Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος και λόγω χειμερινών καιρικών συνθηκών (πού χαμηλές θερμοκρασίες, χιόνια, παγετός) με αποτέλεσμα να μην επαρκεί η αρχική προθεσμία.

Με την υπ' αριθ. 60/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παραπάνω παράταση των εργασιών έως 27 -04-2017.

Με την υπ' αριθ. πρωτ.11927/7-04-2017 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζήτησε 3^η παράταση των εργασιών του έργου , λόγω βροχοπτώσεων και χαμηλών θερμοκρασιών.

Με την υπ' αριθ. 244/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παραπάνω παράταση των εργασιών έως 27 -07-2017.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 26708/27-07-2017 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζήτησε 4^η παράταση των εργασιών του έργου , προκειμένου να συνταχθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ και οι τελικές επιμετρήσεις του έργου.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ.8 του Άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 δύο (2) μηνών δηλ. μέχρι την 27-09-2017 για τη σύνταξη του 1^{ου} ΑΠΕ και των τελικών επιμετρήσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα **60 ημερών**, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 27-09-2017 λόγω σύνταξης του 1^{ου} ΑΠΕ και των τελικών επιμετρήσεων.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρ. Αντιπρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου;

Μέλη: Ναι

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος, Π.Παπαδίνα, Γ.Γουλτίδης, Μ.Σουμελίδης.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 22-8-2017 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου.
- 2.- Την υπ' αριθ. 6/2016 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών.
- 3.- Την υπ' αριθ. 219/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- 4.- Τις υπ' αριθ. 602/2016, 60 και 244/2017 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 5.- Την από 27-6-2016 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.
- 6.- Την από 27-7-2017 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
- 7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 8.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος» κατά εξήντα (60) ημέρες, δηλαδή έως τις 27/9/2017.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **511 / 2017**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]