

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **15/2017** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **512/2017**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση γενικής παράτασης της προθεσμίας
περαίωσης του έργου «Ανάδειξη οικισμού
Σελίου».

Σήμερα **28 Αυγούστου** του έτους **2017** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **24-8-2017** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **32** μέλη:

ΠαρόντεςΑπόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6) Α. Σιδηρόπουλος, 7) Δ. Κουλουριώτης, 8) Θ. Κορωνάς, 9) Σ. Διαμάντης, 10) Γ. Σοφιανίδης, 11) Ν. Μουσιάδης, 12) Β. Λυκοστράτης, 13) Γ. Κάκαρης, 14) Μ. Παπαϊωάννου, 15) Σ. Ασλάνογλου, 16) Γ. Ορφανίδης, 17) Ε. Ιακωβίδου, 18) Α. Σιακαβάρας, 19) Θ. Τέτος, 20) Κ. Καραπαναγιωτίδης, 21) Ι. Κυρατλίδης, 22) Μ. Σουμελίδης, 23) Ν. Τσιαμήτρος, 24) Ζ. Πατσίκας, 25) Α. Καγκελίδης, 26) Γ. Γουλτίδης, 27) Ι. Παπαγιάννης, 28) Π. Παπαδίνα, 29) Α. Αποστολόπουλος, 30) Α. Μαρκούλης, 31) Σ. Στουγιάννος, 32) Γ. Μελιόπουλος.	Δ. Τραπεζανλής, Π. Τσαπαρόπουλος, Ι. Χειμώνας, Λ. Ακριβόπουλος, Χ. Γαϊτάνου, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Η. Τσιφλίδης, Σ. Ελευθεριάδου, Ν. Μπέκης
---	--

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ι. Καραγιάννης, Ε. Εμμανουηλίδης, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Ι. Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε. Μοτσιοπούλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Κάκαρης, Α. Αποστολόπουλος, Α. Καγκελίδης, Ν. Μουσιάδης, Ζ. Πατσίκας, Σ. Στουγιάννος, Ι. Παπαγιάννης, Β. Παπαδόπουλος.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 487/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Γουλτίδης και προσήλθε ο κ. Β. Παπαδόπουλος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 489/2017 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Στουγιάννος, Γ. Γουλτίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 490/2017 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Καραπαναγιωτίδης, Β. Λυκοστράτης, Ν. Τσιαμήτρος και προσήλθε ο κ. Ζ. Πατσίκας.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 492/2017 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Κυρατλίδης, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Ορφανίδης και προσήλθε ο κ. Β. Λυκοστράτης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 493/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Μελιόπουλος.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος, εισηγούμενος το 24^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 23-8-2017 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 62/2014 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β. και με την υπ' αριθμόν 14/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 30-12-2014, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του υπ' όψη έργου, και ανατέθηκε αυτό στην Εργοληπτική επιχείρηση **ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΑΤΕ** με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά της (τεκμαρτή έκπτωση 53,14%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της συγκεκριμένης διακήρυξης.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **13-5-2015** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του Σελίου, δηλαδή η πλατεία της εισόδου στο χωριό και της ευρύτερης περιοχής μέχρι την πρώτη διασταύρωση. Η μελέτη αφορά τον σχεδιασμό της εισόδου του οικισμού του Σελίου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της περιοχής.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 13-5-2015, χρόνο κατασκευής διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες και ημερομηνία περαίωσης την 13-2-2016.

Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ' αριθμόν 677/2015 απόφαση του ενέκρινε την παράταση της 3^{ης} τμηματικής προθεσμίας κατά (24) είκοσι τέσσερις ημέρες χωρίς την μεταβολή του συνολικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του έργου.

Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ' αριθμόν 163/2016 απόφαση του ενέκρινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά (64) εξήντα τέσσερις ημέρες και έως 17-4-2016 με αναθεώρηση μετά από την υπ' αριθμ. 3242/25-1-2016 εμπρόθεσμη αίτησή του.

Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ' αριθμόν 211/2016 απόφαση του ενέκρινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά (60) εξήντα ημέρες και έως 17-6-2016 με αναθεώρηση μετά από την υπ' αριθμ. 12508/8-4-2016 εμπρόθεσμη αίτησή του.

Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ' αριθμόν 340/2016 απόφαση του ενέκρινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά (44) σαράντα τέσσερις ημέρες και έως 31-7-2016 με αναθεώρηση μετά από την υπ' αριθμ. 19955/8-6-2016 εμπρόθεσμη αίτησή του.

Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ' αριθμόν 449/2016 απόφαση του ενέκρινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά (3) τρεις μήνες και έως 31-10-2016 τους δύο μήνες χωρίς αναθεώρηση και τον ένα μήνα με αναθεώρηση μετά από την υπ' αριθμ. 27659/26-7-2016 εμπρόθεσμη αίτησή του.

Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ' αριθμόν 600/2016 απόφαση του ενέκρινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά (2) δύο μήνες και έως 31-12-2016 χωρίς αναθεώρηση μετά από την υπ' αριθμ. 9879/19-10-2016 εμπρόθεσμη αίτησή του.

Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ' αριθμόν 58/2017 απόφαση του ενέκρινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά (2) δύο μήνες και έως 28-2-2017 χωρίς αναθεώρηση μετά από την υπ' αριθμ. 47367/15-12-2016 εμπρόθεσμη αίτησή του.

Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ' αριθμόν 246/2017 απόφαση του ενέκρινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά (5) πέντε μήνες και έως 31-7-2017 χωρίς αναθεώρηση για την εκτέλεση την υπολειπόμενων εργασιών και με αναθεώρηση για την εκτέλεση των εργασιών που συμπεριλαμβάνονται στον ο ΑΠΕ και στο 1^ο ΠΚΤΜΝΕ μετά από την υπ' αριθμ. 4637/10-2-2017 εμπρόθεσμη αίτησή του.

Το έργο του θέματος με την υπ' αριθμόν 4895/1-7-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων μεταφέρθηκε από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 που έληξε, στο Μέτρο 7 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020(ΠΑΑ2014-2020).

Ο 1ος ΑΠΕ που περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων και νέες εργασίες απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου, υποβλήθηκε στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020» με τον υπ' αριθμόν 10627/28-3-2017 διαβιβαστικό της Τεχνικής Υπηρεσίας και με την υπ' αριθμόν 3285/31-3-2017 απόφαση της Ε.Υ Εφαρμογής του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη

της Ελλάδας 2014-2020» έχει αποσταλεί η προέγκριση της 1^{ης} Νομικής Δέσμευσης (Προέγκριση 1^{ου} ΑΠΕ) .

Ο προαναφερόμενος 1^{ος} Α.Π.Ε έλαβε θετική γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (την 3η συνεδρίαση στις 7 Απριλίου του έτους 2017) και εγκρίθηκε από το Δ.Σ Βέροιας σε την 251/2017 απόφασή του.

Με την υπ' αριθμ. 25074/13-7-2017 εμπρόθεσμη αίτησή του που επισυνάπτεται μαζί με τα κλιματολογικά δεδομένα, ο ανάδοχος ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΑΤΕ ζητά την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά (3) τρεις μήνες λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων και καθυστέρησης αποπληρωμής της 7^{ης} πιστοποίησης .

Η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα για παράταση τριών μηνών και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί η αιτούμενη παράταση για την περαίωση των υπολειπόμενων εργασιών **για το συμφέρον του έργου**, σύμφωνα με την παρ.8α του Άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, και προτείνει να δοθεί παράταση τριών (3) μηνών αλλά χωρίς αναθεώρηση, λόγω του ότι θεωρούμε ότι υπήρχε η δυνατότητα από τον ανάδοχο να επισπευστούν οι εργασίες ώστε να είχε περαιωθεί εμπρόθεσμα το έργο, πλην όμως δεν υλοποιήθηκε αυτή η δυνατότητα.

Ακόμη υπάρχει και η θετική διατύπωση γνώμης (8673/10-08-2017) του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων-Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α. 2014-2020 - ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ-Περιφ. Γραφείο κεντρικής Μακεδονίας η οποία επισυνάπτεται.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών χωρίς αναθεώρηση δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 31-10-2017.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρ.Αντιπρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου;

Μέλη: Ναι

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος, Π.Παπαδίνα, Γ.Γουλτίδης, Ζ.Πατσίκας, Μ.Σουμελίδης.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 23-8-2017 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου.
- 2.- Την υπ' αριθ. 62/2014 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών.
- 3.- Την υπ' αριθ. 14/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- 4.- Τις υπ' αριθ. 677/2015, 163, 211, 340, 449, 600/2016 και 58, 246/2017 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 5.- Την από 13-5-2015 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.
- 6.- Την από 13-7-2017 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
- 7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 8.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, χωρίς αναθεώρηση, του έργου «Ανάδειξη οικισμού Σελίου» κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως τις 31/10/2017.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **512 / 2017**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]