

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **16/2017** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **536/2017**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση γενικής παράτασης της προθεσμίας
περαίωσης του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου
Βέροιας».

Σήμερα **11 Σεπτεμβρίου** του έτους **2017** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **7-9-2017** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **29** μέλη:

Παρόντες	Απόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Χ. Κούτρας, 3) Τ. Χατζηαθανασίου, 4) Β. Παπαδόπουλος, 5) Α. Σιδηρόπουλος, 6) Δ. Κουλουριώτης, 7) Δ. Τραπεζανλής, 8) Θ. Κορωνάς, 9) Σ. Διαμάντης, 10) Γ. Σοφινίδης, 11) Ν. Μουσιάδης, 12) Π. Τσαπαρόπουλος, 13) Γ. Κάκαρης, 14) Μ. Παπαϊωάννου, 15) Λ. Ακριβόπουλος, 16) Σ. Ασλάνογλου, 17) Γ. Ορφανίδης, 18) Χ. Γαϊτάνου, 19) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 20) Α. Σιακαβάρας, 21) Μ. Σουμελίδης, 22) Ν. Τσιαμήτρος, 23) Ζ. Πατσίκας, 24) Ι. Παπαγιάννης, 25) Ν. Μπέκης, 26) Π. Παπαδίνα, 27) Α. Αποστολόπουλος, 28) Α. Μαρκούλης, 29) Γ. Μελιόπουλος.	Θ. Αγγελίνας, Β. Λυκοστράτης, Ι. Χειμώνας, Ε. Ιακωβίδου, Θ. Τέτος, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Ι. Κυρατλίδης, Α. Καγκελίδης, Γ. Γουλτίδης, Η. Τσιφλίδης, Σ. Ελευθεριάδου, Σ. Στουγιάννος,

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Κεχαΐδης, Ε. Εμμανουηλίδης, Ι. Σιδηρόπουλος

**Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων**

Ε. Γκόγκα, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Η. Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Ι. Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Ν. Αγγέλου, Ε. Μοτσιοπούλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Γ. Μελιόπουλος, Α. Μαρκούλης, Ν. Μουσιάδης, Ζ. Πατσίκας, Ι. Παπαγιάννης, Γ. Κάκαρης, Α. Αποστολόπουλος και προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Χ. Γαϊτάνου.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 533/2017 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Αποστολόπουλος
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 534/2017 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μαυροκεφαλίδης, Δ. Κουλουριώτης και προσήλθε ο κ. Ν. Μουσιάδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 535/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 536/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Αποστολόπουλος
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 544/2017 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Αποστολόπουλος
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 561/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Αποστολόπουλος και προσήλθε ο κ. Γ. Κάκαρης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 562/2017 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Αποστολόπουλος
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 563/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Αποστολόπουλος

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 4-9-2017 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 39/2016 μελέτη του Τ.Υ.Ε.Ε. και της 162/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **29-05-2017** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και της ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 29-05-2017, χρόνο κατασκευής 120 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 26-09-2017.

Με την αρ. πρ. 21018/14.06.2017 απόφαση Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ορίστηκε η τριμελής επιτροπή παραλαβής αφανών εργασιών μετά από κλήρωση.

Δύο από τα τρία μέλη της επιτροπής προσέφυγαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης εναντίον της απόφασης ορισμού επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών.

Με τις αποφάσεις με αρ. πρ. 26883 και 26885/28.07.2017 του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης έγιναν αποδεχτές οι προσφυγές των δύο μελών της επιτροπής αφανών εργασιών.

Με την αρ. πρ. 26883, 26885/02.08.2017 απόφαση Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ορίστηκε εκ' νέου η τριμελής επιτροπή παραλαβής αφανών εργασιών.

Μετά από τα παραπάνω οι εργασίες κατασκευής του έργου ξεκίνησαν περίπου στα μέσα του μήνα Αυγούστου. Ο χρόνος που υπολείπεται (ένας μήνας περίπου) δεν αρκεί για την εκτέλεση του έργου και την σύνταξη - τακτοποίηση όλων των σχετικών εγγράφων (Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών με σχετικές εγκρίσεις κλπ.).

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Με την υπ' αρ. πρ. 30426/31-08-2017 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζητά την παράταση των εργασιών του έργου το αντίστοιχο χρονικό διάστημα της όλης καθυστέρησης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου και η σύνταξη - τακτοποίηση όλων των σχετικών εγγράφων προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εργασιών.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ.8 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση δύο (2) μηνών δηλαδή μέχρι την 25-11-2017 με αναθεώρηση.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα **60 ημερών**, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 25-11-2017 με αναθεώρηση.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Αποστολόπουλος: Για ποιον λόγο έγινε η προσφυγή των δύο μελών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης; Γιατί έγιναν δεκτές οι προσφυγές τους;

Σιδηρόπουλος: Τα μέλη της επιτροπής δεν ήταν από την ίδια διεύθυνση και στηριζόμενοι στη νομολογία προσέφυγαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία και τους δικαίωσε.

Γι' αυτόν τον λόγο ορίστηκαν νέα μέλη στην επιτροπή από υπαλλήλους της αρμόδιας διεύθυνσης και προχωρούμε κανονικά στην υλοποίηση του έργου.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 4-9-2017 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου.
- 2.- Την υπ' αριθ. 39/2016 μελέτη του Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων.
- 3.- Την υπ' αριθ. 162/2017 απόφαση της Ο.Ε.
- 4.- Την από 29-5-2017 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.
- 5.- Την από 31-8-2017 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
- 6.- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

[illegible]