

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **16/2017** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **541/2017**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση γενικής παράτασης της προθεσμίας
περαίωσης του έργου «Αγροτική οδοποιία
Ριζωμάτων».

Σήμερα **11 Σεπτεμβρίου** του έτους **2017** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **7-9-2017** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **29** μέλη:

ΠαρόντεςΑπόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Χ. Κούτρας, 3) Τ. Χατζηαθανασίου, 4) Β. Παπαδόπουλος, 5) Α. Σιδηρόπουλος, 6) Δ. Κουλουριώτης, 7) Δ. Τραπεζανλής, 8) Θ. Κορωνάς, 9) Σ. Διαμάντης, 10) Γ. Σοφινίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης, 12) Π. Τσαπαρόπουλος, 13) Γ. Κάκαρης, 14) Μ. Παπαϊωάννου, 15) Λ. Ακριβόπουλος, 16) Σ. Ασλάνογλου, 17) Γ. Ορφανίδης, 18) Χ. Γαϊτάνου, 19) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 20) Α. Σιακαβάρας, 21) Μ. Σουμελίδης, 22) Ν. Τσιαμήτρος, 23) Ζ. Πατσίκας, 24) Ι. Παπαγιάννης, 25) Ν. Μπέκης, 26) Π. Παπαδίνα, 27) Α. Αποστολόπουλος, 28) Α. Μαρκούλης, 29) Γ. Μελιόπουλος.	Θ. Αγγελίνας, Β. Λυκοστράτης, Ι. Χειμώνας, Ε. Ιακωβίδου, Θ. Τέτος, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Ι. Κυρατλίδης, Α. Καγκελίδης, Γ. Γουλτίδης, Η. Τσιφλίδης, Σ. Ελευθεριάδου, Σ. Στουγιάννος,
---	--

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Κεχαΐδης, Ε. Εμμανουηλίδης, Ι. Σιδηρόπουλος

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Η. Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Ι. Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Ν. Αγγέλου, Ε. Μοτσιοπούλου, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Γ. Μελιόπουλος, Α. Μαρκούλης, Ν. Μωυσιάδης, Ζ. Πατσίκας, Ι. Παπαγιάννης, Γ. Κάκαρης, Α. Αποστολόπουλος και προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Χ. Γαϊτάνου.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 533/2017 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Αποστολόπουλος
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 534/2017 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μαυροκεφαλίδης, Δ. Κουλουριώτης και προσήλθε ο κ. Ν. Μωυσιάδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 535/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 536/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Αποστολόπουλος
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 544/2017 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Αποστολόπουλος
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 561/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Αποστολόπουλος και προσήλθε ο κ. Γ. Κάκαρης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 562/2017 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Αποστολόπουλος
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 563/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Αποστολόπουλος

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 4-9-2017 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου, που έχει ως εξής:

Το έργο που υλοποιείται σύμφωνα με την 63/2014 μελέτη του Τ.Τ.Σ.Ε., με την υπ'αριθ.446/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αρχικά ανατέθηκε η κατασκευή του έργου στην εταιρεία ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΠΕ .

Επειδή παρήλθε το απαραίτητο χρονικό διάστημα, που προβλέπεται από την νομοθεσία, (χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών) χωρίς να γίνει έναρξη εργασιών, λόγω μη ορισμού αρχαιολόγου, ο ανάδοχος με από την υπ' αριθ. πρωτ 25131/11-07-2016 αίτηση του ζήτησε τη διάλυση της σύμβασης του ανωτέρω έργου με υπαιτιότητά του φορέα κατασκευής του έργου.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 26299/18-07-2016 απόφαση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών αποφασίστηκε η διάλυση της σύμβασης χωρίς την υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3669/08.

Με την υπ' αριθμ. **418/2016** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκε η ολοκλήρωση του έργου «**ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ**» και αποφασίστηκε η συνέχιση του έργου στον επόμενο κατά σειρά μειοδότη στην εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008

Με την με αριθμό πρωτ 4957/5-7-2016 απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με θέμα «Απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 321 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (Π.Α.Α. 2007 – 2013) μεταφέρθηκε το έργο του θέματος στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Π.Α.Α. 2014 – 2020)».

Με την με αριθμό πρωτ 9991/14-11-2016 απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ εγκρίθηκε η υπογραφή της Σύμβασης αναδόχου – Δήμου για το υποέργο 1 "Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων"

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **14-12-2016** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 14-12-2016, χρόνο κατασκευής 60 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 11-02-2017.

Με την υπ'αριθ. 317/4-01-2017 απόφαση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών έγινε διακοπή εργασιών, διότι η Αρχαιολογική Υπηρεσία δεν είχε ορίσει επόπτη εργασιών.

Με την υπ'αριθ. πρωτ. 7637/6-03-2017 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών έγινε άρση της διακοπής των εργασιών διότι έχουν εκλείψει οι λόγοι της διακοπής (έγινε ορισμός επόπτη εργασιών από την Αρχαιολογία). Κατόπιν αυτού έγινε επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος και το πέρας των εργασιών προσδιορίστηκε στις 13-4-2017.

Έως σήμερα έχει χορηγηθεί μία παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 9366/16-03-2017 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζήτησε την παράταση των εργασιών του έργου, επειδή η σύμβαση υπογράφηκε κατά την χειμερινή περίοδο με συμβατική περίοδο μόλις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες και για το λόγω της καθυστέρησης πρόσληψης επόπτη εργασιών από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.

Με την υπ'αριθ 243/2017 απόφαση του Δ.Σ εγκρίθηκε παράταση των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 120 ημερών δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 11-08-2017.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 23962/5-7-2017 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζητάει την παράταση των εργασιών του έργου έως 11-10-2017 για το λόγω ότι έχει συνταχθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ ο οποίος όμως άργησε να εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων και στη συνέχεια από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Βέροιας.

Με την υπ'αριθ.8672/10-08-2017 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων διατυπώθηκε θετική γνώμη για την έγκριση της 2^{ης} παράτασης εργασιών.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ.8 του Άρθρου 48 του Ν. 3669/2008. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση εξήντα (60) ημερών μέχρι την 11-10-2017 με αναθεώρηση.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα εξήντα **60 ημερών**, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 11-10-2017 με αναθεώρηση .

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 4-9-2017 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου.
- 2.- Την υπ' αριθ. 63/2014 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών.
- 3.- Την υπ' αριθ. 446/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- 4.- Τις υπ' αριθ. 418/2016 και 243/2017 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 5.- Τις με αρ. πρωτ. 4957/5-7-2016, 9991/14-11-2016 και 8672/10-8-2017 αποφάσεις του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
- 6.- Την από 14-12-2016 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.
- 7.- Τις με αρ. πρωτ. 317/4-01-2017 και 7637/6-03-2017 αποφάσεις του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- 8.- Την από 5-7-2017 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
- 9.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων» κατά εξήντα (60) ημέρες, δηλαδή έως τις 11/10/2017.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **541 / 2017**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]