

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **3/2017** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **109/2017**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων».

Σήμερα **20 Φεβρουαρίου** του έτους **2017** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **17:30** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **16-2-2017** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **34** μέλη:

Παρόντες	Απόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Χ. Κούτρας, 3) Τ. Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 5)Α.Σιδηρόπουλος, 6)Δ.Κουλουριώτης, 7)Δ.Τραπεζανλής, 8) Θ. Κορωνάς, 9)Σ.Διαμάντης, 10)Γ.Σοφιανίδης, 11) Ν. Μουσιάδης, 12)Π.Τσαπαρόπουλος, 13) Β.Λυκοστράτης, 14) Γ. Κάκαρης, 15)Μ. Παπαϊωάννου, 16)Α.Ακριβόπουλος, 17)Σ.Ασλάνογλου, 18)Γ.Ορφανίδης, 19)Ε.Ιακωβίδου, 20) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 21)Α.Σιακαβάρας, 22)Θ.Τέτος, 23)Ι.Κυρατλίδης, 24) Μ. Σουμελίδης, 25) Ν. Τσιαμήτρος, 26)Ζ.Πατσίκας, 27) Α. Καγκελίδης, 28)Γ.Γουλτίδης, 29)Η.Τσιφλίδης, 30)Σ.Ελευθεριάδου, 31)Ν.Μπέκης, 32)Π.Παπαδίνα, 33)Α.Αποστολόπουλος, 34)Α.Μαρκούλης.	Θ. Αγγελίνας, Ι.Χειμώνας, Χ.Γαϊτάνου, Κ.Καραπαναγιωτίδης, Ι.Παπαγιάννης, Σ.Στουγιάννος, Γ.Μελιόπουλος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, Ν. Αγγέλου, Ι.Σιδηρόπουλος, Ι.Καραγιάννης

**Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων**

Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε η κ. Ε.Ιακωβίδου

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ.78/2017 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Γουλτίδης, Ν.Μουσιάδης, Ν.Τσιαμήτρος, Γ.Ορφανίδης, Ζ.Πατσίκας

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ.79/2017 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Η.Τσιφλίδης, Χ.Κούτρας και προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Γουλτίδης, Ν.Μουσιάδης

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ.80/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ.Τ.Χατζηαθανασίου

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ.82/2017 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ζ.Πατσίκας, Χ.Κούτρας.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ.85/2017 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ζ.Πατσίκας, Ν.Μπέκης

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ.87/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.Αποστολόπουλος

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ.89/2017 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α.Αποστολόπουλος, Ν.Μπέκης

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ.91/2017 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Σιακαβάρας, Α.Ακριβόπουλος, Ν.Μουσιάδης, Ν.Μαυροκεφαλίδης.

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ.96/2017 απόφασης προσήλθε ο κ.Α.Σιακαβάρας

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 32ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 7-2-2017 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου αγροτικής ανάπτυξης Αθανασίου Σιδηρόπουλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 29/2016 μελέτη του Τ.Τ.Σ.Ε. και της 402/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής του έργου στον Αγαθαγγελίδη Πέτρο Ε.Δ.Ε.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **21-10-2016** μεταξύ του Αντιδημάρχου Αγροτικής Ανάπτυξης και Υπηρεσίας Δόμησης- Περιουσίας και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 21-10-2016, χρόνο κατασκευής 120 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 18-02-2017.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί πάνω από το 50 % του συμβατικού αντικειμένου.

Έπειτα οι εργασίες σταμάτησαν λόγω της αναγκαιότητας για έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών & 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. από το συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας και στη συνέχεια από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βέροιας.

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Με την υπ' αρ. πρωτ. 3475/02-02-2017 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζητά την παράταση των εργασιών του έργου κατά δύο ημερολογιακούς μήνες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών & 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. από το συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας και στη συνέχεια από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βέροιας, για το έργο του θέματος προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εργασιών.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση δύο (2) μηνών δηλαδή μέχρι την 18-04-2017 με αναθεώρηση.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα **60 ημερών**, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 18-04-2017 με αναθεώρηση.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου αγροτικής ανάπτυξης Αθανασίου Σιδηρόπουλου;

Μέλη: Ναι

Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Α.Μαρκούλης.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 7-2-2017 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου αγροτικής ανάπτυξης Αθανασίου Σιδηρόπουλου.
- 2.- Την υπ' αριθ. 29/2016 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών.
- 3.- Την υπ' αριθ. 402/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- 4.- Την από 21-10-2016 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.
- 5.- Την από 2-2-2017 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
- 6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 7.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων» κατά εξήντα (60) ημέρες, δηλαδή έως τις 18/4/2017.

[illegible]