

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 6/2017 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 192/2017

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας».

Σήμερα **5 Απριλίου** του έτους **2017** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **31-3-2017** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **33** μέλη:

Παρόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Β. Παπαδόπουλος, 5) Α. Σιδηρόπουλος, 6) Δ. Κουλουριώτης, 7) Δ. Τραπεζανλής, 8) Θ. Κορωνάς, 9) Σ. Διαμάντης, 10) Γ. Σοφιανίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης, 12) Π. Τσαπαρόπουλος, 13) Β. Λυκοστράτης, 14) Γ. Κάκαρης, 15) Μ. Παπαϊωάννου, 16) Ι. Χειμώνας, 17) Λ. Ακριβόπουλος, 18) Σ. Ασλάνογλου, 19) Γ. Ορφανίδης, 20) Ε. Ιακωβίδου, 21) Χ. Γαϊτάνου, 22) Α. Σιακαβάρας, 23) Θ. Τέτος, 24) Κ. Καραπαναγιωτίδης, 25) Μ. Σουμελίδης, 26) Ν. Τσιαμήτρος, 27) Ζ. Πατσίκας, 28) Γ. Γουλτίδης, 29) Ι. Παπαγιάννης, 30) Η. Τσιφλίδης, 31) Σ. Ελευθεριάδου, 32) Π. Παπαδίνης, 33) Α. Αποστολόπουλος

Απόντες

Τ. Χατζηαθανασίου, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Ι. Κυρατλίδης, Α. Καγκελίδης, Ν. Μπέκης, Α. Μαρκούλης, Σ. Στουγιάννος, Γ. Μελιόπουλος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Αγγέλου, Γ. Λιλιόπουλος, Ι. Σιδηρόπουλος, Ι. Καραγιάννης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε. Μοτσιοπούλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε ο κ. Η. Τσιφλίδης

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 166/2017 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ζ. Πατσίκας, Γ. Γουλτίδης, Ν. Τσιαμήτρος

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 167/2017 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γαϊτάνου, Η. Τσιφλίδης και προσήλθε ο κ. Γ. Γουλτίδης

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 168/2017 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Παπαγιάννης, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Ν. Μωυσιάδης, Σ. Ελευθεριάδου και προσήλθε ο κ. Ζ. Πατσίκας

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 170/2017 απόφασης προσήλθε η κ. Σ. Ελευθεριάδου

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 171/2017 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Κάκαρης, Γ. Ορφανίδης

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 172/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 182/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ζ. Πατσίκας

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 187/2017 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Γουλτίδης, Θ. Αγγελίνας

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 192/2017 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Π. Τσαπαρόπουλος, Γ. Γουλτίδης

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 202/2017 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Κουλουριώτης, Ι. Χειμώνας και προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 26^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 29-3-2017 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 9/2016 μελέτη του Τ.Τ.Σ.Ε. και της 264/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής του έργου στον Μιχαήλ Μπαντή του Αθανασίου Ε.Δ.Ε.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **16-6-2016** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 16-6-2016, χρόνο κατασκευής 120 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 16-10-2016.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί μέρος του έργου, για την αποκατάσταση φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος σε διάσπαρτα σημεία της Δ.Ε Βέροιας.

Έως σήμερα έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 16-04-2017.

Με την υπ' αριθμ. 38084/10-10-2016 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζήτησε την παράταση των εργασιών του έργου, λόγω βροχοπτώσεων και για το λόγο ότι το αντικείμενο των εργασιών ήταν πολυδιάσπαρτο με αποτέλεσμα να μην επαρκεί η αρχική προθεσμία.

Με την υπ' αριθ. 601/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παραπάνω παράταση των εργασιών έως 16-01-2017.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 497/9-01-2017 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζήτησε 2^η παράταση των εργασιών του έργου, λόγω χειμερινών καιρικών συνθηκών χιονόπτωσης, χαμηλές θερμοκρασίες, παγετός).

Με την υπ' αριθ. 59/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παραπάνω παράταση των εργασιών έως 16-04-2017.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 8389/10-03-2017 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζητά 3^η παράταση των εργασιών του έργου, λόγω χειμερινών καιρικών συνθηκών (χαμηλές θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις).

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ.8 του Άρθρου 48 του Ν. 3669/2008. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση τεσσάρων (4) μηνών δηλαδή μέχρι την 16-08-2017 με αναθεώρηση, λόγω χειμερινών καιρικών συνθηκών (χαμηλές θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις).

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα **120 ημερών**, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 16-08-2017 με αναθεώρηση, λόγω χειμερινών καιρικών συνθηκών (χαμηλές θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις)

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 29-3-2017 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου οικονομικών Στυλιανού Ασλάνογλου.
- 2.- Την υπ' αριθ. 9/2016 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών.
- 3.- Την υπ' αριθ. 264/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- 4.- Τις υπ' αριθ. 601/2016 και 59/2017 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 5.- Την από 16-6-2016 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.
- 6.- Την από 10-3-2017 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
- 7.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας» κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, δηλαδή έως τις 16/8/2017.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **192 / 2017**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]