

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **19/2018** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **648/2018**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου
εμπορικού κέντρου».

Σήμερα **5 Σεπτεμβρίου** του έτους **2018** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **31-8-2018** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **30** μέλη:

Παρόντες	Απόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6) Α. Σιδηρόπουλος, 7) Δ. Κουλουριώτης, 8) Δ. Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, 10) Σ. Διαμάντης, 11) Γ. Σοφιανίδης, 12) Ν. Μουσιιάδης, 13) Π. Τσαπαρόπουλος, 14) Μ. Παπαϊωάννου, 15) Ι. Χειμώνας, 16) Σ. Ασλάνογλου, 17) Ε. Ιακωβίδου, 18) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 19) Α. Σιακαβάρας, 20) Θ. Τέτος, 21) Μ. Σουμελίδης, 22) Ν. Τσιαμήτρος, 23) Α. Καγκελίδης, 24) Γ. Γουλτίδης, 25) Γ. Μιχαηλίδης, 26) Ι. Παπαγιάννης, 27) Η. Τσιφλίδης, 28) Ν. Μπέκης, 29) Α. Αποστολόπουλος, 30) Α. Μαρκούλης	Β. Λυκοστράτης, Γ. Κάκαρης, Λ. Ακριβόπουλος, Γ. Ορφανίδης, Χ. Γαϊτάνου, Ι. Κυρατλίδης, Ζ. Πατσίκας, Σ. Ελευθεριάδου, Π. Παπαδίνα, Σ. Στουγιάννος, Γ. Μελιόπουλος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Κεχαΐδης, Ν. Αγγέλου

**Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων**

Ε. Γκόγκα, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Ι. Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Ι. Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Ε. Μοτσιοπούλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε ο κ. Η. Τσιφλίδης

2) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 638/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Χειμώνας

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 639/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 644/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν. Μαυροκεφαλίδης

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 646/2018 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μουσιιάδης, Δ. Τραπεζανλής, Α. Αποστολόπουλος

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 24-8-2018 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 84/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την υπ' αριθ. 245/2018 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση της υπηρεσίας στην Εταιρεία «ΠΑΣΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις 10-7-2018 μεταξύ της Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 10-7-2018, χρόνο κατασκευής 180 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 10-1-2018.

Μέχρι σήμερα έχει επιστρωθεί με κυβόλιθους η οδός Βικέλα, η οδός Αντωνίου Καμάρα και τμήμα της οδού Τσούπελη ενώ έχει κατασκευαστεί και μέρος των ηλεκτρολογικών εργασιών.

Με την υπ' αριθμ. 22048/14-8-2018 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση των τμηματικών και της συνολικής προθεσμίας του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά δέκα πέντε (15) ημέρες, επειδή :

1. Κατά την καθαίρεση του παλαιού τσιμεντένιου δαπέδου βρέθηκαν ιδιωτικά δίκτυα τηλεπικοινωνιών σε πολύ μικρό βάθος και κρίθηκε αναγκαία η υπογειοποίησή τους σε μεγαλύτερο βάθος για λόγους ασφαλείας.

2. Η υπογειοποίηση έγινε από ιδιωτικό συνεργείο των παρόχων και προκάλεσε καθυστέρηση στο έργο αλλά και αδυναμία προγραμματισμού εργασιών.

3. Έγιναν πολλές εργασίες συντήρησης σε δίκτυα της ΔΕΥΑΒ και του ΟΤΕ με εκτεταμένες εκσκαφές τα οποία επίσης προκάλεσαν αδυναμία εκτέλεσης εργασιών από πλευράς αναδόχου,

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών.

Επειδή οι παραπάνω καθυστερήσεις διαπιστώθηκαν από την υπηρεσία μας, συμφωνούμε με το αίτημα και θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί παράταση.

Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνεται να δοθεί παράταση δέκα πέντε (15) ημερών σε όλες τις ενδεικτικές προθεσμίες καθώς επίσης και στην συνολική, δηλαδή μέχρι την 25-1-2019, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης όλων των ενδεικτικών προθεσμιών και την συνολικής προθεσμίας, για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών για το έργο «**Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου**», δηλαδή :

1. ημερομηνία περαίωσης 25-1-2019, με δικαίωμα με αναθεώρησης
 2. Λήξη 2^{ης} Ε.Π. σε 3 μήνες και 15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
 3. Λήξη 3^{ης} Ε.Π. σε 4 μήνες και 15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
 4. Λήξη 4^{ης} Ε.Π. σε 5 μήνες και 15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
 5. Λήξη 5^{ης} Ε.Π. (συνολικής) σε 6 μήνες και 15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
- Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου;

Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου ψήφισαν εικοσιένα (21) δημοτικοί σύμβουλοι, οι:

Α. Λαζαρίδης, Θ. Αγγελίνας, Χ. Κούτρας, Β. Παπαδόπουλος, Α. Σιδηρόπουλος, Δ. Κουλουριώτης, Θ. Κορωνάς, Σ. Διαμάντης, Γ. Σοφινίδης, Π. Τσαπαρόπουλος, Μ. Παπαϊωάννου, Σ. Ασλάνογλου, Ε. Ιακωβίδου, Α. Σιακαβάρας, Θ. Τέτος, Μ. Σουμελίδης, Α. Καγκελίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Ι. Παπαγιάννης, Η. Τσιφλίδης, Ν. Μπέκης

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ. Γουλτίδης, Α. Μαρκούλης

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 24-8-2018 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου.

2.- Την υπ' αριθ. 84/2017 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών.

- 3.- Την υπ' αριθ. 245/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- 4.- Την από 10-7-2018 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.
- 5.- Την από 14-8-2018 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας
- 6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 7.- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης όλων των ενδεικτικών προθεσμιών και της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου» κατά δεκαπέντε (15) ημέρες, ως εξής:

1. Ημερομηνία περαίωσης 25-1-2019
2. Λήξη 2^{ης} ενδεικτικής προθεσμίας σε 3 μήνες και 15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
3. Λήξη 3^{ης} ενδεικτικής προθεσμίας σε 4 μήνες και 15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
4. Λήξη 4^{ης} ενδεικτικής προθεσμίας σε 5 μήνες και 15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
5. Λήξη 5^{ης} ενδεικτικής προθεσμίας σε 6 μήνες και 15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **648 / 2018**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]