

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το υπ' αριθ. **4/2018** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **145/2018**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Κατασκευή γέφυρας στον Αγ.
Νικόλαο Δοβρά».

Σήμερα **12 Μαρτίου** του έτους **2018** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **8-3-2018** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **32** μέλη:

Παρόντες	Απόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6) Α. Σιδηρόπουλος, 7) Δ. Κουλουριώτης, 8) Δ. Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, 10) Σ. Διαμάντης, 11) Γ. Σοφιανίδης, 12) Ν. Μουσιάδης, 13) Π. Τσαπαρόπουλος, 14) Β. Λυκοστράτης, 15) Μ. Παπαϊωάννου, 16) Λ. Ακριβόπουλος, 17) Σ. Ασλάνογλου, 18) Χ. Γαϊτάνου, 19) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 20) Α. Σιακαβάρας, 21) Θ. Τέτος, 22) Ι. Κυρατλίδης, 23) Μ. Σουμελίδης, 24) Ν. Τσιαμήτρος, 25) Ζ. Πατσίκας, 26) Α. Καγκελίδης, 27) Γ. Γουλτίδης, 28) Η. Τσιφλίδης, 29) Σ. Ελευθεριάδου, 30) Ν. Μπέκης, 31) Α. Αποστολόπουλος, 32) Α. Μαρκούλης.	Γ. Κάκαρης, Ι. Χειμώνας, Γ. Ορφανίδης, Ε. Ιακωβίδου, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Ι. Παπαγιάννης, Π. Παπαδίνα, Σ. Στουγιάννος, Γ. Μελιόπουλος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Χ. Κεχαΐδης, Ι. Σιδηρόπουλος, Ι. Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου, Α. Γκεκόπουλος

**Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων**

Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε. Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ. Δ. Τραπεζανλής

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 117/2018 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Κυρατλίδης, Ν. Τσιαμήτρος και προσήλθαν οι κ.κ. Δ. Τραπεζανλής, Λ. Ακριβόπουλος

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 118/2018 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Τραπεζανλής, Λ. Ακριβόπουλος, Α. Μαρκούλης, Ν. Μπέκης, Σ. Ελευθεριάδου.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 120/2018 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Αποστολόπουλος, Τ. Χατζηαθανασίου και προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Μπέκης, Σ. Ελευθεριάδου, Ν. Τσιαμήτρος

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 122/2018 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Η. Τσιφλίδης, Ζ. Πατσίκας

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 123/2018 απόφασης προσήλθε ο κ. Η. Τσιφλίδης

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 130/2018 απόφασης προσήλθε ο κ. Ζ. Πατσίκας και αποχώρησε ο κ. Μ. Σουμελίδης

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 132/2018 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Αποστολόπουλος

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 133/2018 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Β. Λυκοστράτης, Α. Αποστολόπουλος, Ν. Μουσιάδης

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 135/2018 απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Λυκοστράτης

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 144/2018 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Η. Τσιφλίδης, Χ. Γαϊτάνου, Θ. Αγγελίνας, Σ. Ελευθεριάδου

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 29^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 28-2-2018 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και την υπ' αριθ 496/2017 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση της υπηρεσίας στην Εταιρεία «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Π.Ε.».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις **2-10-2017** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει ημερομηνία έναρξης 2-10-2017, χρόνο κατασκευής 150 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 2-3-2018.

Μέχρι σήμερα έχουν καθαριστεί τα πρηνή του ποταμού, όμως προέκυψαν προβλήματα με δίκτυο ύδρευσης και δίκτυο οπτικών ινών και σε συνδυασμό με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, δεν είναι δυνατή η αποπεράτωση του έργου εντός της συμβατικής προθεσμίας.

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών.

Με την υπ' αριθμ. 3491/31-1-2018 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή γέφυρας στον Αγ. Νικόλαο Δοβρά», για τους παραπάνω λόγους μέχρι την 30/6/2018.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση εκατόν είκοσι (120) ημερών, δηλαδή μέχρι την 30-6-2018, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών για το έργο «**Κατασκευή γέφυρας στον Αγ. Νικόλαο Δοβρά**», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 30-6-2018, με δικαίωμα με αναθεώρησης.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Γουλιτίδης: Πόσα μέτρα είναι αυτή η γέφυρα; Για τι άνοιγμα μιλούμε;

Αγγέλου: Τι συνεπάγεται η παράταση του χρόνου; Φέτος είχαμε πολύ καλό καιρό. Για ποιο λόγο ζητά παράταση ο εργολάβος;

Πατσίκας: Σε ποιο σημείο βρίσκεται το έργο;

Σιδηρόπουλος: Όλα αυτά αναφέρονται στην εισήγηση. Μέχρι σήμερα έχουν καθαριστεί τα πρηνή του ποταμού, όμως προέκυψαν προβλήματα με το δίκτυο ύδρευσης και το δίκτυο οπτικών ινών και σε συνδυασμό με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (εδώ και ενάμισι μήνα ο καιρός δε μας βοηθά), δεν είναι δυνατή η αποπεράτωση του έργου εντός της συμβατικής προθεσμίας.

Δε θυμάμαι ακριβώς τη μελέτη αλλά δεν είναι μεγάλο.

Δεν είχαμε ενημέρωση ούτε από τον ΟΤΕ, αλλά ούτε κι ο πρόεδρος της Τ.Κ. Πατρίδας δεν ανέφερε τίποτε

(Αδύνατη η απομαγνητοφώνηση διότι ο δημοτικός σύμβουλος Α.Καγκελίδης μιλά εκτός μικροφώνου)

Γουλιτίδης: 150 ημέρες είναι η συμβατική υποχρέωση. Η γέφυρα έχει περίπου 10 μέτρα άνοιγμα.

Αυτό που αναφέρουμε ως λόγο για το δίκτυο ύδρευσης και το δίκτυο οπτικών ινών, αυτά έπρεπε να προβλεφθούν από τη μελέτη.

Εγώ δε συμφωνώ και δε θα το ψηφίσω, διότι ήταν υποχρέωση του εργολάβου, για να μάθουμε πλέον σε αυτόν τον Δήμο ότι όταν ξεφεύγει από τη συμβατική υποχρέωση ένας εργολάβος να μην τον δικαιολογούμε.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου;

Υπέρ της εισήγησης του τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου ψήφισαν δεκαοκτώ (18) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Α. Λαζαρίδης, Χ. Κούτρας, Β. Παπαδόπουλος, Α.Σιδηρόπουλος, Δ.Κουλουριώτης, Θ. Κορωνάς, Σ.Διαμάντης, Γ.Σοφιανίδης, Π.Τσαπαρόπουλος, Β.Λυκοστράτης, Μ. Παπαϊωάννου, Σ.Ασλάνογλου, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Α.Σιακαβάρας, Θ.Τέτος, Ν. Τσιαμήτρος, Α. Καγκελίδης, Ν.Μπέκης.

Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Γ.Γουλτίδης.

Αρνητική ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Ζ.Πατσίκας.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 28-2-2018 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου.
- 2.- Την υπ' αριθ. 1/2017 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών.
- 3.- Την υπ' αριθ. 496/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- 4.- Την από 2-10-2017 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.
- 5.- Την από 31-1-2018 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας
- 6.- Ότι μετά την αποχώρηση δημοτικών συμβούλων, η συνεδρίαση του Δ.Σ. συνεχίζεται, λογιζομένης της παρουσίας των δημοτικών συμβούλων πριν την αποχώρησή τους ως προς την ύπαρξη απαρτίας, η δε απόφαση λαμβάνεται με βάση τον αριθμό των μελών που απαιτούνται για την απαρτία (21)
- 7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 8.- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Κατασκευή γέφυρας στον Αγ. Νικόλαο Δοβρά» κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, δηλαδή έως τις 30/6/2018.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **145 / 2018**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]