

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το υπ' αριθ. **16/2019** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **512/2019**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών περαίωσης του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας».

Σήμερα **22 Ιουλίου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **18-7-2019** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **27** μέλη:

Παρόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Α. Σιδηρόπουλος, 4) Δ. Κουλουριώτης, 5) Θ. Κορωνάς, 6) Σ. Διαμάντης, 7) Γ. Σοφιανίδης, 8) Β. Λυκοστράτης, 9) Μ. Παπαϊωάννου, 10) Ι. Χειμώνας, 11) Σ. Ασλάνογλου, 12) Γ. Ορφανίδης, 13) Ε. Ιακωβίδου, 14) Χ. Γαϊτάνου, 15) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 16) Α. Σιακαβάρας, 17) Θ. Τέτος, 18) Θ. Στιόκα, 19) Η. Γραμματικόπουλος, 20) Μ. Σουμελίδης, 21) Ν. Τσιαμήτρος, 22) Γ. Γουλτίδης, 23) Γ. Μιχαηλίδης, 24) Η. Τσιφλίδης, 25) Π. Παπαδίνα, 26) Α. Αποστολόπουλος, 27) Γ. Μελιόπουλος.

Απόντες

Θ. Αγγελίνας, Χ. Κούτρας, Δ. Τραπεζανλής, Ν. Μουσιάδης, Γ. Κάκαρης, Λ. Ακριβόπουλος, Ι. Κυρατλίδης, Ζ. Πατσίκας, Α. Καγκελίδης, Ι. Παπαγιάννης, Σ. Ελευθεριάδου, Ν. Μπέκης, Α. Μαρκούλης, Σ. Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ι. Καραγιάννης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Ι. Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ν. Αγγέλου, Ε. Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε η κ. Ε. Ιακωβίδου και αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Παπαδίνα, Α. Αποστολόπουλος
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 504/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ. Κουλουριώτης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 505/2019 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Π. Παπαδίνα, Α. Αποστολόπουλος
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 514/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Αποστολόπουλος

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο τεχνικών Αθανάσιο Σιδηρόπουλο, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:

Ζητώ από το Δ.Σ. τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας».

Το θέμα κατατίθεται ως κατεπείγον, γιατί έχει λήξει η 1^η κι η 2^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία κι ο ανάδοχος ζητά παράταση των εργασιών για να μην υπάρχει πρόβλημα στην εξέλιξη του έργου.

Πρ.Αντιπρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου;

Μέλη: Ναι.

Στη συνέχεια, αφού δέχθηκε ομόφωνα το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το παραπάνω θέμα ως έκτακτης περίπτωσης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, ο προεδρεύων αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 10-7-2019 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 71/2017 μελέτη του Τ.Υ.Ε.Ε. και της 23/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στον ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟ- Ε.Δ.Ε.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις 24.04.2019 μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 24.04.2019, χρόνο κατασκευής 270 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 24.01.2020.

Επίσης η 1^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία είναι εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης δηλ. έως 24.05.2019.

Η 2^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία είναι εντός 60 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης δηλ. έως 24.06.2019.

Η 3^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία είναι εντός 120 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης δηλ. έως 24.08.2019.

Η 4^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία είναι εντός 150 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης δηλ. έως 24.09.2019.

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Με την αρ. πρ. 13666/06.06.2019 αίτηση ο ανάδοχος ζητά να του χορηγηθεί 1^η παράταση εργασιών της 2^{ης} της 3^{ης} και της 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (με αναθεώρηση) για το έργο του θέματος κατά 20 ημέρες έκαστη δηλαδή μέχρι τις 14.07.2019 για την 2^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία, έως τις 13.09.2019 για την 3^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία και έως τις 14.10.2019 για την 4^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία, χωρίς τροποποίηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Το παρόν αίτημα κρίνεται αναγκαίο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή του έργου (βροχοπτώσεις) αλλά και που αναμένεται να επικρατήσουν το προσεχές διάστημα.

Με την αρ. πρ. 16656/09.07.2019 αίτηση ο ανάδοχος ζητά να του χορηγηθεί 2^η παράταση εργασιών της 2^{ης} της 3^{ης} και της 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (με αναθεώρηση) για το έργο του θέματος κατά 17 ημέρες έκαστη δηλαδή μέχρι τις 31.07.2019 για την 2^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία, έως τις 30.09.2019 για την 3^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία και έως τις 31.10.2019 για την 4^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία, χωρίς τροποποίηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Το παρόν αίτημα κρίνεται αναγκαίο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή του έργου (βροχοπτώσεις) κατά το μήνα Ιούνιο του 2019.

Με το αρ. πρ. 13666,16656/10.07.2019 έγγραφό μας αποστείλαμε το αίτημα του θέματος στην Π.Κ.Μ.- Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας, συμφωνεί με το αίτημα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή του έργου και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί η 1^η και η 2^η

παράταση εργασιών, σύμφωνα με την παρ.8 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, της 2^{ης} της 3^{ης} και της 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (με αναθεώρηση) για το έργο του θέματος κατά 20+17=37 ημέρες έκαστη δηλαδή μέχρι τις 31.07.2019 για την 2^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία, έως τις 30.09.2019 για την 3^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία και έως τις 31.10.2019 για την 4^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία, χωρίς τροποποίηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση της 1^{ης} παράτασης και 2^{ης} παράτασης των εργασιών του έργου του θέματος της 2^{ης} της 3^{ης} και της 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά 37 ημέρες έκαστη συνολικά, δηλαδή μέχρι τις 31.07.2019 για την 2^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία, έως τις 30.09.2019 για την 3^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία και έως τις 31.10.2019 για την 4^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία, με αναθεώρηση.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρ.Αντιπρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου;

Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου ψήφισαν είκοσι πέντε (25) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Α. Λαζαρίδης, Β. Παπαδόπουλος, Α.Σιδηρόπουλος, Θ. Κορωνάς, Σ.Διαμάντης, Γ.Σοφινίδης, Β.Λυκοστράτης, Μ. Παπαϊωάννου, Ι.Χειμώνας, Σ.Ασλάνογλου, Γ.Ορφανίδης, Ε.Ιακωβίδου, Χ. Γαϊτάνου, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Α.Σιακαβάρας, Θ.Τέτος, Θ.Στιόκα, Η.Γραμματικόπουλος, Μ. Σουμελίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Γ.Μιχαηλίδης, Η.Τσιφλίδης, Π.Παπαδίνα, Α.Αποστολόπουλος, Γ.Μελιόπουλος

Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Γ.Γουλτίδης

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 10-7-2019 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου.
- 2.- Την υπ' αριθ. 71/2017 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών.
- 3.- Την υπ' αριθ. 23/2019 απόφαση της Ο.Ε.
- 4.- Τις από 6-6-2019 και 9-7-2019 αιτήσεις παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
- 5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 6.- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006

Αποφασίζει

Α) Ομόφωνα: Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα ως έκτακτης περίπτωσης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Β) Κατά Πλειοψηφία: Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης κατά τριάντα επτά (37) ημέρες της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση: α) της 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, δηλ. έως τις 31/7/2019, β) της 3^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, δηλ. έως τις 30/9/2019 και γ) της 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, δηλ. έως τις 31/10/2019 του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας».

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **512 / 2019**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]