

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **16/2019** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **513/2019**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φυτειάς».

Σήμερα **22 Ιουλίου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **18-7-2019** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **27** μέλη:

Παρόντες	Απόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Α. Σιδηρόπουλος, 4) Δ. Κουλουριώτης, 5) Θ. Κορωνάς, 6) Σ. Διαμάντης, 7) Γ. Σοφιανίδης, 8) Β. Λυκοστράτης, 9) Μ. Παπαϊωάννου, 10) Ι. Χειμώνας, 11) Σ. Ασλάνογλου, 12) Γ. Ορφανίδης, 13) Ε. Ιακωβίδου, 14) Χ. Γαϊτάνου, 15) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 16) Α. Σιακαβάρας, 17) Θ. Τέτος, 18) Θ. Στιόκα, 19) Η. Γραμματικόπουλος, 20) Μ. Σουμελίδης, 21) Ν. Τσιαμήτρος, 22) Γ. Γουλτίδης, 23) Γ. Μιχαηλίδης, 24) Η. Τσιφλίδης, 25) Π. Παπαδίνα, 26) Α. Αποστολόπουλος, 27) Γ. Μελιόπουλος.	Θ. Αγγελίνας, Χ. Κούτρας, Δ. Τραπεζανλής, Ν. Μουσιάδης, Γ. Κάκαρης, Λ. Ακριβόπουλος, Ι. Κυρατλίδης, Ζ. Πατσίκας, Α. Καγκελίδης, Ι. Παπαγιάννης, Σ. Ελευθεριάδου, Ν. Μπέκης, Α. Μαρκούλης, Σ. Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ι. Καραγιάννης

**Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων**

Ε. Γκόγκα, Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Ι. Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ν. Αγγέλου, Ε. Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε η κ. Ε. Ιακωβίδου και αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Παπαδίνα, Α. Αποστολόπουλος
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 504/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ. Κουλουριώτης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 505/2019 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Π. Παπαδίνα, Α. Αποστολόπουλος
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 514/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Αποστολόπουλος

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο τεχνικών Αθανάσιο Σιδηρόπουλο, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:

Ζητώ από το Δ.Σ. τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φυτειάς».

Το θέμα κατατίθεται ως κατεπείγον, γιατί η προθεσμία περαίωσης έληξε στις 19/7/2019 κι ο ανάδοχος ζητά παράταση των εργασιών για να μην υπάρχει πρόβλημα στην εξέλιξη του έργου.

Πρ.Αντιπρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου;

Μέλη: Ναι.

Στη συνέχεια, αφού δέχθηκε ομόφωνα το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το παραπάνω θέμα ως έκτακτης περίπτωσης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, ο προεδρεύων αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 11-7-2019 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 85/2018 μελέτη του Τμήματος Η/Μ Έργων και της 24/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής του έργου στην «ΠΑΣΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις 21-03-2019 μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 21-03-2019, χρόνο κατασκευής 120 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 19-07-2019.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί ένα μεγάλο μέρος του έργου, όπως εκσκαφές, καλωδιώσεις, βάσεις ιστών κλπ.

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 15513/26-06-2019 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζητά την παράταση των εργασιών του έργου, για το λόγο ότι υπάρχει καθυστέρηση στην παραλαβή των υλικών που παρήγγειλε και ότι θα χρειαστεί να συντάξει ΑΠΕ, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί η αρχική προθεσμία.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ.8 του Άρθρου 48 του Ν. 3669/2008. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση εξήντα (60) ημερών δηλαδή μέχρι την 17-09-2019

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 60 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 17-09-2019 με αναθεώρηση .

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρ.Αντιπρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου;

Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου ψήφισαν είκοσι τρεις (23) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Α. Λαζαρίδης, Β. Παπαδόπουλος, Α.Σιδηρόπουλος, Θ. Κορωνάς, Σ.Διαμάντης, Γ.Σοφινίδης, Β.Λυκοστράτης, Μ. Παπαϊωάννου, Ι.Χειμώνας, Σ.Ασλάνογλου, Γ.Ορφανίδης, Ε.Ιακωβίδου, Χ. Γαϊτάνου, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Α.Σιακαβάρας, Θ.Τέτος, Θ.Στιόκα, Η.Γραμματικόπουλος, Ν. Τσιαμήτρος, Γ.Μιχαηλίδης, Η.Τσιφλίδης, Π.Παπαδίνα, Γ.Μελιόπουλος

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ.Γουλτίδης, Μ.Σουμελίδης, Α.Αποστολόπουλος

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 11-7-2019 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου.
- 2.- Την υπ' αριθ. 85/2018 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών.
- 3.- Την υπ' αριθ. 24/2019 απόφαση της Ο.Ε.
- 4.- Την από 26-6-2019 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
- 5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

6.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006

Αποφασίζει

Α) Ομόφωνα: Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα ως έκτακτης περίπτωσης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Β) Κατά Πλειοψηφία: Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φυτειάς» κατά εξήντα (60) ημέρες, δηλαδή έως τις 17/9/2019.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **513 / 2019**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]