

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **17/2019** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **543/2019**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φυτειάς»

Σήμερα **21 Αυγούστου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **16-8-2019** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **29** μέλη:

Παρόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Β. Παπαδόπουλος, 4) Α.Σιδηρόπουλος, 5)Δ.Κουλουριώτης, 6)Θ.Κορωνάς, 7)Σ.Διαμάντης, 8)Γ.Σοφινίδης, 9) Ν. Μουσιάδης, 10)Μ. Παπαϊωάννου, 11)Ι.Χειμώνας, 12)Λ.Ακριβόπουλος, 13)Σ.Ασλάνογλου, 14) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 15)Α.Σιακαβάρας, 16)Θ.Τέτος, 17) Θ.Στιόκα, 18) Η.Γραμματικόπουλος, 19) Μ. Σουμελίδης, 20)Ζ.Πατσίκας, 21) Α. Καγκελίδης, 22)Γ.Γουλτίδης, 23) Γ.Μιχαηλίδης, 24)Σ.Ελευθεριάδου, 25)Π.Παπαδίνα, 26)Α.Αποστολόπουλος, 27)Α.Μαρκούλης, 28)Σ.Στουγιάννος, 29)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες

Χ. Κούτρας, Δ.Τραπεζανλής, Β.Λυκοστράτης, Γ. Κάκαρης, Γ.Ορφανίδης, Ε.Ιακωβίδου, Χ.Γαϊτάνου, Ι.Κυρατλίδης, Ν.Τσιαμήτρος, Ι.Παπαγιάννης, Η.Τσιφλίδης, Ν.Μπέκης

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ι.Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου

**Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων**

Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Ι.Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε ο κ. Θ.Τέτος και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ.Σουμελίδης, Δ.Κουλουριώτης, Π.Παπαδίνα
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 529/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.Καγκελίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 530/2019 απόφασης προσήλθε η κ. Π.Παπαδίνα και αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Χειμώνας, Ζ.Πατσίκας
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 531/2019 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Θ.Αγγελίνας, Π.Παπαδίνα, Γ.Μιχαηλίδης, Α.Αποστολόπουλος
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 534/2019 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Καγκελίδης
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 535/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.Μελιόπουλος
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 536/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Μαυροκεφαλίδης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 538/2019 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ.Μελιόπουλος και αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.Διαμάντης, Σ.Στουγιάννος
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 539/2019 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Σ.Διαμάντης, Σ.Στουγιάννος
10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 545/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Μουσιάδης
11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 546/2019 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.Μουσιάδης
12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 554/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.Γουλτίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο τεχνικών Αθανάσιο Σιδηρόπουλο, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:

Ζητώ από το Δ.Σ. τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φυτειάς».

Το θέμα κατατίθεται ως κατεπείγον, γιατί η προθεσμία περαίωσης λήγει στις 17/9/2019 κι ο ανάδοχος ζητά παράταση των εργασιών για να μην υπάρχει πρόβλημα στην εξέλιξη του έργου.

Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου;

Υπέρ της πρότασης του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου ψήφισαν δεκαεπτά (17) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Α. Λαζαρίδης, Β. Παπαδόπουλος, Α.Σιδηρόπουλος, Θ.Κορωνάς, Σ.Διαμάντης, Γ.Σοφινίδης, Ν. Μωυσιάδης, Μ. Παπαϊωάννου, Λ.Ακριβόπουλος, Σ.Ασλάνογλου, Α.Σιακαβάρας, Θ.Τέτος, Θ.Στιόκα, Η.Γραμματικόπουλος, Α. Καγκελίδης, Σ.Ελευθεριάδου, Γ.Μελιόπουλος

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος, Γ.Γουλτίδης

Στη συνέχεια, αφού δέχθηκε κατά πλειοψηφία το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το παραπάνω θέμα ως έκτακτης περίπτωσης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, ο πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 5-8-2019 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 85/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την υπ' αριθ 24/2019 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση της υπηρεσίας στην Εταιρεία «ΠΑΣΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις **21-3-2019** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 21-3-2018, χρόνο κατασκευής 120 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 19-7-2019.

Με την υπ' αριθμ. 15513/26-6-2019 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζήτησε την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά εξήντα (60) ημέρες, λόγω ανάγκης σύνταξης ΑΠΕ και λόγω καθυστέρησης παραλαβής υλικών.

Με την υπ' αριθμ. 513/2019 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε η παραπάνω παράταση για όλες τις τμηματικές προθεσμίες, με περαίωση την 17-9-2019.

Με την υπ' αριθμ. 18662/1-8-2019 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζήτησε 2η παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά τριάντα (30) ημέρες, δηλ. μέχρι την 17-10-2019, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε.

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και ο φωτισμός λειτουργεί κανονικά.

επειδή:

Η διαδικασία έγκρισης Α.Π.Ε. είναι χρονοβόρα αλλά απαιτείται για την ασφαλιστική κάλυψη του αναδόχου η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση τριάντα (30) ημερών, δηλαδή μέχρι την 17-10-2019, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών για το έργο «**Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φυτειάς**», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 17-10-2019, με δικαίωμα με αναθεώρησης.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου;

Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου ψήφισαν δεκαέξι (16) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Α. Λαζαρίδης, Β. Παπαδόπουλος, Α.Σιδηρόπουλος, Θ.Κορωνάς,

Σ.Διαμάντης, Γ.Σοφινίδης, Ν. Μωυσιάδης, Μ. Παπαϊωάννου, Λ.Ακριβόπουλος, Σ.Ασλάνογλου, Α.Σιακαβάρας, Θ.Τέτος, Θ.Στιόκα, Η.Γραμματικόπουλος, Α. Καγκελίδης, Σ.Ελευθεριάδου
 Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ.Μελιόπουλος, Γ.Γουλτίδης
 Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος
 Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 5-8-2019 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου.
- 2.- Την υπ' αριθ. 85/2018 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών.
- 3.- Την υπ' αριθ. 24/2019 απόφαση της Ο.Ε.
- 4.- Την υπ' αριθ. 513/2019 απόφαση του Δ.Σ.
- 5.- Την από 1-8-2019 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας
- 6.- Ότι μετά την αποχώρηση δημοτικών συμβούλων, η συνεδρίαση του Δ.Σ. συνεχίζεται, λογιζομένης της παρουσίας των δημοτικών συμβούλων πριν την αποχώρησή τους ως προς την ύπαρξη απαρτίας, η δε απόφαση λαμβάνεται με βάση τον αριθμό των μελών που απαιτούνται για την απαρτία (21)
- 7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 8.- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα ως έκτακτης περίπτωσης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Β) Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φυτειάς» κατά τριάντα (30) ημέρες, δηλαδή έως τις 17/10/2019.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **543 / 2019**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]