



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. 11/2023 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **90/2023**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 16ου
Δημοτικού Σχολείου Βέροιας»

Σήμερα **22 Φεβρουαρίου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **17-2-2023** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **32** μέλη:

Παρόντες	Απόντες
1) Η.Τσιφλίδης, 2) Β.Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6) Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Β.Λυκοστράτης, 9) Κ.Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11) Α.Λαζαρίδης, 12) Α.Σιδηρόπουλος, 13) Α.Δέλλας, 14) Λ.Ασλανίδης, 15) Μ.Τζαφερόπουλος, 16) Γ.Μπατσαρά, 17) Ε.Κελεσιδης, 18) Κ.Βασιλειάδης, 19) Κ.Παλουκίδης, 20) Δ.Πυρινός, 21) Χ.Τσιούντας, 22) Ν.Λαζόπουλος, 23) Π.Παυλίδης, 24) Γ.Γουλτίδης, 25) Γ.Μιχαηλίδης, 26) Β.Στεφανόπουλος, 27) Κ.Θεοδωρίδης, 28) Δ.Τσανακτσίδης, 29) Δ.Ράλλη, 30) Χ.Τσολακίδης 31) Γ.Μελιόπουλος, 32) Ι.Τσαναξίδης.	Σ.Τζήμα, Μ.Σουμελίδης, Ν.Αγγέλου, Χ.Κελεσιδης, Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Σ.Στουγιάννος, Π.Μουχτάρη, Γ.Δεμερτζίδης

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Γ.Τσιλογιάννης, Σ.Παπά, Η.Καραμήτσος

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Σ.Κωτσιαντής, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφινίδης, Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές,

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Θ.Θεοδωρίδης, Δ.Τσανακτσίδης

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 59/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.Γουλτίδης

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 60/2023 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι.Τσαναξίδης

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 61/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Χ.Τσολακίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 27-1-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

Ανάδοχος: Κ/Ξ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ Σ.Γ.-ΓΚΑΝΑΣ Ε.Κ.

Συμβ. Δαπάνη: 260.527,56 +62.526,61 € για Φ.Π.Α.= 323.054,17€

Η πίστωση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. με κωδικό έργου στον Δήμο Βέροιας Κ.Α.64.7331.004

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 48,72%

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Τζωρτζίνης Ευστάθιος Πολιτικός Μηχ/κός

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθμό 288/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που κατακύρωσε την εκτέλεση του έργου στο όνομα της «Κ/Ξ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ Σ.Γ.-ΓΚΑΝΑΣ Ε.Κ.» & του υπ' αριθ. πρωτ. 33586/29.10.2021 Εργολαβικού Συμφωνητικού (Σύμβαση) και των λοιπών συμβατικών τευχών του έργου του θέματος. Το έργο σύμφωνα με τη αρχική σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 29.10.2021, χρόνο κατασκευής 360 ημέρες δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 24.10.2023.

Κατόπιν εμπρόθεσμου αιτήματος του αναδόχου (23.09.2022), σύμφωνα με το ΦΕΚ 109/6-06-2022, άρθρο 153, καθώς και την Εγκύκλιο 294537/25.09.2022 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και το άρθρο 147 του ν. 4412/2016, ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα επιμήκυνσης του συμβατικού χρόνου κατά έξι μήνες, το οποίο από την υποβολή του καθίσταται δεσμευτικό για την αναθέτουσα αρχή.

Με την αιτούμενη επιμήκυνση το εγκεκριμένο με την αρ.πρωτ.42604/14-12-2021 απόφαση της Δ/σας Υπηρεσίας χρονοδιάγραμμα τροποποιείται και ολοκληρώνεται στις 24-4-2023.

Μετά από τα παραπάνω, και σύμφωνα με τα άρθρο 147 του Ν.4412/16 και την εμπρόθεσμη υποβολή του αιτήματος και το γεγονός ότι αφορά σε σύμβαση που έχει ανατεθεί έως την 06-6-2022,

Παρακαλείται

το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βέροιας να αποδεχτεί τη χορήγηση επιμήκυνσης χωρίς αναθεώρηση των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 6 μηνών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 24.04.2023, καθώς από την υποβολή της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη;

Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ.Μελιόπουλος, Ι.Τσαναζίδης

Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη ψήφισαν όλοι οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 27-1-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη.
- 2.- Την υπ' αριθ.288/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- 3.- Την με αρ. πρωτ. 33586/29-10-2021 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας
- 4.- Την με αρ. πρωτ 394537/25-9-2022 εγκύκλιο του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών
- 5.- Την από 23-9-2022 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
- 6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 7.- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4412/2016, του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, χωρίς αναθεώρηση, του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 16^{ου} Δημοτικού Σχολείου Βέροιας», κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή έως τις 24-4-2023.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **90/2023**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]