



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 11/2023 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **96/2023**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης των τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Μελέτη κατασκευής φράγματος στη θέση Βράνα-Πέτρα Κοινότητας Τριλόφου Δήμου Βέροιας»

Σήμερα **22 Φεβρουαρίου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **17-2-2023** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **32** μέλη:

Παρόντες

1) Η.Τσιφλίδης, 2) Β.Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6) Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Β.Λυκοστράτης, 9) Κ.Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11) Α.Λαζαρίδης, 12) Α.Σιδηρόπουλος, 13) Α.Δέλλας, 14) Λ.Ασλανίδης, 15) Μ.Τζαφερόπουλος, 16) Γ.Μπατσαρά, 17) Ε.Κελεσίδης, 18) Κ.Βασιλειάδης, 19) Κ.Παλουκίδης, 20) Δ.Πυρινός, 21) Χ.Τσιούντας, 22) Ν.Λαζόπουλος, 23) Π.Παυλίδης, 24) Γ.Γουλτίδης, 25) Γ.Μιχαηλίδης, 26) Β.Στεφανόπουλος, 27) Κ.Θεοδωρίδης, 28) Δ.Τσανακτισίδης, 29) Δ.Ράλλη, 30) Χ.Τσολακίδης, 31) Γ.Μελιόπουλος, 32) Ι.Τσαναξίδης.

Απόντες

Σ.Τζήμα, Μ.Σουμελίδης, Ν.Αγγέλου, Χ.Κελεσίδης, Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Σ.Στουγιάννος, Π.Μουχτάρη, Γ.Δεμερτζίδης

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Γ.Τσιλογιάννης, Σ.Παπά, Η.Καραμήτσος

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Σ.Κωτσιαντής, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφινίδης, Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές,

- Σημείωση:** 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Θ.Θεοδωρίδης, Δ.Τσανακτισίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 59/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.Γουλτίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 60/2023 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι.Τσαναξίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 61/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Χ.Τσολακίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 32ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 31-1-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθ. 236/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης του θέματος στην ανάδοχο σύμπραξη μελετητών: (α) Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. με δ. τ. GK CONSULTANTS, (β) ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε., (γ) Ι. ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε., (δ) TEAM M-H ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. TEAM M-H Α.Ε., (ε) ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (στ) ΕΛΑΦΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (ζ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΟΛΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, (η) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ-ΑΧΙΛΛΕΑ και (θ) ΟΜΙΚΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε.».

Η Σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης υπογράφηκε την 30.08.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011165701) με συμβατικό, συνολικό, χρόνο περαίωσης δεκατέσσερις (14) μήνες, ήτοι μέχρι και την 31.10.2023.

Η σύμβαση του θεματός αφορά την σύνταξη μελετών που απαιτούνται αναφορικά με τα εξής έργα: (1) κατασκευή χωμάτινου φράγματος για την άρδευση κτηματικών εκτάσεων του Δ. Βέροιας επί του ρέματος «Κολιμπάκος» στη θέση Βράνα-Πέτρα, περίπου 1,5km δυτικά του οικισμού Τριλόφου της Δ.Ε. Δοβρά του Δ. Βέροιας, (2) την αναπροσαρμογή, ανακατασκευή και βελτίωση του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου Ανατολικού Βερμίου που κατασκευάστηκε από τον ΤΟΕΒ Βέροιας, συνολικής έκτασης περίπου 4.000 στρεμμάτων με συνυπολογισμό, με συμπλήρωση και επέκταση αυτού στα αγροκτημάτα Τριλόφου, Αγ. Γεωργίου, Πατρίδας, Λαζοχωρίου, Ν. Λυκογιάννη, και γενικότερα του συνόλου των αγροκτημάτων του Δ. Βέροιας, έτσι ώστε να προκύψει συνολική αρδευόμενη επιφάνεια περίπου 15.440 στρεμμάτων, (γ) την κατασκευή αγωγών μεταφοράς ύδατος από τη θέση υδροληψίας από το φράγμα προς την υφιστάμενη λιμνοδεξαμενή, (δ) την κατασκευή αγωγών μεταφοράς ύδατος από τη θέση υδροληψίας του φράγματος προς τις αρδευτικές δεξαμενές αναρρύθμισης και (ε) τη σύνταξη όλων των δημοπρασιακών τευχών ώστε οι εν λόγω μελέτες, μετά την εύρεση πηγής χρηματοδότησης αυτών, να δημοπρατηθούν για την κατασκευή των αναφερόμενων έργων. Συνέπεια όλων των παραπάνω και σκοπός της ανάθεσης αυτής της σύμβασης είναι η ύπαρξη ώριμης μελέτης, ή άλλως μελέτη εφαρμογής, και των δημοπρασιακών τευχών, ήτοι τεχνικές εκθέσεις, κατασκευαστικά σχέδια, τεχνικές προδιαγραφές έργων (οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών, γεωτεχνικών, γεωλογικών, υδραυλικών, κ.λπ.), ΣΔΑΥ, ΦΑΥ, κ.λπ., για την κατασκευή των παραπάνω έργων μετά από ανάδειξη αναδόχου κατασκευής αυτών.

Με την με αριθ. 571/2022 (ΑΔΑ: 6Ε2ΙΩ9Ο-ΨΩΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης του θέματος χωρίς τροποποίηση του συνολικού χρόνου περαίωσης των εργασιών της μελέτης πάρα μόνο στις τμηματικές προθεσμίες.

Με τις με αριθμό πρωτ. 2122/16.01.2023 και 4941/30.01.2023 αιτήσεις, της αναδόχου σύμπραξης μελετητών, περί τροποποίησης των προθεσμιών του συμβατικού χρόνου περαίωσης ζητήθηκε παράταση τόσο των τμηματικών προθεσμιών όσο και του συνολικού χρόνου περαίωσης λόγω της καθυστέρησης των αδειών για διάνοιξη τρακτερόδρομων από το Δασαρχείο Νάουσας, που έχει ως αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα εκπόνησης των γεωτεχνικών ερευνών και μελετών (μη δυνατότητα προσέγγισης της περιοχής των γεωτρητικών μηχανημάτων) που είναι απαραίτητες για την εκπόνηση της προμελέτης του φράγματος Κολιμπάκου. Στο νέο υποβληθέν χρονοδιάγραμμα διακρίνονται οι χρόνοι των νέων τμηματικών προθεσμιών και με διακριτό τρόπο γίνεται μια κατανομή του απαιτούμενου χρόνου εγκριτικών αποφάσεων των μελετών (αρχαιολογία, δασαρχείο, περιβαλλοντικοί όροι, κ.λπ.).

Η Υπηρεσία θεωρεί ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του μελετητή και προτείνει για το συμφέρον της μελέτης την παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης και των τμηματικών προθεσμιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Μετά τα παραπάνω, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε

και ισχύει και το Ν.5013/2023 (ΦΕΚ/12/Α/19.01.2023), παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης για την έγκριση των τμηματικών παρατάσεων των σταδίων της μελέτης και του συνολικού, συμβατικού, χρόνου περαίωσης της μελέτης κατά πέντε (05) μήνες, ήτοι από 30/10/2023 την 30/03/2024.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη;

Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ.Μελιόπουλος, Ι.Τσαναξίδης

Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη ψήφισαν όλοι οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 31-1-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη.
- 2.- Τις υπ' αριθ. 236 και 571/2022 αποφάσεις της Ο.Ε.
- 3.- Την από 30-8-2022 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δ.Βέροιας
- 4.- Τις από 16 και 30-1-2023 αιτήσεις παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρείας.
- 5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 6.- Τις διατάξεις του ν.4412/2016, του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης των τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Μελέτη κατασκευής φράγματος στη θέση Βράνα-Πέτρα Κοινότητας Τριλόφου Δήμου Βέροιας» κατά πέντε (5) μήνες, δηλαδή έως τις 30-3-2024.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **96/2023**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]