



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 11/2023 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 99/2023

Περίληψη

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Βιοκλιματικό-πολιτιστικό δίκτυο
διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας»

Σήμερα **22 Φεβρουαρίου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **17-2-2023** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **32** μέλη:

Παρόντες

1) Η.Τσιφλίδης, 2) Β.Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6) Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Β.Λυκοστράτης, 9) Κ.Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11) Α.Λαζαρίδης, 12) Α.Σιδηρόπουλος, 13) Α.Δέλλας, 14) Λ.Ασλανίδης, 15) Μ.Τζαφερόπουλος, 16) Γ.Μπατσαρά, 17) Ε.Κελεσίδης, 18) Κ.Βασιλειάδης, 19) Κ.Παλουκίδης, 20) Δ.Πυρινός, 21) Χ.Τσιούντας, 22) Ν.Λαζόπουλος, 23) Π.Παυλίδης, 24) Γ.Γουλτίδης, 25) Γ.Μιχαηλίδης, 26) Β.Στεφανόπουλος, 27) Κ.Θεοδωρίδης, 28) Δ.Τσανακτσίδης, 29) Δ.Ράλλη, 30) Χ.Τσολακίδης 31) Γ.Μελιόπουλος, 32) Ι.Τσαναξίδης.

Απόντες

Σ.Τζήμα, Μ.Σουμελίδης, Ν.Αγγέλου, Χ.Κελεσίδης, Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Σ.Στουγιάννος, Π.Μουχτάρη, Γ.Δεμερτζίδης

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Γ.Τσιλογιάννης, Σ.Παπά, Η.Καραμήτσος

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Σ.Κωτσιαντής, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης, Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές,

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Θ.Θεοδωρίδης, Δ.Τσανακτσίδης

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 59/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.Γουλτίδης

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 60/2023 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι.Τσαναξίδης

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 61/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Χ.Τσολακίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 35ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 23-1-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθμό 330/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που κατακύρωσε την εκτέλεση του έργου στο όνομα του «Β. ΜΑΤΘΑΙΟΥ & ΣΙΑ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ Ο.Ε.» & του υπ' αριθ. πρωτ. 34857/05-11-2021 Εργολαβικού Συμφωνητικού (Σύμβαση) και των λοιπών συμβατικών τευχών του έργου του θέματος. Το έργο σύμφωνα με τη αρχική σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 05.11.2021, χρόνο κατασκευής 540 ημέρες δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 29.04.2023.

Κατόπιν εμπρόθεσμου αιτήματος του αναδόχου (21.09.2022), εγκρίθηκε με την 587/2022 απόφαση Ο.Ε., και της Α.Π. 4991/02.11.2022 προέγκρισης από την Ε.Υ.Δ.Κ.Μ. , παράταση έξι μηνών ήτοι έως τις 26.10.2023.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 294537/25.09.2022 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και το άρθρο 147 του ν. 4412/2016, ο ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα (Α.Π. 62574/12.12.2022) αίτημα επιμήκυνσης του συμβατικού χρόνου κατά έξι μήνες, το οποίο από την υποβολή του καθίσταται δεσμευτικό για την αναθέτουσα αρχή.

Με την αιτούμενη επιμήκυνση το εγκεκριμένο με την 587/2022(ΑΔΑ: 6ΤΛΒΩ9Ο-32Α) απόφαση της Ο.Ε. χρονοδιάγραμμα τροποποιείται ως ακολούθως:

1. ως 1η τμηματική προθεσμία ορίζεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης των οδών Ολγάνου (πεζόδρομος Εβραίων Μαρτύρων), Δημοσθένους (μεταξύ γέφυρας Καραχμέτ και οδού Σοφού) και Σοφού, ήτοι η 29-05-2023.

2. ως 2η τμηματική προθεσμία ορίζεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης των οδών Δημοσθένους (μεταξύ Σοφού και χώρου στάθμευσης), Παναγίας Δεξιάς και Γουδή, ήτοι η 28- 07-2023.

3. ως 3η τμηματική προθεσμία ορίζεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης των οδών Περικλέους, Κεντρικής και Αντ. Καμάρα, ήτοι η 26-10-2023

4. ως 4η τμηματική προθεσμία ορίζεται η ολοκλήρωση των οδών Ελευθερίας, Λουτρού, Περδίκας καθώς και της Πλατείας Διδύμων Λουτρώων, ήτοι η 26-01-2024

5. ως 5η τμηματική προθεσμία ορίζεται η ολοκλήρωση των οδών Κυριωτίσσης, Ρήγα Φεραίου και Μυτιλέκα και η συνολική αποπεράτωση των εργασιών του έργου, ήτοι η 26-04-2024, η οποία συμπίπτει και με την συνολική προθεσμία του έργου.

Μετά από τα παραπάνω, και σύμφωνα με τα άρθρο 147 του Ν.4412/16 και την εμπρόθεσμη υποβολή του αιτήματος και το γεγονός ότι αφορά σε σύμβαση που έχει ανατεθεί έως την 06-06-2022, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βέροιας να αποδεχτεί τη χορήγηση επιμήκυνσης χωρίς αναθεώρηση των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 6 μηνών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 26.04.2024, καθώς από την υποβολή της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη;

Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ.Μελιόπουλος, Ι.Τσαναζίδης

Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη ψήφισαν όλοι οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 23-1-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη.
- 2.- Τις υπ' αριθ. 330/2021 και 587/2022 αποφάσεις της Ο.Ε.
- 3.- Την από 5-11-2021 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δ.Βέροιας
- 4.- Την από 12-12-2022 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρείας.
- 5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 6.- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4412/2016, του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, χωρίς αναθεώρηση, του έργου «Βιοκλιματικό-πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας» κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή έως τις 26-4-2024.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **99/2023**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]