



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. 25/2023 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **310/2023**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης των τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Μελέτη κατασκευής φράγματος στη θέση Βράνα-Πέτρα Κοινότητας Τριλόφου Δήμου Βέροιας»

Σήμερα **10 Ιουλίου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **6-7-2023** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **28** μέλη:

Παρόντες

1) Η.Τσιφλίδης, 2) Β.Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6) Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Κ.Γρηγοριάδης, 9) Λ.Ακριβόπουλος, 10) Α.Λαζαρίδης, 11) Α.Δέλλας, 12) Λ.Ασλανίδης, 13) Γ.Μπατσαρά, 14) Ε.Κελεσιδής, 15) Κ.Βασιλειάδης, 16) Κ.Παλουκίδης, 17) Δ.Πυρινός, 18) Χ.Τσιούντας, 19) Π.Παυλίδης, 20) Γ.Γουλτίδης, 21) Γ.Μιχαηλίδης, 22) Ν.Αγγέλου, 23) Β.Στεφανόπουλος, 24) Α.Μαρκούλης, 25) Κ.Τροχόπουλος, 26) Κ.Θεοδωρίδης, 27) Δ.Ράλλη, 28) Ι.Τσαναξίδης.

Απόντες

Β.Λυκοστράτης, Α.Σιδηρόπουλος, Μ.Τζαφερόπουλος, Σ.Τζήμα, Ν.Λαζόπουλος, Μ. Σουμελίδης, Χ.Κελεσιδής, Σ.Στουγιάννος, Π.Μουχτάρη, Δ.Τσανακτιδής, Γ.Δεμερτζίδης, Χ.Τσολακίδης, Γ.Μελιόπουλος

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Γ.Τσιλογιάννης, Σ.Παπά

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Σ.Κωτσιαντής, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφινίδης, Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασιδής, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές, Η.Καραμήτσος

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Π.Παυλίδης, Γ.Γουλτίδης, Β.Στεφανόπουλος, Ν.Αγγέλου, Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Θ.Θεοδωρίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 296/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι.Τσαναξίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 310/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ.Θεοδωρίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 331/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Λ.Ακριβόπουλος
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 332/2023 απόφασης προσήλθε ο κ. Λ.Ακριβόπουλος

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 6-6-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαγουρίδη, που έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθ. 236/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης του θέματος στην ανάδοχο σύμπραξη μελετητών: (α) Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. με δ. τ. GK CONSULTANTS, (β) ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε., (γ) Ι. ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε., (δ) TEAM Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. TEAM Μ-Η Α.Ε., (ε) ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, (στ) ΕΔΑΦΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., (ζ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΟΛΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, (η) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ-ΑΧΙΛΛΕΑ και (θ) ΟΜΙΚΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε.».

Η Σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης υπογράφηκε την 30.08.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011165701) με συμβατικό, συνολικό, χρόνο περαίωσης δεκατέσσερις (14) μήνες, ήτοι μέχρι και την 31.10.2023.

Η σύμβαση του θέματος αφορά την σύνταξη μελετών που απαιτούνται αναφορικά με τα εξής έργα: (1) κατασκευή χωμάτινου φράγματος για την άρδευση κτηματικών εκτάσεων του Δ. Βέροιας επί του ρέματος «Κολιμπάκος» στη θέση Βράνα-Πέτρα, περίπου 1,5km δυτικά του οικισμού Τριλόφου της Δ.Ε. Δοβρά του Δ. Βέροιας, (2) την αναπροσαρμογή, ανακατασκευή και βελτίωση του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου Ανατολικού Βερμίου που κατασκευάστηκε από τον ΤΟΕΒ Βέροιας, συνολικής έκτασης περίπου 4.000 στρεμμάτων με συνυπολογισμό, με συμπλήρωση και επέκταση αυτού στα αγροκτημάτα Τριλόφου, Αγ. Γεωργίου, Πατρίδας, Λαζοχωρίου, Ν. Λυκογιάννη, και γενικότερα του συνόλου των αγροκτημάτων του Δ. Βέροιας, έτσι ώστε να προκύψει συνολική αρδευόμενη επιφάνεια περίπου 15.440 στρεμμάτων, (γ) την κατασκευή αγωγών μεταφοράς ύδατος από τη θέση υδροληψίας από το φράγμα προς την υφιστάμενη λιμνοδεξαμενή, (δ) την κατασκευή αγωγών μεταφοράς ύδατος από τη θέση υδροληψίας του φράγματος προς τις αρδευτικές δεξαμενές αναρρύθμισης και (ε) τη σύνταξη όλων των δημοπρασιακών τευχών ώστε οι εν λόγω μελέτες, μετά την εύρεση πηγής χρηματοδότησης αυτών, να δημοπρατηθούν για την κατασκευή των αναφερόμενων έργων. Συνέπεια όλων των παραπάνω και σκοπός της ανάθεσης αυτής της σύμβασης είναι η ύπαρξη ώριμης μελέτης, ή άλλως μελέτη εφαρμογής, και των δημοπρασιακών τευχών, ήτοι τεχνικές εκθέσεις, κατασκευαστικά σχέδια, τεχνικές προδιαγραφές έργων (οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών, γεωτεχνικών, γεωλογικών, υδραυλικών, κ.λπ.), ΣΔΑΥ, ΦΑΥ, κ.λπ., για την κατασκευή των παραπάνω έργων μετά από ανάδειξη αναδόχου κατασκευής αυτών.

Με την με αριθ. 571/2022 (ΑΔΑ: 6Ε2ΙΩ29Ο-ΨΩΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης του θέματος χωρίς τροποποίηση του συνολικού χρόνου περαίωσης των εργασιών της μελέτης πάρα μόνο στις τμηματικές προθεσμίες.

Με την με αριθ. 96/2023 (ΑΔΑ: 6ΠΣΩ9Ο-ΙΛΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση των τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης του θέματος, ήτοι μέχρι και την 30/03/2024.

Με τις με αριθμό πρωτ. 29451/31.05.2023 και 29463/31.05.2023 αιτήσεις, της αναδόχου σύμπραξης μελετητών, περί παράτασης τμηματικών προθεσμιών ενδιάμεσων μελετών καθώς και του συνολικού χρόνου περαίωσης της μελέτης ζητήθηκε παράταση καθώς λόγω της καθυστέρησης των αδειών για διάνοιξη γεωτρήσεων από την Αρχαιολογία και το Δασαρχείο Νάουσας δεν είναι εφικτή η εκπόνηση των γεωτεχνικών ερευνών και μελετών, μελέτες απαραίτητες για την εκπόνηση της προμελέτης του Φράγματος Κολιμπάκου. Στο νέο υποβληθέν χρονοδιάγραμμα διακρίνονται οι χρόνοι των νέων τμηματικών προθεσμιών και με διακριτό τρόπο γίνεται μια κατανομή του απαιτούμενου χρόνου εγκριτικών αποφάσεων των μελετών (αρχαιολογία, δασαρχείο, περιβαλλοντικοί όροι, κ.λπ.). Συγκεκριμένα:

(Α) ζητείται η παράταση προθεσμιών των μελετών υδραυλικών έργων, ήτοι:

(α) παράταση της προμελέτης χωμάτινου φράγματος Κολιμπάκου κατά 4,5 μήνες ήτοι έως την 15/10/2023,

(β) παράταση της προμελέτης αρδευτικού δικτύου Ανατολικού Βερμίου κατά 4,5 μήνες ήτοι έως την 15/10/2023,

(β) παράταση της προμελέτης προσαγωγής αρδευτικών δικτύων κατά 4,5 μήνες ήτοι έως την 15/10/2023 και

(δ) παράταση της προμελέτης βελτιστοποίησης αρδευτικού δικτύου κατά 4,5 μήνες ήτοι έως την 15/10/2023 και,

(Β) ζητείται παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης των σταδίων , ήτοι:

(α) για το 1^ο στάδιο συνολικό χρονικό διάστημα δεκατέσσερις μήνες και μισό, ήτοι έως την 15/11/2023 (ισχύον εγκεκριμένο χρονικό διάστημα 30/08/2022~31/05/2023),

(β) για το 2^ο στάδιο κατά έξι μήνες και μισό ήτοι από τη νέα αναθεωρημένη ημερομηνία έναρξης της προηγούμενης παραγράφου, 16/11/2023, έως την 31/05/2024 (ισχύον εγκεκριμένο χρονικό διάστημα 01/06/2023~31/12/2023) και

(γ) για το 3^ο στάδιο από τρεις μήνες (ισχύον εγκεκριμένο χρονικό διάστημα 01/01/2024~31/03/2024) σε τρεις μήνες, ήτοι από τη νέα αναθεωρημένη ημερομηνία έναρξης της προηγούμενης παραγράφου, 01/06/2024, έως την 31/08/2024.

Η Υπηρεσία θεωρεί ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του μελετητή και προτείνει για το συμφέρον της μελέτης την παράταση των τμηματικών προθεσμιών καθώς και του συνολικού συμβατικού χρόνου περαίωσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Μετά τα παραπάνω, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το Ν.5013/2023 (ΦΕΚ/12/Α/19.01.2023), παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης για την έγκριση των τμηματικών παρατάσεων των σταδίων της μελέτης καθώς και του συνολικού χρόνου περαίωσης της μελέτης κατά πέντε (05) μήνες έως την 31/08/2024.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Τσιούντας: Το 2011 είχα ψηφίσει τις δύο παρατάσεις για την γέφυρα Κούσιου. Θα ήθελα να τα προσέξουμε λιγάκι.

Πρόεδρος: Δικαιωθήκατε κ. Τσιούντα.

Τσιούντας: Σαφέστατα, ήμουν και στα εγκαίνια. Σε αυτά που άκουσα πριν συμφωνώ. Βέβαια υπήρχε καθυστέρηση και δεν εξυπηρετήθηκαν οι πολίτες για εννέα χρόνια αλλά τέλος καλά όλα καλά.

Κ.Θεοδωρίδης: Από το τεχνικό συμβούλιο έχουμε θετική εισήγηση;

Πρόεδρος: Το αεροδρόμιο στο Βερολίνο ξεκίνησε παράλληλα και δεν έχει τελειώσει ακόμα.

Τσιούντας: Άρα είμαστε πιο μπροστά από τους Γερμανούς.

Πρόεδρος: Όχι απλά συμβαίνουν και αυτά

Τσιούντας: Υπερ. Θα ψηφίσω αλλά να προσέξουμε λίγο πόσες παρατάσεις θα δώσουμε.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 6-6-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη
- 2.- Την υπ' αριθ. 96/2023 απόφαση του Δ.Σ.
- 3.- Τις υπ' αριθ. 236 και 571/2022 αποφάσεις της Ο.Ε.
- 4.- Την από 30-8-2022 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου σύμπραξης μελετητών και του Δ.Βέροιας
- 5.- Τις με αρ. πρωτ. 29451 και 29463/30-1-2023 αιτήσεις παράτασης εργασιών της αναδόχου σύμπραξης μελετητών.
- 6.- Τις διατάξεις του ν. 5013/2023, του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης των τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Μελέτη κατασκευής φράγματος στη θέση Βράνα-Πέτρα Κοινότητας Τριλόφου Δήμου Βέροιας» κατά πέντε (5) μήνες, δηλαδή έως τις 31-8-2024.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **310/2023**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]