



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 25/2023 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **311/2023**

Περίληψη

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου
«Αντιμετώπιση κατολισθήσεων της δημοτικής οδού
Καστανιάς-Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά, πέριξ του σημείου με
συντεταγμένες χ:340338, ψ:4474745»

Σήμερα **10 Ιουλίου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **6-7-2023** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **28** μέλη:

Παρόντες

1) Η.Τσιφλίδης, 2) Β.Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6) Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Κ.Γρηγοριάδης, 9) Λ.Ακριβόπουλος, 10) Α.Λαζαρίδης, 11) Α.Δέλλας, 12) Λ.Ασλανίδης, 13) Γ.Μπατσαρά, 14) Ε.Κελεσίδης, 15) Κ.Βασιλειάδης, 16) Κ.Παλουκίδης, 17) Δ.Πυρινός, 18) Χ.Τσιούντας, 19) Π.Παυλίδης, 20) Γ.Γουλτίδης, 21) Γ.Μιχαηλίδης, 22) Ν.Αγγέλου, 23) Β.Στεφανόπουλος, 24) Α.Μαρκούλης, 25) Κ.Τροχόπουλος, 26) Κ.Θεοδωρίδης, 27) Δ.Ράλλη, 28) Ι.Τσαναξίδης.

Απόντες

Β.Λυκοστράτης, Α.Σιδηρόπουλος, Μ.Τζαφερόπουλος, Σ.Τζήμα, Ν.Λαζόπουλος, Μ. Σουμελίδης, Χ.Κελεσίδης, Σ.Στουγιάννος, Π.Μουχτάρη, Δ.Τσανακτσίδης, Γ.Δεμερτζίδης, Χ.Τσολακίδης, Γ.Μελιόπουλος

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Γ.Τσιλογιάννης, Σ.Παπά

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Σ.Κωτσιαντής, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφινίδης, Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές, Η.Καραμήτσος

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Π.Παυλίδης, Γ.Γουλτίδης, Β.Στεφανόπουλος, Ν.Αγγέλου, Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Θ.Θεοδωρίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 296/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι.Τσαναξίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 310/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ.Θεοδωρίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 331/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Λ.Ακριβόπουλος
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 332/2023 απόφασης προσήλθε ο κ. Λ.Ακριβόπουλος

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 15-6-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 82/2022

Ποσό Αρχικής Σύμβασης	2 6 7 . 3 8 9 , 6 9 € (άνευ ΦΠΑ)
Σύνολο συμβάσεων	2 6 7 . 3 8 9 , 6 9 (άνευ ΦΠΑ)

Ανάδοχος: ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

Συμβ. Δαπάνη: 267.389,69 € + 64.173,52 € για Φ.Π.Α. = 331.563,21 €

1ος Ανακ. Πίνακας: 267.389,69 € + 64.173,52 € για Φ.Π.Α. = 331.563,21 €

Πίστωση από Χρηματοδότηση Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών στον Κ.Α. 02.64.7333.007

Έκπτωση έργου: 33,00 %

Επιβλέπων: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής.

Για την υλοποίηση του έργου 'Αντιμετώπιση κατολισθήσεων της Δημοτικής Οδού Καστανιάς – Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά, περίξ του σημείου με συντεταγμένες χ: 340338, ψ: 4474745' με χρηματοδότηση από το Υπ. Μεταφορών (κωδικός ενάρθρου έργου 2014ΣΕ5710004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.) διεξήχθη ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός και υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση ανάμεσα στην ανάδοχο 'εταιρεία 'ΔΙΟΝ Τεχνική ΑΕ' και τον Δήμο Βέροιας κατόπιν θετικού προ συμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο Π.Ε. Ημαθίας.

Ειδικότερα υπογράφηκε η με αριθμ πρωτ. 46534/21.9.2022 σύμβαση ανάμεσα στην εταιρεία 'ΔΙΟΝ Τεχνική Α.Ε' και τον Δήμο Βέροιας κατ' εφαρμογή της 312/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού, για κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην ανάδοχο εταιρεία 'ΔΙΟΝ Τεχνική Α.Ε

Το έργο σύμφωνα με τη αρχική σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 21.9.2022, χρόνο κατασκευής 270 ημέρες δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 21.06.2023. Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 14/06/2023 την 1η αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (21/06/2023) έως (21/10/2023), δηλαδή για χρονικό διάστημα 4 μηνών ή 120 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην έγκριση του αναγκαίου 1^{ου} ΑΠΕ.

Ειδικότερα στην αίτηση του ο ανάδοχος αναφέρει ότι οι λόγοι που επιβάλλουν την ανωτέρω παράταση είναι ότι για την εκτέλεση του έργου απαιτήθηκε η μετακίνηση στύλων ΔΕΔΔΗΕ η οποία με σχετικό της έγγραφο (υπ' αριθμόν πρωτ. 62339/17.2.2023) απαίτησε την καταβολή ποσού. Κατόπιν συντάχθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου όπου περιλαμβανόταν η δαπάνη του ΔΕΔΔΗΕ αλλά ακόμα και αυτή της αρχαιολογικής δαπάνης. Ο 1^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την 274/2023 απόφαση ΔΣ Βεροίας την 7.6.2023

Η Υπηρεσία θεωρεί ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε 120 ημέρες που αφορά τον χρόνο για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και στον οποίο δεν μπορούσαν να εκτελεσθούν εργασίες οπότε και προτείνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 120 ημέρες, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16.

Μετά από τα παραπάνω, και σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης με αναθεώρηση των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 120 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 21/10/2023.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 15-6-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη.
- 2.- Την υπ' αριθ. 312/2022 απόφαση της Ο.Ε.
- 3.- Την υπ' αριθ. 274/2023 απόφαση της Δ.Σ.
- 4.- Την από 21-9-2022 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δ.Βέροιας

5.- Την από 14-6-2023 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.

6.- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4412/2016, του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων της δημοτικής οδού Καστανιάς-Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά, πέριξ του σημείου με συντεταγμένες χ:340338, ψ:4474745» κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, δηλαδή έως τις 21-10-2023.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **311/2023**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]