



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. 29/2023 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **380/2023**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε κεντρικούς οδούς της κοινότητας Κ.Βερμίου».

Σήμερα **21 Αυγούστου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **17-8-2023** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **25** μέλη:

Παρόντες

1) Η.Τσιφλίδης, 2) Β.Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.Ρίζος, 5) Α.Τσαχουρίδης, 6) Σ.Διαμάντης, 7) Κ.Γρηγοριάδης, 8) Α.Λαζαρίδης, 9) Α.Δέλλας, 10) Λ.Ασλανίδης, 11) Μ.Τζαφερόπουλος, 12) Γ.Μπατσαρά, 13) Σ.Τζήμα, 14) Κ.Βασιλειάδης, 15) Κ.Παλουκίδης, 16) Δ.Πυρινός, 17) Χ.Τσιούντας, 18) Π.Παυλίδης, 19) Γ.Γουλτίδης, 20) Γ.Μιχαηλίδης, 21) Ν.Αγγέλου, 22) Β.Στεφανόπουλος, 23) Δ.Τσανακτσίδης, 24) Δ.Ράλλη, 25) Χ.Τσολακίδης

Απόντες

Β.Λυκοστράτης, Λ.Ακριβόπουλος, Α.Σιδηρόπουλος, Θ.Θεοδωρίδης, Ε.Κελεσίδης, Ν.Λαζόπουλος, Μ.Σουμελίδης, Χ.Κελεσίδης, Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Σ.Στουγιάννος, Κ.Θεοδωρίδης, Π.Μουχτάρη, Γ.Δεμερτζίδης, Γ.Μελιόπουλος, Ι.Τσαναξίδης

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Γ.Τσιλογιάννης, Σ.Παπά, Γ.Σίτας, Η.Καραμήτσος

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Σ.Κωτσιαντής, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφινίδης, Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές

Σημείωση: Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 358/2023 απόφασης προσήλθε η κ. Σ.Τζήμα

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 9-8-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη 3^{ης} παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών έργου
ΕΡΓΟ: «Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε κεντρικές οδούς της κοινότητας Κ. Βερμίου»
ΑΡΙΘ.ΜΕΛ.: 95/2020 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.000,00 €
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Δημολιάρας Δημήτριος & Σια ΕΕ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 45.715,19 € (μ ε Φ Π Α 24%)€
Κ.Α ΕΡΓΟΥ: Κ.Α.: 02.30.7323.002
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: (Μ.Ε. 23,00 %)
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Οκτώ (8) μήνες, λήξη την 16.07.2022

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή, «ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση».

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 95/2020 μελέτη του Τ.Υ.Ε.Ε. και της 385/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία «Δημολιάρας Δημήτριος & Σια ΕΕ»

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις 16-11-2021 μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών - Περιουσίας και της ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 16.11.2021, χρόνο κατασκευής 8 μήνες και ημερομηνία περαίωσης 16.07.2022.

Με την υπ' αριθμόν 332 / 2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε η 1^η παράταση του έργου με αναθεώρηση για διάστημα έξι μηνών έως 16-01-2023.

Με την υπ' αριθμόν 627 / 2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε η 2η παράταση του έργου με αναθεώρηση για διάστημα έξι μηνών έως 16-07-2023.

Με την αίτηση με αρ. πρ.36131/03.07.2023 η ανάδοχος εταιρεία ζητά να της χορηγηθεί παράταση εργασιών για χρονικό διάστημα (4) τεσσάρων μηνών δηλαδή μέχρι τις 16.11.2023, λόγω:

1. Την αποφυγή οχλήσεων στους κατοίκους και επισκέπτες λόγω της εορτής του 15 Αύγουστου και της μεγάλης επισκεψιμότητας στην κοινότητα το καλοκαίρι λόγω του καύσωνα.

2. Τον συγχρονισμό με τον ανάδοχο του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στον Δήμο Βέροιας» όπου περιλαμβάνει ασφαλτοστρώσεις στα σημεία παρέμβασης σε κεντρικά σημεία της κοινότητας.

3. Στον συγχρονισμό με την ΔΕΥΑΒ σε εναπομείναντα σημεία παρέμβασης του δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας, συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ.8 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, (4) τεσσάρων μηνών δηλαδή μέχρι τις 16.11.2023 με αναθεώρηση.

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα (4) τεσσάρων μηνών δηλαδή μέχρι τις 16.11.2023 με αναθεώρηση.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 9-8-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη.
- 2.- Την υπ' αριθ. 95/2020 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- 3.- Τις υπ' αριθ. 385/2021, 332 και 627/2022 αποφάσεις της Ο.Ε.
- 4.- Την από 16-11-2021 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δ.Βέροιας
- 5.- Την από 3-7-2023 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρείας.
- 6.- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4412/2016, του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

[illegible]